

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Του Πρακτικού αριθ. 24/2013 Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας ΑΜΘ.

Αριθ. Απόφασης 505/2013

ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Εισήγηση για την έγκριση χορήγησης παράτασης περαίωσης εργασιών του έργου «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΤΗΡΙΟΥ ΟΠΟΥ ΣΤΕΓΑΖΕΤΑΙ Η Δ/ΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ».

Στην Κομοτηνή σήμερα στις **4 Ιουλίου 2013** ημέρα **Πέμπτη** και ώρα **12.00 μ.μ.** στην αίθουσα συνεδριάσεων του Καταστήματος της Περιφερειακής Ενότητας Ροδόπης, 1^{ος} όροφος, Δημοκρατίας 1, Κομοτηνή, συνήλθε σε δημόσια **τακτική** συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης ύστερα από την **Δ.Δ.οικ.3705/28-6-2013** έγγραφη πρόσκληση της προέδρου αυτής, που επιδόθηκε σε κάθε μέλος χωριστά, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 177 του Ν. 3852/2010.

Παρόντες ήταν: η κα 1) **Γεωργία Μαυρανεζούλη - Νικολάου** Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, 2) **Γεώργιος Χριστοδουλίδης**, αντιπρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής 3) **Γεώργιος Ζιμπίδης** μέλος, 4) **Ιωάννης Νικολαΐδης** μέλος, 5) **Γεωργία Μαραγκού** μέλος, 6) **Ζουμπουλιά Κουκουβέλα** μέλος, 7) **Δημήτριος Πέτροβιτς** μέλος, 8) **Κωνσταντίνος Μιχελής** μέλος, 9) **Χρήστος Ποτόλιας** μέλος.

ΑΠΟΦΑΣΗ 505 : Εισηγούμενη το έκτο θέμα ημερήσιας διάταξης η Δ/νση Τεχνικών Έργων της ΠΕ Έβρου με το από 18-6-2013 έγγραφό της έθεσε υπόψη των μελών της επιτροπής τα εξής:
Η Προϊσταμένη του Τμήματος Δομών Περιβάλλοντος της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Έβρου, Μαυράκη Χριστίνα, Πολιτικός Μηχανικός με Δ'β, έχοντας υπόψη :

1. Τις διατάξεις του Ν.3669/08 «Κύρωση της Κωδικοποίησης της νομοθεσίας κατασκευής δημοσίων έργων» (Κ.Δ.Ε.) όπως τροποποιήθηκε, συμπληρώθηκε και ισχύει κατά τη Διακήρυξη του έργου.
2. Την με αριθμό 756/27-9-2012 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Α.Μ.Θ. με την οποία κυρώθηκαν τα πρακτικά του διαγωνισμού που έγινε την 11/9/2012, και ανατέθηκε η εκτέλεση του έργου του θέματος μετά από ομόφωνη σύμφωνη γνώμη της Επιτροπής Εισήγησης, στην Ε.Ε. «ΑΝΤΩΝΑΚΟΥΔΗΣ ΔΗΜ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ» με έκπτωση 51,23%.
3. Το υπ' αριθμ Η – 2261/29-2-2013 ιδιωτικό συμφωνητικό ύψους 60.957,14 € Ευρώ (με ΦΠΑ),
4. Το υπ' αριθμ Η – 2666/18-4-2013 εγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα, σύμφωνα με το οποίο η γενική προθεσμία περαιώσεως του έργου είναι η 27-6-2013.
5. Την από 18-6-2013 αίτηση του αναδόχου για παράταση της συμβατικής προθεσμίας του έργου μέχρι 11-8-2013.
6. Ότι οι συνεχόμενες βροχοπτώσεις δεν επέτρεψαν την εκτέλεση των εργασιών, ήτοι αφαίρεση των παλαιών κουφωμάτων προς αντικατάστασή, τους και αποπεράτωση της εργασίας των εξωτερικών χρωματισμών,

Μετά τα παραπάνω η Υπηρεσία :

ΕΙΣΗΓΕΙΤΑΙ

Την χορήγηση παράτασης περαίωσης εργασιών κατά σαράντα πέντε ημερολογιακών ημερών, δηλαδή έως 11-8-2013, του έργου «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΤΗΡΙΟΥ ΟΠΟΥ ΣΤΕΓΑΖΕΤΑΙ Η Δ/ΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ», αναδόχου Εργοληπτικής Επιχείρησης «ΑΝΤΩΝΑΚΟΥΔΗΣ ΔΗΜ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ».

Η Οικονομική Επιτροπή Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης μετά από διαλογική συζήτηση και έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 176 του Ν. 3852/2010 όπως αντικαταστάθηκαν με το άρθρο 5 του Ν.4071/2012 :

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει την χορήγηση παράτασης περαίωσης εργασιών του έργου «Επισκευή κτιρίου όπου στεγάζεται η Δ/ση Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας», αναδόχου Εργοληπτικής Επιχείρησης «ΑΝΤΩΝΑΚΟΥΔΗΣ ΔΗΜ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ», κατά σαράντα πέντε ημερολογιακών ημερών, δηλαδή έως 11-8-2013.

Η παρούσα απόφαση έλαβε α/α 505/2013

**Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ**

ΓΕΩΡΓΙΑ ΜΑΥΡΑΝΕΖΟΥΛΗ ΝΙΚΟΛΑΟΥ

**ΤΑ ΜΕΛΗ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΙΔΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΖΙΜΠΙΔΗΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΪΔΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΑ ΜΑΡΑΓΚΟΥ
ΖΟΥΜΠΟΥΛΙΑ ΚΟΥΚΟΥΒΕΛΑ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΕΤΡΟΒΙΤΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΙΧΕΛΗΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΟΤΟΛΙΑΣ**