

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Του Πρακτικού αριθ. 48 /2013 Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας ΑΜΘ.

Αριθ. Απόφασης 957/2013

ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Εισηγήση για την εκδίκαση ένστασης σχετικά με έκπτωση αναδόχου, του έργου:«ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΠΡΟΣΗΝΕΜΟΥ ΜΩΛΟΥ ΛΙΜΕΝΑ ΚΑΒΑΛΑΣ», ΑΝΑΔΟΧΟΥ: ΕΛΙΚΑ Α.Τ.Ε.Ε.

Στην Κομοτηνή σήμερα στις **28 Νοεμβρίου 2013** ημέρα **Πέμπτη** και ώρα **12.00 μ.μ.** στην αίθουσα συνεδριάσεων του Καταστήματος της Περιφερειακής Ενότητας Ροδόπης, 1^{ος} όροφος, Δημοκρατίας 1, Κομοτηνή, συνήλθε σε δημόσια **τακτική** συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης ύστερα από την **Δ.Δ.οικ.6697/22-11-2013** έγγραφη πρόσκληση της προέδρου αυτής, που επιδόθηκε σε κάθε μέλος χωριστά, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 177 του Ν. 3852/2010.

Παρόντες ήταν οι κ.κ.: 1)**Γεωργία Μαυρανεζούλη - Νικολάου** Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, 2)**Γεώργιος Χριστοδουλίδης** Αντιπρόεδρος, 3) **Γεώργιος Ζιμπίδης** μέλος, 4) **Ιωάννης Νικολαΐδης** μέλος, 5) **Γεωργία Μαραγκού** μέλος, 6) **Ζουμπουλιά Κουκουβέλα** μέλος, μέλος, 7) **Κωνσταντίνος Μιχελής** μέλος

Απόντες ήταν οι κ.κ. :1) **Δημήτριος Πέτροβιτς** μέλος, και ο 2) **Χρήστος Ποτόλιας** μέλος. οι οποίοι απουσίαζαν αν και κλήθηκαν νόμιμα.

ΑΠΟΦΑΣΗ 957: Εισηγούμενη το εικοστό θέμα ημερήσιας διάταξης η Δ/ση Τεχνικών Έργων της ΠΕ Καβάλας με το υπ' αριθμ.02/6638/οικ./6-11-2013 έγγραφό της έθεσε υπόψη των μελών της επιτροπής, τα εξής:

1)Η με αρ.πρωτ.02/3998/οικ/10.07.2013 Ειδική Πρόσκληση

2)Η με αριθμ. πρωτ. 02/4949/οικ/26-08-2012 Απόφαση Έκπτωσης της Διευθύνουσας Υπηρεσίας

3)Η από 19/09/2013 (αρ.πρωτ.02/5510) ένσταση της Αναδόχου εταιρίας ΕΛΙΚΑ ΑΤΕΕ κατά της απόφασης έκπτωσης

4)Η υπ'αριθ.12/25-10-2013 πράξη του Τεχνικού Συμβουλίου Δημοσίων Έργων Περιφερειακής Ενότητας Καβάλας, 2^η συνεδρίαση, με την οποία γνωμοδοτεί για την αποδοχή της ένστασης της αναδόχου εταιρίας κατά της απόφασης κήρυξης έκπτωσης από το έργο του θέματος, αναφέροντας ότι: Το συμβούλιο έχοντας υπόψη:

Τις διατάξεις του άρθρου 159 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης» όπως συμπληρώθηκε με τις διατάξεις της παρ. 10 του άρθρου 6 του Ν. 4071/2012 (ΦΕΚ 85 Α) «Ρυθμίσεις για την τοπική ανάπτυξη, την αυτοδιοίκηση και την Αποκεντρωμένη Διοίκηση, Ενσωμάτωση Οδηγίας 2009/50/ΕΚ».

2. Τις διατάξεις του Π.Δ. 144/2010 (ΦΕΚ 237 Α) «Οργανισμός της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης».

3. Τις διατάξεις του άρθρου 4 του Π.Δ. 7/2013 (ΦΕΚ 26/Α) «Όργανα που αποφασίζουν ή γνωμοδοτούν και λοιπές ρυθμίσεις σε θέματα έργων, μελετών και υπηρεσιών του Ν. 3316/2005 ..., αρμοδιότητας των Περιφερειών».

4. Τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 47 του Ν. 4141/2013 (ΦΕΚ 81/Α) «Επενδυτικά εργαλεία ανάπτυξης, παροχής πιστώσεων και άλλες διατάξεις».

5. Τις διατάξεις της παρ. 10 του άρθρου 6 του Ν. 4071/2012 (ΦΕΚ 85 Α) «Ρυθμίσεις για την τοπική ανάπτυξη, την αυτοδιοίκηση και την Αποκεντρωμένη Διοίκηση ενσωμάτωση οδηγίας 2009/50/ΕΚ», που συμπληρώνει τις διατάξεις του άρθρου 159 του Ν. 3852/2010.

6. Τις διατάξεις του Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45/Α) «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις» όπως τροποποιήθηκε, συμπληρώθηκε και ισχύει.

7. Την απόφαση με αρ. πρωτ. 2042/29-05-2013 του Περιφερειάρχη Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, «Σύσταση τεσσάρων Τεχνικών Συμβουλίων Δημοσίων Έργων της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης με χωρική αρμοδιότητα τις Περιφερειακές Ενότητες Έβρου, Ξάνθης, Καβάλας και Δράμας».

8. Την απόφαση με αρ. πρωτ. 02/5417/19-9-2013 Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Καβάλας «Συγκρότηση Τεχνικού Συμβουλίου Δημοσίων Έργων Περιφερειακής Ενότητας Καβάλας».

9. Την εισήγηση που αναφέρεται στο θέμα.

Άκουσε την εισήγηση από τον κ ΘΑΝΑΣΗ ΜΑΧΜΟΥΚΙΩΤΗ, Πολιτικό Μηχανικό, προϊστάμενο του Τμήματος Συγκοινωνιακών Έργων της Δ/σης Τεχνικών Έργων, Περιφερειακής Ενότητας Καβάλας. Στο συμβούλιο γίνονται γνωστά τα παρακάτω:

Α. ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΕΡΓΟΛΑΒΙΑΣ

- 1) Την από 02-12-2010 σύμβαση κατασκευής του παραπάνω έργου μέχρι τις 02-06-2013.
- 2) Την απόφαση αρ. 419/2012 του πρακτικού 21 της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Α.Μ.Θ.
- 3) Το από 20.09.2012 εγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα κατασκευής του έργου(1^η αναπροσαρμογή).
- 4) Την με αριθ.πρωτ.02/4453/20.09.2012 απόφαση "Έγκρισης χρονοδιαγράμματος (1η αναπροσαρμογή) των εργασιών του έργου: «ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΠΡΟΣΗΝΕΜΟΥ ΜΩΛΟΥ ΛΙΜΕΝΑ ΚΑΒΑΛΑΣ»"
- 5) Τα αρ. πρωτ. 02/372/25.01.2013, 02/431/04.02.2013, 02/379/25.02.2013, 02/951/16.04.2013, 02/2602/14.05.2013 έγγραφα μας.
- 6) Την με αρ. πρωτ. 02/3998/οικ/10.07.2013 Ειδική Πρόσκληση:
 - A. Για την εκτέλεση Εντός τριάντα (30) ημερών των ακόλουθων εργασιών:
 - 1) Ολοκλήρωση κατασκευής της λιθορριπής 0,5 – 100 χλγ
 - 2) Ολοκλήρωση κατασκευής της λιθορριπής 100 - 200 χλγ
 - 3) Τοποθέτηση των κυψελωτών τεχνικών ογκολίθων στο τμήμα της κλιμάκωσης.
 - 4) Τοποθέτηση των συμπαγών τεχνικών ογκολίθων.
 - 5) Προφόρτιση όλων των τεχνικών ογκολίθων.

B. Την υποβολή μελετών σύνθεσης σκυροδεμάτων (πλήρωσης των κυψελωτών Τ.Ο, ανωδομών και επιστρώσεων) σύμφωνα με τις κατηγορίες του τιμολογίου της μελέτης και τις ισχύουσες τεχνικές προδιαγραφές και τεχνική έκθεση του τρόπου εκτέλεσης των εργασιών πλήρωσης των Τ.Ο.

- 7) Τα από 22/07/2013, 07/08/2013 και 09/08/2013 έγγραφα της Αναδόχου Εταιρείας με τα οποία εκφράζονται οι αντιρρήσεις της ως προς την Ειδική Πρόσκληση και αιτείται παράταση προθεσμίας και έγκριση νέου αναπροσαρμοσμένου χρονοδιαγράμματος.
- 8) Το με αριθμ. 02/4662/14-08-2013 έγγραφο μας, με το οποίο απαντούμε στα παραπάνω έγγραφα της αναδόχου εταιρείας.
- 9) Την με αριθμ. πρωτ. 02/4949/οικ/26-08-2012 Απόφαση Έκπτωσης της Διευθύνουσας Υπηρεσίας.
- 10) Την από 17/09/2013 (αρ. πρωτ. 02/5510) ένστασή της ΑΝΑΔΟΧΟΥ : ΕΛΙΚΑ Α.Τ.Ε.Ε. κατά της απόφασης έκπτωσης.

Β. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΕΚΠΤΩΣΗΣ

Στις 11/07/2013 παραλήφθηκε από την ανάδοχο ΕΛΙΚΑ Α.Τ.Ε.Ε. η 02/3998/οικ/10.07.2013 Ειδική Πρόσκληση σύμφωνα με το άρθρο 61 του Ν. 3669/2008. Εντός της προθεσμίας των τριάντα ημερών που ορίστηκαν από την Ειδική Πρόσκληση εκτελέστηκε μέρος των ορισθεισών εργασιών και δεν υποβλήθηκαν οι μελέτες σύνθεσης σκυροδεμάτων (πλήρωση των κυψελωτών Τ.Ο, ανωδομών και επιστρώσεων) Με την 02/4949/οικ/26-08-2012 Απόφασή μας η ανάδοχος ΕΛΙΚΑ Α.Τ.Ε.Ε κηρύχθηκε έκπτωτη από το έργο: «ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΠΡΟΣΗΝΕΜΟΥ ΜΩΛΟΥ ΛΙΜΕΝΑ ΚΑΒΑΛΑΣ», επειδή δεν συμμορφώθηκε πλήρως προς όσα διατάσσονται στην Ειδική Πρόσκληση.Στην συνέχεια η ανάδοχος εταιρία υπέβαλλε Ένσταση κατά της Απόφασης έκπτωσης στις 17/09/2013 (αρ. πρωτ. 02/5510).

Γ. Έχοντας υπόψη όλα τα παραπάνω και επειδή:

1. Υφίσταται άμεση και επιτακτική ανάγκη εκτέλεσης εργασιών προστασίας των μέχρι σήμερα κατασκευών της επέκτασης του προσήνεμου μόλου. Στην περίπτωση κατά την οποία προχωρούσε η διαδικασία της έκπτωσης μέχρι την εγκατάσταση νέου αναδόχου το έργο θα έμενε απροστάτευτο κατά την επικείμενη χειμερινή περίοδο.
2. Προκειμένου να προστατευθούν οι μέχρι σήμερα εκτελεσθείσες εργασίες, και προς το συμφέρον του έργου, μετά από αίτηση της αναδόχου για παράταση προθεσμίας έως 18-06-2014, η Υπηρεσία εισηγήθηκε την χορήγηση παράτασης κατά ενενήντα επτά (97) ημέρες «με αναθεώρηση», έως τις 07-02-2014 και «χωρίς αναθεώρηση» έως τις 18-06-2014.
3. Η ανάδοχος εταιρία τελικά μέχρι σήμερα τακτοποίησε σε μεγάλο ποσοστό τις υποχρεώσεις της όπως ορίστηκαν στην με αρ. πρωτ. 02/3998/οικ/10.07.2013 Ειδική Πρόσκληση και στην με αρ. πρωτ. 02/4949/οικ/26-08-2012 Απόφασης Έκπτωσης.

Στο ενδιάμεσο χρονικό διάστημα η ανάδοχος εταιρεία αύξησε ικανοποιητικά τους ρυθμούς εργασίας ώστε να "πιθανολογείται βάσιμα η έγκαιρη και έντεχνη εκτέλεση του έργου", εφόσον χορηγηθεί η παράταση προθεσμίας ήτοι πληρούνται οι προϋποθέσεις που θέτει το άρθρο 61 παρ. 7 του Ν.3669/2008. Για τους λόγους αυτούς η υπηρεσία:

ΕΙΣΗΓΕΙΤΑΙ

Την αποδοχή της ένστασης της αναδόχου ΕΛΙΚΑ Α.Τ.Ε.Ε. κατά της απόφασης κήρυξης έκπτωσης (Αριθμ. πρωτ. 02/4949/οικ/26-08-2012), από το έργο: «ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΠΡΟΣΗΝΕΜΟΥ ΜΩΛΟΥ ΛΙΜΕΝΑ ΚΑΒΑΛΑΣ», αφού πληρούνται οι προϋποθέσεις της παρ. 7.του άρθρου 61 του Ν. 3669/2008 και με γνώμονα κυρίως το συμφέρον του έργου.

Η Οικονομική Επιτροπή Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης μετά από διαλογική συζήτηση και έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 176 του Ν. 3852/2010 όπως αντικαταστάθηκαν με το άρθρο 5 του Ν.4071/2012 :

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Αποδέχεται την ένσταση της αναδόχου ΕΛΙΚΑ Α.Τ.Ε.Ε. κατά της απόφασης κήρυξης έκπτωσης (Αριθμ. πρωτ. 02/4949/οικ/26-08-2012), από το έργο: «ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΠΡΟΣΗΝΕΜΟΥ ΜΩΛΟΥ ΛΙΜΕΝΑ ΚΑΒΑΛΑΣ», αφού πληρούνται οι προϋποθέσεις της παρ. 7.του άρθρου 61 του Ν. 3669/2008 και με γνώμονα κυρίως το συμφέρον του έργου.

Η παρούσα απόφαση έλαβε α/α 957/2013.

**Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΑ ΜΑΥΡΑΝΕΖΟΥΛΗ ΝΙΚΟΛΑΟΥ**

ΤΑ ΜΕΛΗ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΙΔΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΖΙΜΠΙΔΗΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΙΔΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΑ ΜΑΡΑΓΚΟΥ
ΖΟΥΜΠΟΥΛΙΑ ΚΟΥΚΟΥΒΕΛΑ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΙΧΕΛΗΣ