

## Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Του Πρακτικού αριθ. 22/2014 Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας ΑΜΘ.

### Αριθ. Απόφασης 430/2014

**ΠΕΡΙΛΗΨΗ:** Εισήγηση για την έγκριση χορήγησης παράτασης της προθεσμίας της ολικής περαίωσης , για το έργο «ΑΡΔΕΥΤΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΦΤΕΛΙΑΣ».

Στην Κομοτηνή σήμερα στις **5 Ιουνίου 2014** ημέρα **Πέμπτη** και ώρα **12.00 μ.μ.** στην αίθουσα συνεδριάσεων του Καταστήματος της Περιφερειακής Ενότητας Ροδόπης, 1<sup>ος</sup> όροφος, Δημοκρατίας 1, Κομοτηνή, συνήλθε σε δημόσια **τακτική** συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης ύστερα από την **Δ.Δ.οικ.3237/30-5-2014** έγγραφη πρόσκληση της προέδρου αυτής, που επιδόθηκε σε κάθε μέλος χωριστά, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 177 του Ν. 3852/2010.

**Παρόντες** ήταν: ο κ. 1) **Γεωργία Μαυρανεζούλη - Νικολάου** Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής 2) **Γεώργιος Χριστοδουλίδης** Αντιπρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, 3) **Γεώργιος Ζιμπτίδης** μέλος, 4) **Ιωάννης Νικολαΐδης** μέλος, 5) **Γεωργία Μαραγκού** μέλος, 6) **Σουλτάνα Σερεφιά** (αναπληρωματικό) μέλος, 7) **Δημήτριος Πέτροβιτς** μέλος και 8) **Κωνσταντίνος Μιχαηλίδης** μέλος.

**Απόντες** ήταν: 1) **Ζουμπουλιά Κουκουβέλα** μέλος και 2) **Χρήστος Ποτόλιας** μέλος, οι οποίοι απουσίαζαν αν και κλήθηκαν νόμιμα.

**ΑΠΟΦΑΣΗ 430:** Εισηγούμενη το δέκατο τρίτο θέμα ημερήσιας διάταξης η Δ/ση Τεχνικών Έργων της ΠΕ Δράμας με το υπ' αριθμ. 3274/26-5-2014 έγγραφό της έθεσε υπόψη των μελών της επιτροπής τα εξής:

#### Α' ΓΕΝΙΚΑ

- |                                  |  |
|----------------------------------|--|
| 1. Πρόγραμμα χρηματοδότησης      | : ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ Α.Μ.Θ. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΔΡΑΜΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Κ.Α.Π. 2012 – 2013. |
| 2. Προϋπολογισμός Μελέτης        | : 280.000,00 Ευρώ (με Φ.Π.Α.)  |
| 3. Δημοπρασία                    | : 17-09-2013   |
| 4. Έγκριση πρακτικού δημοπρασίας | : Πρακτικό 39ο/2013, Αρ. Απόφ. 765/03-10-2013 της Οικονομικής Επιτροπής Π. Α.Μ.Θ.                  |
| 5. Ανάδοχος                      | : ΒΟΓΙΑΤΖΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Ε.Ε.,   |
| 6. Έκπτωση                       | : 48,75%   |
| 7. Ιδιωτικό Συμφωνητικό          | : 7819/13-12-2013  |
| 8. Ποσόν σύμβασης                | : 143.503,51 Ευρώ (με Φ.Π.Α.)  |
| (1) 9. Συμβατική προθεσμία       | : 6 μήνες δηλαδή μέχρι 13-06-2014.   |
| 10. Αιτούμενη 1η Παράταση        | : 3 μήνες » » 13-09-2014   |

#### Β' ΕΠΙ ΤΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ

Με την σχετική αίτηση του αναδόχου ζητείται παράταση της προθεσμίας ολοκλήρωσης του έργου κατά 81 μέρες λόγω δυσμενών καιρικών συνθηκών.

Πιο συγκεκριμένα:

1. Λόγω των συνεχών ισχυρών βροχοπτώσεων οι αγροτικοί δρόμοι επειδή δεν έχουν υπόβαση με αμμοχάλικο γίνονται απροσπέλαστοι.
2. Υπάρχουν καλλιέργειες δημητριακών των οποίων η συγκομιδή θα ολοκληρωθεί περίπου τέλος Ιουνίου και για να μην προκληθούν ζημιές θα καθυστερήσει η εκτέλεση κάποιων τμημάτων του έργου.

Η γνώμη της Υπηρεσίας είναι υπέρ της χορήγησης της ζητούμενης παράτασης για τους λόγους που ζητείται, κατά 03 μήνες έως 13-09-2014, χωρίς υπαιτιότητα του αναδόχου.

#### Γ' ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

[ ]

Οι πληρωμές του έργου μέχρι τώρα ανέρχονται στο ποσό των 35.884,59 ευρώ (με Φ.Π.Α.) ( 1ος λογαριασμός).  
Το ανεκτέλεστο μέρος των εργασιών ανέρχεται στο ποσό των 107.618,92 € με ΦΠΑ.

**ΕΙΣΗΓΕΙΤΑΙ**

Την έγκριση χορήγησης παράτασης της προθεσμίας της ολικής περαίωσης , για το έργο «ΑΡΔΕΥΤΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΦΤΕΛΙΑΣ», κατά 03 μήνες έως 13-09-2014, χωρίς υπαιτιότητα του αναδόχου.

Η Οικονομική Επιτροπή Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης μετά από διαλογική συζήτηση και έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 176 του Ν. 3852/2010 όπως αντικαταστάθηκαν με το άρθρο 5 του Ν.4071/2012 :

**ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ**

Εγκρίνει την χορήγηση παράτασης της προθεσμίας της ολικής περαίωσης , για το έργο «ΑΡΔΕΥΤΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΦΤΕΛΙΑΣ» κατά 3 μήνες έως 13-09-2014, χωρίς υπαιτιότητα του αναδόχου.

Η παρούσα απόφαση έλαβε α/α 430/2014.

**Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ  
ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ**

**ΤΑ ΜΕΛΗ**

**ΓΕΩΡΓΙΑ ΜΑΥΡΑΝΕΖΟΥΛΗ ΝΙΚΟΛΑΟΥ**

**ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΙΔΗΣ  
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΖΙΜΠΙΔΗΣ  
ΙΩΑΝΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΙΔΗΣ  
ΓΕΩΡΓΙΑ ΜΑΡΑΓΚΟΥ  
ΣΟΥΛΤΑΝΙΑ ΣΕΡΕΦΙΑ  
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΕΤΡΟΒΙΤΣ  
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΙΧΕΛΗΣ**