

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Του Πρακτικού αριθ. 32/2014 Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας ΑΜΘ.

Αριθ. Απόφασης 615/2014

ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Εισήγηση για την έγκριση χορήγησης 2^{ης} παράτασης του έργου: «Κατασκευή Μικρών Λιμνοδεξαμενών στο Αρδευτικό Δίκτυο Ρέμβης».

Στην Καβάλα σήμερα στις **31 Ιουλίου 2014** ημέρα **Πέμπτη** και ώρα **12.00 μ.μ.** στην αίθουσα συνεδριάσεων Νικολάου Μάρτη του Καταστήματος της Περιφερειακής Ενότητας Καβάλας, ισόγειο, Εθνικής Αντιστάσεως 20, Καβάλα (Διοικητήριο), συνήλθε σε δημόσια **τακτική** συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης ύστερα από την **Δ.Δ.οικ.4481/25-7-2014** έγγραφη πρόσκληση της προέδρου αυτής, που επιδόθηκε σε κάθε μέλος χωριστά, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 177 του Ν. 3852/2010.

Παρόντες ήταν: ο κ. 1) **Γεωργία Μαυρανεζούλη - Νικολάου** Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής 2) **Γεώργιος Χριστοδουλίδης** Αντιπρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, 3) **Γεώργιος Ζιμπτίδης** μέλος, 4) **Ιωάννης Νικολαΐδης** μέλος, 5) **Γεωργία Μαραγκού** μέλος, 6) **Αντώνιος Ματζιάρης** μέλος, 7) **Κωνσταντίνος Μιχαηλίδης** μέλος και 8) **Χρήστος Ποτόλιας** μέλος.

Απόντες ήταν: 1) **Δημήτριος Πέτροβιτς** μέλος, ο οποίος απουσίαζε αν και κλήθηκε νόμιμα.

ΑΠΟΦΑΣΗ 615: Εισηγούμενη το εικοστό πέμπτο θέμα ημερήσιας διάταξης η Δ/ση Τεχνικών Έργων της ΠΕ Δράμας με το υπ' αριθμ. 4930/23-7-2014 έγγραφό της έθεσε υπόψη των μελών της επιτροπής τα εξής:

Α' ΓΕΝΙΚΑ

1. Πρόγραμμα χρηματοδότησης : ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ Α.Μ.Θ.
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΔΡΑΜΑΣ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Κ.Α.Π. 2012 – 2013.
2. Προϋπολογισμός Μελέτης : 120.000,00 Ευρώ (με Φ.Π.Α.)
3. Δημοπρασία : 10-09-2013
4. Έγκριση πρακτικού δημοπρασίας : Πρακτικό 39^ο/2013, Αρ. Απόφ. 764/03-10-2013 της Οικονομικής Επιτροπής Π. Α.Μ.Θ.
5. Ανάδοχος : Κ/Ξ : Ηλίας Σιδηρόπουλος – Γιώργος Σοπιιάδης,
6. Έκπτωση : 12,00 %
7. Ιδιωτικό Συμφωνητικό : 7234/20-11-2013
8. Ποσόν σύμβασης : 105.600,00 Ευρώ (με Φ.Π.Α.)
9. Συμβατική προθεσμία : 8 μήνες δηλαδή μέχρι 20-07-2014
10. 1^η Παράταση προθεσμίας : 60 μέρες » » 18-09-2014, απόφαση 375/08-05-2014, αρ. πρακτικού 20/2014 της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Α.Μ.Θ.
11. Αίτηση 2^{ης} παράτασης προθεσμίας : αρ. πρωτ. 4930/17-07-2014, ο ανάδοχος αιτείται παράταση 40 ημερών, δηλαδή έως 28-10-2014.

Β' ΕΠΙ ΤΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ

Με την σχετική αίτηση του αναδόχου ζητείται παράταση της προθεσμίας ολοκλήρωσης του έργου κατά 40 μέρες λόγω δυσμενών καιρικών συνθηκών.

Πιο συγκεκριμένα λόγω των συνεχών βροχοπτώσεων και της φύσης του εδάφους στη θέση που κατασκευάζεται η λιμνοδεξαμενή είναι αδύνατη οποιαδήποτε χωματουργική εργασία. Λόγω του ιλυώδους εδάφους είναι αδύνατη και η εκσκαφή τάφρων ή διωρύγων αρδευτικών ή αποστραγγιστικών δικτύων και η φόρτωση των προϊόντων επί αυτοκινήτου και η απόθεση ή απόρριψη αυτών.

Η γνώμη της Υπηρεσίας είναι υπέρ της χορήγησης της ζητούμενης παράτασης για τον λόγο και τον χρόνο που ζητείται, δηλαδή κατά 40 μέρες έως 28-10-2014, χωρίς υπαιτιότητα του αναδόχου.

Γ' ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

[]

Οι πληρωμές του έργου μέχρι τώρα ανέρχονται στο ποσό των 28.035,77 ευρώ (με Φ.Π.Α.) (1ος λογαριασμός). Το ανεκτέλεστο μέρος των εργασιών ανέρχεται στο ποσό των 63.060,35 € χωρίς ΦΠΑ.

Κατόπιν των ανωτέρω η Υπηρεσία

ΕΙΣΗΓΕΙΤΑΙ

Την έγκριση χορήγησης 2^{ης} παράτασης του έργου: «Κατασκευή Μικρών Λιμνοδεξαμενών στο Αρδευτικό Δίκτυο Ρέμβης », κατά 40 μέρες έως 28-10-2014, χωρίς υπαιτιότητα του αναδόχου.

Η Οικονομική Επιτροπή Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης μετά από διαλογική συζήτηση και έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 176 του Ν. 3852/2010 όπως αντικαταστάθηκαν με το άρθρο 5 του Ν.4071/2012 :

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει την χορήγηση 2^{ης} παράτασης του έργου: «Κατασκευή Μικρών Λιμνοδεξαμενών στο Αρδευτικό Δίκτυο Ρέμβης », κατά 40 μέρες έως 28-10-2014, χωρίς υπαιτιότητα του αναδόχου.

Η παρούσα απόφαση έλαβε α/α 615/2014.

**Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ**

ΤΑ ΜΕΛΗ

ΓΕΩΡΓΙΑ ΜΑΥΡΑΝΕΖΟΥΛΗ ΝΙΚΟΛΑΟΥ

**ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΙΔΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΖΙΜΠΙΔΗΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΙΔΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΑ ΜΑΡΑΓΚΟΥ
ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΜΑΤΖΙΑΡΗΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΙΧΕΛΗΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΟΤΟΛΙΑΣ**