

## Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Του Πρακτικού αριθ. 39/2014 Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας ΑΜΘ.

## Αριθ. Απόφασης 746/2014

**ΠΕΡΙΛΗΨΗ:** Εισήγηση για την έγκριση χορήγησης παράτασης της προθεσμίας περαίωσης του έργου : «Κατασκευή φράγματος Ιασιού. Υποέργο : Παροχή Υπηρεσιών Τεχνικού Συμβούλου».

Στην Κομοτηνή σήμερα στις **3 Οκτωβρίου 2014** ημέρα **Παρασκευή** και ώρα **11.00 μ.μ.** στην αίθουσα συνεδριάσεων του Καταστήματος της Περιφερειακής Ενότητας Ροδόπης, 1<sup>ος</sup> όροφος, Λ. Δημοκρατίας 1, Κομοτηνή. συνήλθε σε δημόσια **τακτική** συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης ύστερα από την **Δ.Δ.οικ 5433/26-9-2014** έγγραφη πρόσκληση του προέδρου αυτής, που επιδόθηκε σε κάθε μέλος χωριστά, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 177 του Ν. 3852/2010.

**Παρόντες** ήταν: οι κ.κ. 1) **Δημήτριος Πέτροβιτς** Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, 2) **Χουσέ Μουσταφά Ισμαήλ** (αναπληρωματικό μέλος), 3) **Ιωάννης Μπούτος** μέλος, 4) **Σωτήρης Μποταΐτης** μέλος, 5) **Ιμπραήμ Αχμέτ** μέλος, 6) **Κωνσταντίνος Κινιτζίδης** μέλος, 7) **Φώτιος Καραλίδης** μέλος, 8) **Αναστάσιος Τσαλδαρίδης** μέλος και 9) **Παντελής Λασκαρίδης** μέλος.

**Απόντες** ήταν: 1) **Αλέξανδρος Ιωσηφίδης** Αντιπρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, ο οποίος απουσίαζε αν και κλήθηκε νόμιμα.

**ΑΠΟΦΑΣΗ 746:** Εισηγούμενος το δέκατο θέμα ημερήσιας διάταξης ο Κων/νος Δερνεκτσής, Δ/ντής, Τεχνικών Έργων της ΠΕ Ροδόπης με το υπ' αριθμ. ΔΤΕ 1965./22-9-2014 έγγραφό του έθεσε υπόψη των μελών της επιτροπής τα εξής:

ΣΧΕΤ. : (α) Έγγραφο του αναδόχου με αρ. πρωτ. ΙΑΣ-63/12-9-2014

(β) Έγγραφο του Υπουργείου Αγρ. Ανάπτυξης & Τροφίμων με αρ.πρωτ. 27114/20-12-2013

Η παρούσα εισήγηση αφορά τη χορήγηση παράτασης της προθεσμίας περαίωσης του έργου του θέματος, που ζήτησε η Ανάδοχος Σύμπραξη Γραφείων Μελετών με το ανωτέρω (α) σχετικό.

Συγκεκριμένα, η Ανάδοχος επικαλείται το γεγονός ότι λόγω της καθυστέρησης στην εξέλιξη της εργολαβίας «Κατασκευή φράγματος Ιασιού», το αντικείμενο του Τεχνικού Συμβούλου δεν ολοκληρώθηκε με αποτέλεσμα να υπάρχει ανεκτέλεστο υπόλοιπο.

Σύμφωνα με το Άρθρο 3 παρ.δ του Συμφώνου Αποδοχής Όρων της Απόφασης Ένταξης της Πράξης στην οποία υπάγεται το Υποέργο, ο Δικαιούχος του έργου (Δ/ση Τεχνικών Μελετών και Κατασκευών του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων) πρέπει να εκδώσει τη σχετική Προέγκριση. Όμως, με το ανωτέρω (β) σχετικό, η εν λόγω Υπηρεσία μας γνωστοποίησε ότι σαν ημερομηνία λήξης υλοποίησης του φυσικού αντικείμενου του έργου, ορίζεται η 31-12-2015, και συνεπώς δεν απαιτείται η έκδοση Απόφασης Προέγκρισης.

Μετά τα παραπάνω, και επειδή το έργο θεωρείται εθνικής σημασίας καθιστώντας την παροχή των υπηρεσιών του Τεχνικού Συμβούλου στην παρούσα φάση απολύτως απαραίτητη, λόγω των εξειδικευμένων εργασιών που εκτελούνται, συναινούμε στο αίτημα του Αναδόχου και η Υπηρεσία

## ΕΙΣΗΓΕΙΤΑΙ

Την έγκριση χορήγησης παράτασης της προθεσμίας περαίωσης του έργου: «Κατασκευή φράγματος Ιασιού, υποέργο: Παροχή Υπηρεσιών Τεχνικού Συμβούλου», έως τις 30-1-2015.

Η Οικονομική Επιτροπή Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης μετά από διαλογική συζήτηση και έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 176 του Ν. 3852/2010 όπως αντικαταστάθηκαν με το άρθρο 5 του Ν.4071/2012 :

**ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ**

Εγκρίνει την χορήγηση παράτασης της προθεσμίας περαίωσης του έργου: «Κατασκευή φράγματος Ιασίου, υποέργο: Παροχή Υπηρεσιών Τεχνικού Συμβούλου», έως τις 30-1-2015.

Η παρούσα απόφαση έλαβε α/α 746/2014.

**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ  
ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ**

**ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΕΤΡΟΒΙΤΣ**

**ΤΑ ΜΕΛΗ  
ΧΟΥΣΕ ΜΟΥΣΤΑΦΑ ΙΣΜΑΗΛ  
ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΠΟΥΤΟΣ  
ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΜΠΟΤΑΪΤΗΣ  
ΙΜΠΡΑΗΜ ΑΧΜΕΤ  
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΙΝΑΤΖΙΔΗΣ  
ΦΩΤΙΟΣ ΚΑΡΑΛΙΔΗΣ  
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΤΣΑΛΔΑΡΙΔΗΣ  
ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΛΑΣΚΑΡΙΔΗΣ**