

## Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Του Πρακτικού αριθ. 40/2014 Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας ΑΜΘ.

## Αριθ. Απόφασης 774/2014

**ΠΕΡΙΛΗΨΗ:** Εισηγήση για την έγκριση μετάθεσης χρόνου παράδοσης του εξοπλισμού των Κ.Δ.Α.Υ. (4.000 κάδοι ανακύκλωσης).

Στην Κομοτηνή σήμερα στις **9 Οκτωβρίου 2014** ημέρα **Πέμπτη** και ώρα **12.00 μ.μ.** στην αίθουσα συνεδριάσεων του Καταστήματος της Περιφερειακής Ενότητας Ροδόπης, 1<sup>ος</sup> όροφος, Λ. Δημοκρατίας 1, Κομοτηνή. συνήλθε σε δημόσια **τακτική** συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης ύστερα από την **Δ.Δ.οικ.5580/3-10-2014** έγγραφη πρόσκληση του προέδρου αυτής, που επιδόθηκε σε κάθε μέλος χωριστά, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 177 του Ν. 3852/2010.

**Παρόντες** ήταν: οι κ. κ. 1) **Δημήτριος Πέτροβιτο** Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, 2) **Αλέξανδρος Ιωσηφίδης**, Αντιπρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, 3) **Ιωάννης Μπούτος** μέλος, 4) **Σωτήρης Μποταΐτης** μέλος, 5) **Ιμπραήμ Αχμέτ** μέλος, 6) **Κωνσταντίνος Κινατζίδης** μέλος, 7) **Φώτιος Καραλίδης** μέλος, 8) **Αναστάσιος Τσαλδαρίδης** μέλος και 9) **Παντελής Λασκαρίδης** μέλος.

**ΑΠΟΦΑΣΗ 774** :Εισηγούμενος το δέκατο τέταρτο θέμα ημερήσιας διάταξης ο Αναστάσιος Παράσχου Α. Προϊστάμενος της Δ/σης Τεχνικών Έργων της ΠΑΜΘ με το υπ' αριθμ. 1444/30-9-2014 έγγραφό του έθεσε υπόψη των μελών της επιτροπής τα εξής:

ΣΧΕΤ.:(α) Το αρ. 1443/30-9-2014 (αρ.πρωτ. Δ.Τ.Ε.) αίτημα της εταιρείας «HELESI»

Η Δ.Τ.Ε. της Περιφέρειας Α.Μ.-Θ. υλοποιεί για λογαριασμό του ΦΟΔΣΑ / Α.Μ.Θ. ΔΙ.Α.Α.ΜΑ.Θ. Α.Α.Ε. (Κύριος του έργου) την προμήθεια του έργου:

«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΠΡΟΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΚΑΙ ΚΟΜΠΟΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ» ΥΠΟΕΡΓΟ 1 «ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Κ.Δ.Α.Υ.», Π/Υ 7.269.300,00 €, (ΚΑΕ 2012ΕΠ03180060 και ΚΑΕ 2012ΕΠ03120008),

ήτοι συγκεκριμένα τη σύμβαση: προμήθεια 4.000 κάδων ανακύκλωσης, με ποσό σύμβασης 728.000 + 167.440 (Φ.Π.Α.) = 895.440,00 €, με ανάδοχο την εταιρεία «HELESI».

Η σύμβαση υπεγράφη στις 30-12-2013 και σύμφωνα με τα συμβατικά τεύχη η προθεσμία υλοποίησης ήταν έξι μήνες (πέρας 30-6-2014).

Με την αρ. 521/2014 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής μετατέθηκε ο χρόνος παράδοσης της προμήθειας κατά τρεις μήνες (ήτοι πέρας 30-9-2014).

Με την (α) σχετική αίτησή της η ανάδοχος εταιρεία αιτείται νέας μεταθέσεως του χρόνου παράδοσης των συμβατικών ειδών κατά τρεις μήνες (ήτοι πέρας 31-12-2014).

Οι λόγοι μετάθεσης ανάγονται στη συνεχιζόμενη εκκρεμότητα του ποσού του Φ.Π.Α. και την αδυναμία του Κυρίου του έργου να εξασφαλίσει έγκαιρα το απαιτούμενο ποσό των 167.440 € που αντιστοιχεί στο Φ.Π.Α. των 4.000 κάδων ανακύκλωσης.

Παρά τις συνεχείς προσπάθειες όλων των εμπλεκόμενων (Περιφέρειας Α.Μ.-Θ. - ΔΙ.Α.Α.ΜΑ.Θ. Α.Α.Ε. - ΕΥΘΥ/ΓΓΔΕ/ΕΣΠΑ) δεν κατέστη δυνατόν μέχρι σήμερα να διευθετηθεί το υπόψη θέμα.

Επειδή ο ως άνω ιδιαίτερα σοβαρός λόγος καθιστά αντικειμενικώς αδύνατη την εμπρόθεσμη παράδοση των συμβατικών ειδών, η Υπηρεσία

## ΕΙΣΗΓΕΙΤΑΙ

Όπως σύμφωνα με την παρ. 5 του άρθρου 26 του Π.Δ. 118/2007 εγκρίνετε τη μετάθεση του χρόνου παράδοσης των 4.000 κάδων ανακύκλωσης κατά τρεις μήνες, ήτοι μετάθεση της ημερομηνίας παράδοσης από 30-9-2014 στις 31-12-2014.

Η Οικονομική Επιτροπή Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης μετά από διαλογική συζήτηση και έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 176 του Ν. 3852/2010 όπως αντικαταστάθηκαν με το άρθρο 5 του Ν.4071/2012 :

**ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ**

Εγκρίνει την μετάθεση του χρόνου παράδοσης του εξοπλισμού των Κ.Δ.Α.Υ. (4.000 κάδοι ανακύκλωσης της εταιρείας «HELESI) σύμφωνα με την παρ. 5 του άρθρου 26 του Π.Δ. 118/2007 κατά τρεις μήνες, ήτοι μετάθεση της ημερομηνίας παράδοσης από 30-9-2014 στις 31-12-2014.

Η παρούσα απόφαση έλαβε α/α 774/2014.

**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ  
ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ**

**ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΕΤΡΟΒΙΤΣ**

**ΤΑ ΜΕΛΗ  
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΙΩΣΗΦΙΔΗΣ  
ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΠΟΥΤΟΣ  
ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΜΠΟΤΑΪΤΗΣ  
ΙΜΠΡΑΗΜ ΑΧΜΕΤ  
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΙΝΑΤΖΙΔΗΣ  
ΦΩΤΙΟΣ ΚΑΡΑΛΙΔΗΣ  
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΤΣΑΛΔΑΡΙΔΗΣ  
ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΛΑΣΚΑΡΙΔΗΣ**