

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Του Πρακτικού αριθ. 46/2014 Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας ΑΜΘ.

Αριθ. Απόφασης 872/2014

ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Εισηγήση για την έγκριση χορήγησης τρίμηνης παράτασης περαίωσης εργασιών (έως 31-3-2015) του έργου «συντήρηση του Δικαστικού Μεγάρου Αλεξανδρούπολης» αναδόχου «Κ/Ξ Ν. Γεωργιάδης-Θ.Ιωαννίδης».

Στην Κομοτηνή σήμερα στις **20 Νοεμβρίου 2014** ημέρα **Πέμπτη** και ώρα **12.00 μ.μ.** στην αίθουσα συνεδριάσεων του Καταστήματος της Περιφερειακής Ενότητας Ροδόπης, 1^{ος} όροφος, Λ. Δημοκρατίας 1, Κομοτηνή. συνήλθε σε δημόσια **τακτική** συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης ύστερα από την **Δ.Δ.οικ.6353/14-11-2014** έγγραφη πρόσκληση του προέδρου αυτής, που επιδόθηκε σε κάθε μέλος χωριστά, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 177 του Ν. 3852/2010.

Παρόντες ήταν: οι κ.κ. 1) **Δημήτριος Πέτροβιτς** Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής 2) **Αλέξανδρος Ιωσηφίδης** Αντιπρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής 3) **Ιωάννης Μπούτος** μέλος, 4) **Σωτήρης Μποταΐτης** μέλος, 5) **Ιμπραήμ Αχμέτ** μέλος, 6) **Κωνσταντίνος Κινατζίδης** μέλος, 7) **Φώτιος Καραλίδης** μέλος, 8) **Αναστάσιος Τσαλδαρίδης** μέλος και 9) **Παντελής Λασκαρίδης** μέλος.

Στη συνέχεια, λόγω κατεπείγοντος, σύμφωνα με το άρθρο 168 του Ν.3852/2010, αποφασίσθηκε Ομόφωνα η συζήτηση του τρίτου εκτός ημερήσιας διάταξης θέματος.

ΑΠΟΦΑΣΗ 872: Εισηγούμενη το τρίτο θέμα εκτός ημερήσιας διάταξη η Δ/ση Τεχνικών Έργων της ΠΕ Έβρου με το υπ' αριθμ. Η-8660/12-11-2014 έγγραφό της έθεσε υπόψη των μελών της επιτροπής τα εξής: Ο Αναπληρωτής Προϊστάμενος της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Έβρου, Ψαρράς Απόστολος, Τοπογράφος Μηχανικός με Β'β, έχοντας υπόψη :

1. Τις διατάξεις του Ν.3669/08 «Κύρωση της Κωδικοποίησης της νομοθεσίας κατασκευής δημοσίων έργων» (Κ.Δ.Ε.) όπως τροποποιήθηκε, συμπληρώθηκε και ισχύει κατά τη Διακήρυξη του έργου.
2. Το Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης»
3. Το Π.Δ 144/2010 «Οργανισμός της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης»
4. Το Π.Δ 7/2013 «Όργανα που αποφασίζουν ή γνωμοδοτούν και λοιπές σχετικές διατάξεις σε θέματα έργων, μελετών και υπηρεσιών του Ν. 5316/2005 αρμοδιότητας των Περιφερειών».
5. Την εγκύκλιο 6 με αριθμ. πρωτ. 2067/ 14-01-2011 του ΥΠΕΣΑΗΔ και ειδικότερα την παρ. 1.Βι αυτής, σύμφωνα με την οποία για τα έργα των καταργούμενων Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων εξακολουθούν και ισχύουν οι διατάξεις του Π.Δ. 186 / 96.
6. Την με αριθμ πρωτ. 25/05-01-2011 Απόφαση του Περιφερειάρχη Ανατολικής Μακεδονίας –Θράκης περί ορισμού και τοποθέτησης προϊσταμένων των Δ/σεων και τμημάτων της έδρας και των περιφερειακών ενοτήτων της Π.Α.Μ.Θ
7. Το Ν. 4071/2012 “Ρυθμίσεις για την τοπική ανάπτυξη, την αυτοδιοίκηση και την αποκεντρωμένη διοίκηση Ενσωμάτωση Οδηγίας 2009/50/ΕΚ.”
8. Την υπ' αριθμ. πρωτ. Η-644/28-01-2014 σύμβαση για την κατασκευή του έργου, συνολικού ποσού 178.550,80 €
9. Την από 10 – 11 – 2014 αίτηση του αναδόχου για την έγκριση χορήγησης παράτασης περαίωσης της συμβατικής προθεσμίας κατά τέσσερις μήνες.
10. Την από 12-11-2014 Εισηγήση της Προϊσταμένης Τμήματος Δομών Περιβάλλοντος, στην οποία εισηγείται την χορήγηση παράτασης συμβατικής προθεσμίας περαίωσης του έργου μέχρι 31 Μαρτίου 2015, για τους εξής λόγους :
 1. Το γεγονός ότι υπήρχε καθυστέρηση στην πορεία εξέλιξης των εργασιών, λόγω της πλήρους λειτουργίας του κτιρίου και ιδίως κατά τη διενέργεια των Δημοτικών και Νομαρχιακών εκλογών, πράγμα που δυσχέραινε την ομαλή πρόοδο του έργου. Αυτό επέφερε σημαντική καθυστέρηση με συνέπεια οι εργασίες διαδοχικά να επηρεαστούν χρονικά. Στις εξωτερικές όψεις του κτιρίου, μετά την αφαίρεση των κιγκλιδωμάτων, διαπιστώθηκε, ότι οι βλάβες και οι ρηγματώσεις των

κορνιζών των παραθύρων του ισογείου ήταν πολύ μεγαλύτερες από αυτές που είχαν διαπιστωθεί μακροσκοπικά. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα την καθαίρεση του συνόλου σχεδόν των κορνιζών, την εκ νέου κατασκευή τους από οπτοπλινθοδομές και στη συνέχεια την εφαρμογή επιχρίσματος

2. Υπήρξε σημαντική καθυστέρηση στην εκτέλεση των εργασιών, διότι έπρεπε να αναζητηθούν χώροι αρχείου, διαδοχική εκκένωση γραφείων, η περαίωση των εργασιών σε αυτά, η τακτοποίησή τους και η εκκένωση εκ νέου γραφείων Δίνεται ιδιαίτερη προσοχή στον προγραμματισμό εκτέλεσης των εργασιών, ώστε να διαταράσσεται όσο το δυνατόν λιγότερο η εύρυθμη λειτουργία των υπηρεσιών.
3. Τις δυσμενείς καιρικές συνθήκες (βροχές) κατά τους μήνες Σεπτέμβριο και Οκτώβριο, με αποτέλεσμα να είναι αδύνατη η εκτέλεση εργασιών εξωτερικών χρωματισμών για αρκετές μέρες

Κατόπιν των ανωτέρω η Υπηρεσία

ΕΙΣΗΓΕΙΤΑΙ

Την χορήγηση τρίμηνης παράτασης περαίωσης εργασιών, δηλαδή έως 31-3-2015, του έργου «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΟΥ ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΥ ΜΕΓΑΡΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ » αναδόχου «Κ/Ξ . Ν. ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ – Θ. ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ»

Η Οικονομική Επιτροπή Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης μετά από διαλογική συζήτηση και έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 176 του Ν. 3852/2010 όπως αντικαταστάθηκαν με το άρθρο 5 του Ν.4071/2012 :

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει την χορήγηση τρίμηνης παράτασης περαίωσης εργασιών έως 31-3-2015 του έργου «Συντήρηση του Δικαστικού Μεγάρου Αλεξανδρούπολης» αναδόχου «Κ/Ξ Ν. Γεωργιάδης-Θ.Ιωαννίδης».

Η παρούσα απόφαση έλαβε α/α 872/2014.

**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ**

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΕΤΡΟΒΙΤΣ

**ΤΑ ΜΕΛΗ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΙΩΣΗΦΙΔΗΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΠΟΥΤΟΣ
ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΜΠΟΤΑΪΤΗΣ
ΙΜΠΡΑΗΜ ΑΧΜΕΤ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΙΝΑΤΖΙΔΗΣ
ΦΩΤΙΟΣ ΚΑΡΑΛΙΔΗΣ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΤΣΑΛΔΑΡΙΔΗΣ
ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΛΑΣΚΑΡΙΔΗΣ**