

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Του Πρακτικού αριθ. 48/2014 Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας ΑΜΘ.

Αριθ. Απόφασης 945/2014

ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Εισηγήση για την έγκριση χορήγησης παράτασης της προθεσμίας περαίωσης του έργου: «Κατασκευή φράγματος Ιασιού».

Στην Κομοτηνή σήμερα στις **5 Δεκεμβρίου 2014** ημέρα **Παρασκευή** και ώρα **12.30 μ.μ.** στην αίθουσα συνεδριάσεων του Καταστήματος της Περιφερειακής Ενότητας Ροδόπης, 1^{ος} όροφος, Λ. Δημοκρατίας 1, Κομοτηνή, συνήλθε σε δημόσια **τακτική** συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης ύστερα από την **Δ.Δ.οικ.6633/28-11-2014** έγγραφη πρόσκληση του προέδρου αυτής, που επιδόθηκε σε κάθε μέλος χωριστά, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 177 του Ν. 3852/2010.

Παρόντες ήταν: οι κ.κ. 1) **Δημήτριος Πέτροβιτς** Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής 2) **Χουσέ Μουσταφά Ισμαήλ** (αναπληρωματικό) μέλος, 3) **Ιωάννης Μπούτος** μέλος, 4) **Σωτήρης Μποταϊτής** μέλος, 5) **Ιμπραήμ Αχμέτ** μέλος, 6) **Κωνσταντίνος Κινατζίδης** μέλος, 7) **Φώτιος Καραλίδης** μέλος, 8) **Αναστάσιος Τσαλδαρίδης** μέλος και 9) **Παντελής Λασκαρίδης** μέλος.

Απόντες ήταν: οι κ.κ. 1) **Αλέξανδρος Ιωσηφίδης** Αντιπρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, ο οποίος απουσίαζε αν και κλήθηκε νόμιμα.

ΑΠΟΦΑΣΗ 945: Εισηγούμενος το δέκατο όγδοο θέμα ημερήσιας διάταξης ο Κων/νος Δερνεκτής Διευθυντής της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της ΠΕ Ροδόπης με το υπ' αριθμ. Δ.Τ.Ε.:2503/25-11-2014 έγγραφό του έθεσε υπόψη των μελών της επιτροπής την εισήγηση της Υπηρεσίας η οποία ανέφερε τα εξής: Θέτουμε υπόψη της Οικονομικής Επιτροπής τα παρακάτω :

1. Το Ν. 3669/2008 «Κύρωση της κωδικοποίησης της νομοθεσίας κατασκευής δημόσιων έργων» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, ιδίως δε το Άρθρο 48.
2. Το Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης».
3. Το Π.Δ. 144/23-12-2010 περί του Οργανισμού της Περιφέρειας Α.Μ.Θ. (Φ.Ε.Κ. 237/Α/27-12-2010).
4. Το Ν. 4071/2012 «Ρυθμίσεις για την τοπική ανάπτυξη, την αυτοδιοίκηση και την αποκεντρωμένη διοίκηση Ενσωμάτωση Οδηγίας 2009/50/ΕΚ».
5. Το Ν. 4281/2014 «Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας,...» (Φ.Ε.Κ. Α160/8-2014).

καθώς και την παρούσα εισήγηση που αφορά τη χορήγηση παράτασης της προθεσμίας περαίωσης του έργου «Κατασκευή φράγματος Ιασιού» που ζήτησε η Ανάδοχος εταιρεία «ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΑΤΕΒΕ» με το ανωτέρω (α) σχετικό.

Με την προηγούμενη Απόφαση χορήγησης παράτασης (αρ.97/πρ.6/6-2-2014 της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Α.Μ.Θ.), χορηγήθηκε παράταση στην προθεσμία περαίωσης του έργου έως τις 31-12-2014.

Όμως μόλις τον Αύγουστο του 2014 κατέστη δυνατή η έναρξη των εργασιών, κι αυτό διότι

Α) Στις 13-8-2014 κοινοποιήθηκε στον Ανάδοχο η αρ.607/πρ.32/31-7-2014 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Α.Μ.Θ., με την οποία εγκρίθηκε ο 4^{ος} Α.Π.Ε. του έργου. Η έγκριση του Α.Π.Ε. ήταν απαραίτητη προϋπόθεση για την έναρξη των εργασιών.

Β) Στις 7-8-2014 εκδόθηκε η αρ.πρωτ. 3202/7-8-2014 Απόφαση του Γ.Γ. της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας – Θράκης, με την οποία παραχωρήθηκε στον Ανάδοχο δικαίωμα αμμοληψίας από τον ποταμό Λίσσο. Έως την έκδοση της Απόφασης αυτής, δεν ήταν δυνατή η έναρξη των εργασιών, καθόσον τα εν λόγω υλικά αμμοληψίας ήταν απολύτως απαραίτητα για την παραγωγή αμμοχαλικού και των λοιπών φίλτρων που απαιτούνται για την κατασκευή του φράγματος.

Η καθυστέρηση αυτή της έναρξης των εργασιών, είχε σαν αποτέλεσμα να περάσει άπραγη η καλοκαιρινή περίοδος. Μία από τις εργασίες που απομένουν στην παρούσα εργολαβία, είναι και η έμφραξη του αγωγού εκτροπής που διέρχεται κάτωθι του φράγματος, προκειμένου να πραγματοποιηθούν απρόσκοπτα εργασίες που είναι αδύνατο να εκτελεστούν με τη συνεχή ροή του χειμάρρου. Για να πραγματοποιηθεί

όμως η έμφραξη αυτή, είναι απαραίτητη προϋπόθεση η στάθμη των νερών του χειμάρρου να βρίσκεται στην κατώτατη στάθμη της ή ιδανικότερα, ο χειμάρρος να έχει στερέψει. Οι συνθήκες αυτές δύνανται να προκύψουν μόνο κατά την καλοκαιρινή περίοδο, είναι απαραίτητο λοιπόν να διατεθεί προς εργασίες το επόμενο καλοκαίρι του 2015.

Τέλος, ο Δικαιούχος του έργου (Δ/ση Τεχνικών Μελετών και Κατασκευών του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων) μας ενημέρωσε ότι έχει εκδοθεί η Απόφαση του ανωτέρω (β) σχετικού, με την οποία ορίζεται σαν ημερομηνία λήξης υλοποίησης του φυσικού αντικειμένου του έργου η 31-12-2015, και συνεπώς δεν απαιτείται η έκδοση Απόφασης Προέγκρισης.

Μετά τα παραπάνω, συναινούμε στο αίτημα του Αναδόχου και η Υπηρεσία,

ΕΙΣΗΓΕΙΤΑΙ

Την έγκριση χορήγησης παράτασης της προθεσμίας περαίωσης του έργου: «Κατασκευή φράγματος Ιασίου», έως τις 31-12-2015.

Η Οικονομική Επιτροπή Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης μετά από διαλογική συζήτηση και έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 176 του Ν. 3852/2010 όπως αντικαταστάθηκαν με το άρθρο 5 του Ν.4071/2012 :

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει την χορήγηση παράτασης της προθεσμίας περαίωσης του έργου: «Κατασκευή φράγματος Ιασίου», έως τις 31-12-2015.

Η παρούσα απόφαση έλαβε α/α 945/2014.

**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ**

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΕΤΡΟΒΙΤΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

**ΧΟΥΣΕ ΜΟΥΣΤΑΦΑ ΙΣΜΑΗΛ
ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΠΟΥΤΟΣ
ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΜΠΟΤΑΪΤΗΣ
ΙΜΠΡΑΗΜ ΑΧΜΕΤ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΙΝΑΤΖΙΔΗΣ
ΦΩΤΙΟΣ ΚΑΡΑΛΙΔΗΣ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΤΣΑΛΔΑΡΙΔΗΣ
ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΛΑΣΚΑΡΙΔΗΣ**