

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Του Πρακτικού αριθ. 49/2015 Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας ΑΜΘ.

Αριθ. Απόφασης 1015/2015

ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Εισήγηση για την έγκριση χορήγησης 1ης παράτασης προθεσμίας περαίωσης εργασιών του έργου: «Συντήρηση – αποκατάσταση κυρίως αναχώματος π. Έβρου αγροκτήματος Σουφλίου», αναδόχου «ΓΚ ΤΕΧΝΙΚΗ Ο.Ε. ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ Π.-ΚΟΪΔΗΣ Χ. Ο.Ε.».

Στην Κομοτηνή σήμερα στις **28 Δεκεμβρίου 2015** ημέρα **Δευτέρα** και ώρα **12.00 μ.μ.** στην αίθουσα συνεδριάσεων του Καταστήματος της Περιφερειακής Ενότητας Ροδόπης, 1^{ος} όροφος, Λ. Δημοκρατίας 1, συνήλθε σε δημόσια **τακτική** συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης ύστερα από την **Δ.Δ.οικ. 5211/22-12-2015** έγγραφη πρόσκληση του προέδρου αυτής, που επιδόθηκε σε κάθε μέλος χωριστά, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 177 του Ν. 3852/2010.

Παρόντες ήταν: οι κ.κ. 1) **Πέτροβιτς Δημήτριος** Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, 2) **Ιωσηφίδης Αλέξανδρος** Αντιπρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, 3) **Μπούτος Ιωάννης** μέλος, 4) **Αχμέτ Ιμπραήμ** μέλος, 5) **Κινατζίδης Κωνσταντίνος**, μέλος 6) **Καραλίδης Φώτιος** μέλος, και 7) **Λασκαρίδης Παντελής** μέλος.

Απόντες ήταν: οι κ.κ. 1) **Μποταΐτης Σωτήριος** μέλος και 2) **Τσαλδαρίδης Αναστάσιος** μέλος , οι οποίοι απουσίαζαν αν και κλήθηκαν νόμιμα.

Καθήκοντα Γραμματέα άσκησε η υπάλληλος της Περιφέρειας ΑΜΘ Γκουτζέρη Αγγελική.

Αφού διαπιστώθηκε απαρτία σε σύνολο εννέα μελών , ήταν παρόντα τα επτά μέλη, ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής έθεσε υπόψη των μελών τα θέματα ημερήσιας διάταξης.

ΑΠΟΦΑΣΗ 1015: Εισηγούμενη το εικοστό έβδομο θέμα ημερήσιας διάταξης η Δ/ση Τεχνικών Έργων της ΠΕ Έβρου με το υπ' αριθμ. Η -11545/15-12-2015 έγγραφό της έθεσε υπόψη των μελών της επιτροπής τα εξής:

Η Αναπληρωτής Προϊστάμενος της Δ/σης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Έβρου έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του Ν. 3669/2008 "Κωδικοποίηση της νομοθεσίας κατασκευής Δημοσίων Έργων".
2. Την με αριθμό 535/2015 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Π. Α.Μ.Θ. με την οποία εγκρίθηκε :1) η απευθείας ανάθεση της κατασκευής του παραπάνω έργου με την διαδικασία της διαπραγμάτευσης, χωρίς δημοσίευση της προκήρυξης καθόσον συντρέχουν οι προϋποθέσεις της παραγράφου (γ) του άρθρου 125 του Ν.3669/2008 και συγκεκριμένα για τους αναφερόμενους λόγους κατεπείγουσας ανάγκης οφειλόμενης σε γεγονότα απρόβλεπτα και περιστάσεις που δεν απορρέουν από ευθύνη της αναθέτουσας αρχής, 2) η πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος στην οποία περιγράφονται οι όροι και η διαδικασία διαπραγμάτευσης και 3) τον ορισμό της επιτροπής που θα διενεργήσει τη διαδικασία της διαπραγμάτευσης και θα συντάξει το αντίστοιχο πρακτικό.
3. Την με αριθμό 563/2015 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Π.Α.Μ.Θ. με την οποία εγκρίθηκε το πρακτικό της Επιτροπής διενέργειας της διαδικασίας της απευθείας ανάθεσης στην ΓΚ ΤΕΧΝΙΚΗ Ο.Ε., με συνολική προσφορά 218.820,00 €, δηλαδή έκπτωση 58,00 %.
4. Την από 22 – 09 – 2015 σύμβαση ύψους 218.820,00 € (με Φ.Π.Α.) και το εγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα κατασκευής του έργου με ολική προθεσμία περαίωσης την 22/01/2016.

Οι λόγοι που επιβάλλουν την εν λόγω παράταση του έργου έως τις 22-03-2016 είναι:

Λόγω των συχνών βροχοπτώσεων κυρίως το μήνα Οκτώβριο αλλά και το Νοέμβριο, αυτό είχε σαν συνέπεια να μην είναι δυνατή η προσέγγιση στο έργο από τα μηχανήματα, αλλά και στο χώρο του δανειοθαλάμου λόγω λάσπης.

Έτσι λοιπόν σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές του έργου, για την άρτια κατασκευή του έργου, απαιτούνται ιδανικές καιρικές συνθήκες, για να μπορεί το επίχωμα να κατασκευασθεί σε στρώσεις να πατηθεί σωστά και να έχει την σωστή συμπίκνωση. .

Λόγω της παραπάνω δυσκολίας και για την πλήρη ολοκλήρωση του έργου, παρακαλούμε να εγκρίνετε την χορήγηση παράτασης του έργου, έως τις 22-03-2016.

Κατόπιν των ανωτέρω η Υπηρεσία

ΕΙΣΗΓΕΙΤΑΙ

Την έγκριση χορήγησης παράτασης περαίωσης εργασιών του έργου: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΥΡΙΩΣ ΑΝΑΧΩΜΑΤΟΣ π. ΕΒΡΟΥ ΑΓΡΟΚΤΗΜΑΤΟΣ ΣΟΥΦΛΙΟΥ», Αναδόχου: ΠΚ ΤΕΧΝΙΚΗ Ο.Ε. ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ Π.- ΚΟΪΔΗΣ Χ συνολικής δαπάνης 218.820,00 € (με Φ.Π.Α.), μέχρι την 22-03-2016

Η Οικονομική Επιτροπή Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης μετά από διαλογική συζήτηση και έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 176 του Ν. 3852/2010 όπως αντικαταστάθηκαν με το άρθρο 5 του Ν.4071/2012 :

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει την χορήγηση παράτασης περαίωσης εργασιών του έργου: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΥΡΙΩΣ ΑΝΑΧΩΜΑΤΟΣ π. ΕΒΡΟΥ ΑΓΡΟΚΤΗΜΑΤΟΣ ΣΟΥΦΛΙΟΥ», Αναδόχου: ΠΚ ΤΕΧΝΙΚΗ Ο.Ε. ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ Π.- ΚΟΪΔΗΣ Χ συνολικής δαπάνης 218.820,00 € (με Φ.Π.Α.), μέχρι τις 22-03-2016.

Η παρούσα απόφαση έλαβε α/α 1015/2015.

**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ**

ΠΕΤΡΟΒΙΤΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

**ΤΑ ΜΕΛΗ
ΙΩΣΗΦΙΔΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
ΜΠΟΥΤΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΑΧΜΕΤ ΙΜΠΡΑΗΜ
ΚΙΝΑΤΖΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΚΑΡΑΛΙΔΗΣ ΦΩΤΙΟΣ
ΛΑΣΚΑΡΙΔΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ**