

**Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α**

Του Πρακτικού αριθ. 49/2015 Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας ΑΜΘ.

**Αριθ. Απόφασης 1017/2015**

**ΠΕΡΙΛΗΨΗ:** Εισήγηση για την έγκριση χορήγησης 3ης παράτασης προθεσμίας περαίωσης εργασιών του έργου: «Βελτίωση επαρχιακού δρόμου Διδυμοτείχου-Πυθίου (τμήμα Διδυμοτείχο-Πετράδες), αναδόχου «Κ/Ξ ΑΚΜΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Τ.Ε.-ΑΣΦΑΛΤΙΚΑ ΕΒΡΟΥ Α.Τ.Ε.».

Στην Κομοτηνή σήμερα στις **28 Δεκεμβρίου 2015** ημέρα **Δευτέρα** και ώρα **12.00 μ.μ.** στην αίθουσα συνεδριάσεων του Καταστήματος της Περιφερειακής Ενότητας Ροδόπης, 1<sup>ος</sup> όροφος, Λ. Δημοκρατίας 1, συνήλθε σε δημόσια **τακτική** συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης ύστερα από την **Δ.Δ.οικ. 5211/22-12-2015** έγγραφη πρόσκληση του προέδρου αυτής, που επιδόθηκε σε κάθε μέλος χωριστά, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 177 του Ν. 3852/2010.

**Παρόντες** ήταν: οι κ.κ. 1) **Πέτροβιτς Δημήτριος** Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, 2) **Ιωσηφίδης Αλέξανδρος** Αντιπρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, 3) **Μπούτος Ιωάννης** μέλος, 4) **Αχμέτ Ιμπραήμ** μέλος, 5) **Κινατζίδης Κωνσταντίνος**, μέλος 6) **Καραλίδης Φώτιος** μέλος, και 7) **Λασκαρίδης Παντελής** μέλος.

**Απόντες** ήταν: οι κ.κ. 1) **Μποταΐτης Σωτήριος** μέλος και 2) **Τσαλδαρίδης Αναστάσιος** μέλος, οι οποίοι απουσίαζαν αν και κλήθηκαν νόμιμα.

Καθήκοντα Γραμματέα άσκησε η υπάλληλος της Περιφέρειας ΑΜΘ Γκουτζέρη Αγγελική.

Αφού διαπιστώθηκε απαρτία σε σύνολο εννέα μελών, ήταν παρόντα τα επτά μέλη, ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής έθεσε υπόψη των μελών τα θέματα ημερήσιας διάταξης.

**ΑΠΟΦΑΣΗ 1017:** Εισηγούμενη το εικοστό ένατο θέμα ημερήσιας διάταξης η Δ/ση Τεχνικών Έργων της Π.Ε Έβρου με το υπ' αριθμ. Η-9686/14-12-2015 έγγραφό της έθεσε υπόψη των μελών της επιτροπής τα εξής:

Η κ. Μαυρακή Χριστίνα, Αν. Προϊσταμένη της Δ/σης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Έβρου, έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του Ν. 3669/2008, «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας κατασκευή δημόσιων έργων».
2. Το γεγονός ότι η αρχική περαίωση του ανωτέρου έργου είναι στις 16-09-2015
3. Το γεγονός ότι έχει δοθεί παράταση περαίωσης του έργου έως της 30-11-2015 σύμφωνα με την υπ' αριθμ. 834/2015 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Π.Α.Μ.Θ..
4. Την αίτηση του αναδόχου του ανωτέρου έργου με αριθμό πρωτ : Η-9686/29-10-2015.
5. Την θετική εισήγηση του Προϊσταμένου Τμήματος Συγκοινωνιακών Έργων.

Εισηγούμεστε την έγκριση χορήγησης παράτασης του έργου: «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ΔΡΟΜΟΥ ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ –ΠΥΘΙΟΥ (ΤΜΗΜΑ-ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟ – ΠΕΤΡΑΔΕΣ)» διότι σύμφωνα με όσα είχαν αναφερθεί ως λόγοι για τους οποίους χορηγήθηκε η προηγούμενη παράταση εξακολουθούν και ισχύουν και για αυτήν δηλαδή:

Βροχοπτώσεις από 12/4/2013 ως 2/12/2014:

25 ημέρες

Αδυναμία εκτέλεσης εργασιών λόγω του χειμώνα 2014

2 μήνες & 14 ημέρες

Βροχοπτώσεις από 16/3/2015 ως 3/7/2015:

20 ημέρες

Τραπεζική αργία:

22 ημερες

Επιπλέον και όπως αναφέρετε στην αίτηση του αναδόχου, στα πλαίσια της κατασκευής του έργου του θέματος, σύμφωνα με τον 2ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών που συντάχθηκε, πρόκειται να κατασκευασθούν τοίχοι αντιστήριξης εκατέρωθεν του δρόμου σε τμήμα συνολικού μήκους 80 περίπου μέτρων, προκειμένου να συγκρατούνται τόσο τα υλικά της οδού (δάνεια, σκύρα, υπόβαση, βάση, ασφαλτικές στρώσεις) όσο και τα πρόσθετα κινούμενα φορτία που οφείλονται στο βάρος των διερχόμενων βαρέων οχημάτων.

Από τα παραπάνω λοιπόν, προκύπτει η ανάγκη για την μεσολάβηση του απαραίτητου χρονικού διαστήματος τουλάχιστον 20 ημερών από την ημέρα ολοκλήρωσης των εργασιών κατασκευής των τοίχων

αντιστήριξης, προκειμένου το σκυρόδεμα να αποκτήσει το βέλτιστο των χαρακτηριστικών του και κυρίως της αντοχής του, ώστε να είναι ικανό να φέρει τα ανωτέρω φορτία.

Προκειμένου να περατωθεί το σύνολο του έργου υπολείπεται η ολοκλήρωση της κατασκευής του τμήματος από τη ΧΘ 1+876 μέχρι τη ΧΘ 4+473. Η θέση κατασκευής των τοίχων αντιστήριξης είναι μεταξύ της ΧΘ 1+796 και ΧΘ 1+876, οπότε η κατασκευή τους θα πρέπει να ξεκινήσει μετά το πέρας της ασφαλτόστρωσης του τμήματος από ΧΘ1+876 μέχρι ΧΘ 4+473, ώστε να είναι δυνατή η απρόσκοπτη διέλευση των αυτοκινήτων και μηχανημάτων κατασκευής.

Επομένως και κατόπιν των ανωτέρω και της αιτήσεως της αναδόχου εταιρείας η παράταση που θα έπρεπε να χορηγηθεί είναι μέχρι τις 20/12/2015 αλλά λόγω ότι η λήξη του προγράμματος είναι στις 31-12-2015 προτείνετε η χορήγηση παράτασης κατά είκοσι ημέρες (20) επιπλέον ημέρες μετά τις 30 Νοεμβρίου 2015, ήτοι μέχρι τις 20 Δεκεμβρίου 2015.

Η παρούσα παράταση δεν θα αλλάξει το οικονομικό αντικείμενο του έργου, πλην των νομίμων αναθεωρήσεων. Βάσει των ισχυουσών διατάξεων του Ν. 3669/2008

Με βάση τα προαναφερόμενα, η Υπηρεσία

**ΕΙΣΗΓΕΙΤΑΙ**

Την έγκριση χορήγησης 3<sup>ης</sup> παράτασης προθεσμίας περαίωσης εργασιών του έργου: «Βελτίωση επαρχιακού δρόμου Διδυμοτείχου-Πυθίου (τμήμα Διδυμότειχο-Πετράδες), αναδόχου «Κ/Ξ ΑΚΜΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Τ.Ε.-ΑΣΦΑΛΤΙΚΑ ΕΒΡΟΥ Α.Τ.Ε.», μέχρι τις 20 Δεκεμβρίου 2015.

Η Οικονομική Επιτροπή Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης μετά από διαλογική συζήτηση και έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 176 του Ν. 3852/2010 όπως αντικαταστάθηκαν με το άρθρο 5 του Ν.4071/2012:

**ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ**

Εγκρίνει την χορήγηση 3<sup>ης</sup> παράτασης προθεσμίας περαίωσης εργασιών του έργου: «Βελτίωση επαρχιακού δρόμου Διδυμοτείχου-Πυθίου (τμήμα Διδυμότειχο-Πετράδες), αναδόχου «Κ/Ξ ΑΚΜΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Τ.Ε.-ΑΣΦΑΛΤΙΚΑ ΕΒΡΟΥ Α.Τ.Ε.», μέχρι τις 20 Δεκεμβρίου 2015.

Η παρούσα απόφαση έλαβε α/α 1017/2015.

**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ  
ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ**

**ΠΕΤΡΟΒΙΤΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ**

**ΤΑ ΜΕΛΗ  
ΙΩΣΗΦΙΔΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ  
ΜΠΟΥΤΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ  
ΑΧΜΕΤ ΙΜΠΡΑΗΜ  
ΚΙΝΑΤΖΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ  
ΚΑΡΑΛΙΔΗΣ ΦΩΤΙΟΣ  
ΛΑΣΚΑΡΙΔΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ**