

**Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α**

Του Πρακτικού αριθ. 10/2015 Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας ΑΜΘ.

**Αριθ. Απόφασης 155/2015**

**ΠΕΡΙΛΗΨΗ:** Εισηγήση για την έγκριση χορήγησης 1<sup>ης</sup> παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου: «Μεταφορά νερού για ενίσχυση του αρδευτικού δικτύου Νικοτσάρα».

Στην Κομοτηνή σήμερα στις **13 Μαρτίου 2015** ημέρα **Παρασκευή** και ώρα **12.00 π.μ.** στην αίθουσα συνεδριάσεων του Καταστήματος της Περιφερειακής Ενότητας Ροδόπης, 1<sup>ος</sup> όροφος, Λ. Δημοκρατίας 1, Κομοτηνή. συνήλθε σε δημόσια **τακτική** συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης ύστερα από την **Δ.Δ.οικ.955/6-3-2015** έγγραφη πρόσκληση του προέδρου αυτής, που επιδόθηκε σε κάθε μέλος χωριστά, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 177 του Ν. 3852/2010.

**Παρόντες** ήταν: οι κ.κ. 1) **Δημήτριος Πέτροβιτς** Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, 2) **Αλέξανδρος Ιωσηφίδης** Αντιπρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, 3) **Ιωάννης Μπούτος** μέλος, 4) **Σωτήρης Μποταΐτης** μέλος, 5) **Ιμπραήμ Αχμέτ** μέλος, 6) **Κωνσταντίνος Κινατζίδης** μέλος, 7) **Φώτιος Καραλίδης** μέλος, 8) **Αναστάσιος Τσαλδαρίδης** μέλος και 9) **Παντελής Λασκαρίδης** μέλος.

**ΑΠΟΦΑΣΗ 155:** Εισηγούμενη το τρίτο θέμα ημερήσιας διάταξης η Α. Κεφαλλίδου, Προϊσταμένη της Δ/σης Τεχνικών Έργων της ΠΕ Δράμας με το υπ' αριθμ. 1063/4-3-2015 έγγραφό της έθεσε υπόψη των μελών της επιτροπής τα εξής: Έχοντας υπ' όψη:

1. Το Ν.3852/7-6-2010 Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης.
2. Το Π.Δ.144/27-12-2010 Οργανισμός της Περιφέρειας Α.Μ.Θ..
3. Τις διατάξεις του Ν. 3669/2008 (ΦΕΚ 116 Α / 18-6-08) Κύρωση της Κωδικοποίησης της Νομοθεσίας Κατασκευής Δημοσίων Έργων, και συγκεκριμένα το άρθρο 48 Προθεσμίες.
4. Το Π.Δ. 7/31-1-2013 (ΦΕΚ 26 Α') Όργανα που αποφασίζουν ή γνωμοδοτούν και λοιπές σχετικές ρυθμίσεις σε θέματα έργων, μελετών και υπηρεσιών του Ν.3316/2005 «Ανάθεση και εκτέλεση δημοσίων συμβάσεων εκπόνησης μελετών και παροχής συναφών υπηρεσιών και άλλες διατάξεις» (Α' 42), αρμοδιότητας των Περιφερειών και συγκεκριμένα το άρθρο 3 παράγραφο 2δ σύμφωνα με το οποίο η Οικονομική Επιτροπή εγκρίνει την χορήγηση παράτασης προθεσμιών, εφόσον προκύπτουν οικονομικές επιβαρύνσεις, του άρθρου 48 του Ν. 3669/2008.
5. Την από 06-02-2015 αίτηση της αναδόχου κατασκευάστριας εταιρείας ΕΔΕΚΑΤ Α.Ε..
6. Την με αριθμό πρωτ. 85/20-02-2015 διατύπωση θετικής γνώμης για την αιτούμενη παράταση από την Αναπτυξιακή Δράμας Α.Ε.
7. Τον φάκελο με τα στοιχεία του έργου:

**Α' ΓΕΝΙΚΑ**

- |                                  |   |
|----------------------------------|---|
| 1. Πρόγραμμα χρηματοδότησης      | : «Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας 2007-2013»,<br>Μέτρο 41 του Άξονα 4, με κωδικό ΟΠΣΑΑ 180374<br>Υπομέτρο L321, Δράση L321-1 |
| 2. Προϋπολογισμός Μελέτης        | : 500.000,00 Ευρώ (με Φ.Π.Α.)   |
| 3. Δημοπρασία                    | : 27-06-2014  |
| 4. Έγκριση πρακτικού δημοπρασίας | : Πρακτικό 29, Αρ. Απόφ. 563/17-07-2014<br>της Οικονομικής Επιτροπής Π.Α.Μ.Θ.   |
| 5. Ανάδοχος                      | : ΕΔΕΚΑΤ Α.Ε.   |
| 6. Έκπτωση                       | : 48,96%  |
| 7. Ιδιωτικό Συμφωνητικό          | : 8066/11- 12-2014  |
| 8. Ποσόν σύμβασης                | : 255.190,26 Ευρώ (με Φ.Π.Α.)<br>207.471,76 Ευρώ (χωρίς Φ.Π.Α.)   |
| 9. Συμβατική προθεσμία           | : 06 μήνες δηλαδή μέχρι 11-06-2015  |
| 10. Αιτούμενη 1η Παράταση        | : 6 μήνες, έως 11-12-2015.  |

**Β΄ ΕΠΙ ΤΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ**

Με την σχετική αίτηση του αναδόχου ζητείται παράταση της προθεσμίας ολοκλήρωσης του έργου κατά 06 μήνες λόγω δυσμενών καιρικών συνθηκών.

Πιο συγκεκριμένα:

Λόγω των συνεχών ισχυρών βροχοπτώσεων και της παρατεταμένης κακοκαιρίας που επικρατεί στην περιοχή μας και επειδή το μεγαλύτερο μέρος της εργολαβίας είναι η εκσκαφή για την τοποθέτηση του αγωγού μεταφοράς νερού, που θα γίνει σε αγροτικούς δρόμους, η εργασία αυτή δεν είναι δυνατό να εκτελεστεί.

**Γ΄ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ**

Το ανεκτέλεστο μέρος των εργασιών ανέρχεται στο ποσό της σύμβασης δηλαδή «255.190,26» ευρώ με ΦΠΑ. Σύμφωνα με τα προαναφερόμενα και έχοντας υπόψη ότι είμαστε στα μέσα του χειμώνα

Κατόπιν των ανωτέρω, η Υπηρεσία

**ΕΙΣΗΓΕΙΤΑΙ**

Την έγκριση χορήγησης 1ης παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου: «Μεταφορά νερού για ενίσχυση του αρδευτικού δικτύου Νικοτσάρα», μέχρι τις 11-12-2015.

Η Οικονομική Επιτροπή Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης μετά από διαλογική συζήτηση και έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 176 του Ν. 3852/2010 όπως αντικαταστάθηκαν με το άρθρο 5 του Ν.4071/2012 :

**ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ**

Εγκρίνει την χορήγηση της 1ης παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου: «Μεταφορά νερού για ενίσχυση του αρδευτικού δικτύου Νικοτσάρα», μέχρι τις 11-12-2015.

Η παρούσα απόφαση έλαβε α/α 155/2015.

**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ  
ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ**

**ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΕΤΡΟΒΙΤΣ**

**ΤΑ ΜΕΛΗ  
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΙΩΣΗΦΙΔΗΣ  
ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΠΟΥΤΟΣ  
ΣΩΤΗΡΗΣ ΜΠΟΤΑΪΤΗΣ  
ΙΜΠΡΑΗΜ ΑΧΜΕΤ  
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΙΝΑΤΖΙΔΗΣ  
ΦΩΤΙΟΣ ΚΑΡΑΛΙΔΗΣ  
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΤΣΑΛΔΑΡΙΔΗΣ  
ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΛΑΣΚΑΡΙΔΗΣ**