

## Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Του Πρακτικού αριθ. 28/2015 Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας ΑΜΘ.

### Αριθ. Απόφασης 476/2015

**ΠΕΡΙΛΗΨΗ:** Εισηγήση για την έγκριση χορήγησης συνολικής παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του υποέργου: «Διευθέτηση χειμάρρων Εχίνου» της πράξης: «Διευθέτηση χειμάρρων Εχίνου» αναδόχου «Γραμματικούλης Ανδρέας».

Στην Κομοτηνή σήμερα στις **9 Ιουλίου 2015** ημέρα **Πέμπτη** και ώρα **12.00 μ.μ.** στην αίθουσα συνεδριάσεων του Καταστήματος της Περιφερειακής Ενότητας Ροδόπης, 1<sup>ος</sup> όροφος, Λ. Δημοκρατίας 1, Κομοτηνή, συνήλθε σε δημόσια **τακτική** συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης ύστερα από την **Δ.Δ.οικ.2757/3-7-2015** έγγραφη πρόσκληση του προέδρου αυτής, που επιδόθηκε σε κάθε μέλος χωριστά, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 177 του Ν. 3852/2010.

**Παρόντες** ήταν: οι κ.κ. 1) **Πέτροβιτς Δημήτριος** Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, 2) **Χουσέ Μουσταφά Ισμαήλ** (αναπληρωματικό μέλος), 3) **Μπούτος Ιωάννης** μέλος, 4), **Μποταΐτης Σωτήρης** μέλος, 5) **Αχμέτ Ιμπραήμ** μέλος, 6) **Κινατζίδης Κωνσταντίνος** μέλος, 7) **Καραλίδης Φώτιος** μέλος, 8) **Τσαλδαρίδης Αναστάσιος** μέλος και 9) **Λασκαρίδης Παντελής** μέλος.

**Απόντες** ήταν: ο κ. 1) **Ιωσηφιδης Αλέξανδρος** Αντιπρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, ο οποίος απουσίαζε αν και κλήθηκε νόμιμα.

Αφού διαπιστώθηκε απαρτία σε σύνολο εννέα μελών ήταν παρόντα και τα εννέα μέλη, ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής έθεσε υπόψη των μελών τα θέματα ημερήσιας διάταξης.

**ΑΠΟΦΑΣΗ 476:** Εισηγούμενη το δεύτερο θέμα ημερήσιας διάταξης η Χ. Λάμπρου, Προϊσταμένη της Δ/σης Διοικητικού - Οικονομικού της Π.Ε. Ξάνθης με το υπ' αριθμ. 91738/Ξ-ΔΤΕ-3164/26-6-2015 έγγραφό της, έθεσε υπόψη των μελών της επιτροπής τα εξής:

#### Α. ΙΣΤΟΡΙΚΟ

1. Το Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» και ειδικότερα το άρθρο 176 που αφορά τις αρμοδιότητες της Οικονομικής Επιτροπής.
2. Το Ν. 4071/2012 «Ρυθμίσεις για την τοπική ανάπτυξη, την αυτοδιοίκηση και την αποκεντρωμένη διοίκηση Ενσωμάτωση Οδηγίας 2009/50/ΕΚ»
3. Το Π.Δ. 144/2010 : Οργανισμός της Π. Α.Μ.Θ.
4. Το Ν. 3669/2008 «Κύρωση της Κωδικοποίησης της Νομοθεσίας κατασκευής των Δημοσίων Έργων» και την Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων του έργου του θέματος.
5. Τον Ν.4070/12 «Ρυθμίσεις Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών, Μεταφορών, Δημοσίων Έργων και άλλες διατάξεις».
6. Τον Ν.4250/14 « Διοικητικές Απλουστεύσεις – Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις Νομικών Προσώπων και Υπηρεσιών του Δημοσίου Τομέα – Τροποποίηση Διατάξεων του π.δ. 318/1992 (Α' 161) και λοιπές ρυθμίσεις», αρ. 1 παρ. 2.
7. Τον Ν.4281/14 «Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας, Οργανωτικά θέματα Υπουργείου Οικονομικών και άλλες διατάξεις», αρ. 117.
8. Το έργο χρηματοδοτείται από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Μακεδονίας – Θράκης 2007-2013» με συγχρηματοδότηση από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης ΕΤΠΑ Κωδικός Πράξης ΣΑ: 2013ΕΠ03180000 μετά την αριθ. 610/31-01-2013 απόφαση του Περιφερειάρχη Α.Μ.Θ., με την οποία εντάχθηκε το έργο «ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΗ ΧΕΙΜΑΡΡΩΝ ΕΧΙΝΟΥ» συνολικής δαπάνης 2.800.000,00€ στο Ε.Π. «ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ – ΘΡΑΚΗΣ 2007-2013».
9. Τα συμβατικά τεύχη της εργολαβίας, εγκρίθηκαν με την αριθ. πρωτ. 96136/Ξ-ΔΤΕ-54267/30-10-2012 απόφαση της Δ/σης Τεχνικών Έργων Π. Ε. Ξάνθης, με ποσό προϋπολογισμού 2.800.000,00€ με Φ.Π.Α.

10. Με την αριθ. 507/04-07-2013 (Πρακτικό αριθ. 24/2013) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης, εγκρίθηκε το πρακτικό διαγωνισμού του έργου, που διενεργήθηκε στις 23-04-2013.
11. Με την 20/11/20-09-2013 (Πρακτικό αριθ. 11/20-09-2013) απόφαση της Ειδικής Επιτροπής του άρθρου 7 του Ν. 2839/2000 (πρώην άρθρου 18 του Ν. 2218/94) με την οποία έγινε δεκτή η με α.π. 45/02-08-2013 προσφυγή της ατομικής εργοληπτικής επιχείρησης με την επωνυμία «ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟΥΛΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ» κατά της υπ' αρ. 507/04-07-2013 (Πρακτικό αριθ. 24/2013) απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Α.Μ.- Θ.
12. Με την αριθ. 955/28-11-2013 (Πρακτικό αριθ. 24/2013) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης, εγκρίθηκε η ανάδειξη αναδόχου μετά την απόφαση της Ειδικής Επιτροπής του άρθρου 7 του Ν. 2839/2000 και ανατέθηκε το έργο στην ατομική εργοληπτική επιχείρηση με την επωνυμία «ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟΥΛΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ», με μέση έκπτωση 42,64% επί των τιμών του τιμολογίου της μελέτης.
13. Η Σύμβαση υπογράφηκε την 27η Φεβρουαρίου 2014, για το ποσό των 1.606.147,39 € (με Φ.Π.Α. 23%), ήτοι 1.305.810,89€ για εργασίες και 300.336,50€ για το Φ.Π.Α.
14. Ο χρόνος περαίωσης του έργου, είναι 365 ημερολογιακές ημέρες από την υπογραφή της Σύμβασης, ήτοι περαίωση έως την 27-02-2015.
15. Με την από 25-11-2014 αίτησή του ο ανάδοχος ζητά παράταση συνολικής προθεσμίας περαίωσης των εργασιών κατά 185,0 ημέρες, δηλαδή έως τις 31-08-2015.
16. Με το αριθ. πρωτ. 153/29-01-2015 έγγραφό της η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Ε.Π. Περιφέρειας Α.Μ.-Θ. γνωμοδότησε θετικά για την παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου μέχρι τις 26-06-2015.
17. Με την αριθ. 126/27-02-2015 (Πρακτικό αριθ. 8/2015) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής ΠΑΜΘ εγκρίθηκε η χορήγηση παράτασης της προθεσμίας περαίωσης του έργου μέχρι τις 26-06-2015.
18. Με το αριθ. πρωτ. 3723/22-06-2015 έγγραφό της η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Ε.Π. Περιφέρειας Α.Μ.-Θ. γνωμοδότησε θετικά για την παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου μέχρι τις 31-10-2015.

## Β. ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ

Με την από 26-05-2015 αίτησή του ο ανάδοχος ζητά παράταση συνολικής προθεσμίας περαίωσης των εργασιών κατά 127,0 ημέρες, δηλαδή έως τις 31-10-2015.

Η ανωτέρω αίτηση αναφέρει τους εξής λόγους:

*«Στις 25/11/2014 αιτήθηκα την χορήγηση παράτασης εκατόν ογδόντα έξι (186) ημερών, ήτοι μέχρι 31/08/2015, και με την υπ' αρ. 126/27-02-2015 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Α.Μ. – Θ. μου χορηγήθηκε παράταση στην προθεσμία περαίωσης των εργασιών μέχρι τις 26/06/2015, για τους λόγους οι οποίοι αναφέρονται στην ως άνω Απόφαση.*

*Όμως, οι ιδιαίτερα δυσμενείς καιρικές συνθήκες κατά την παρελθούσα χειμερινή περίοδο και μέχρι τις αρχές του Απριλίου, στην περιοχή κατασκευής του έργου, με συνεχείς και έντονες βροχοπτώσεις διατήρησαν υψηλά την στάθμη των υδάτων των χειμάρρων. Το γεγονός αυτό σε συνδυασμό με το ότι το κατασκευαστικό αντικείμενο εντός της κοίτης των χειμάρρων αποτελεί σε ποσοστό το 90% του συνόλου έργου, υπήρξε ο προφανής λόγος για τον οποίο ήταν αδύνατη η εκτέλεση οποιασδήποτε εργασίας εντός των χειμάρρων και ουσιαστικά υπήρξε διακοπή εκτέλεσης αυτού του είδους των εργασιών κατά το ανωτέρω χρονικό διάστημα.*

*Μετά τα μέσα του παρελθόντος Απριλίου, βελτιώθηκαν οι καιρικές συνθήκες και υπήρξε σταδιακή πτώση της στάθμης των υδάτων σε διαχειρίσιμο πλέον επίπεδο για την πραγματοποίηση εργασιών εντός κοίτης.*

*Πραγματοποιήθηκαν εργασίες αποκατάστασης ζημιών στην πρότερη μορφή λειτουργίας του εργοταξίου, ανακατασκευή και ενίσχυση των αναχωμάτων εκτροπής – περιορισμού των υδάτων της κοίτης και γενικώς εργασίες ανάταξης των εργοταξιακών χώρων και χωματουργικές εργασίες του ανάντη τμήματος.*

*Όμως, εξαιτίας της καθυστέρησης αποπληρωμής της 3ης Πιστοποίησης, πέραν του προβλεπόμενου από την κείμενη νομοθεσία διμήνου, υποβλήθηκε στις 12/05/2015 η Ειδική Δήλωση διακοπής εργασιών, με αποτέλεσμα μέχρι σήμερα να έχει σταματήσει η εκτέλεση εργασιών στο έργο.*

*Εξαιτίας λοιπόν των προαναφερθέντων γεγονότων, παρακαλώ για την χορήγηση παράτασης προθεσμίας "με αναθεώρηση" του έργου εκατόν είκοσι επτά (127) ημερών, ήτοι μέχρι 31/10/2015, σύμφωνα με την διάταξη του άρθρου 48 εδαφίου α της παραγράφου 8 του Ν. 3669/2008, καθώς, οι μέχρι σήμερα καθυστερήσεις στην εκτέλεση των εργασιών δεν οφείλονται σε αποκλειστική υπαιτιότητα του Αναδόχου.*

## Γ. ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

Η φύση και η θέση του έργου είναι ιδιαίτερες, καθώς το μεγαλύτερο τμήμα των εργασιών (περίπου το 90%), εκτελούνται εντός της κοίτης των χειμάρρων Εχίνου, οι οποίοι σε όλη τη διάρκεια του έτους φέρουν επαρκή ποσότητα υδάτων.

Το γεγονός αυτό καθαυτό προϋποθέτει ιδανικές καιρικές συνθήκες και αλληλουχία προετοιμασίας και προεργασιών (δημιουργία αναχωμάτων εκτροπής υδάτων, διαμόρφωση οδών προσπέλασης και διαφυγής, αποκαταστάσεις σε περίπτωση πλημμυρικού φαινομένου, μεταφορά μετώπου εργασίας όπου επιτρέπουν οι συνθήκες κλπ), προκειμένου να υλοποιούνται απρόσκοπτα οι εργασίες και να εφαρμόζεται το εγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα του έργου.

Πράγματι, η υψηλή στάθμη των υδάτων λόγω της παρελθούσας χειμερινής περιόδου και μέχρι τις αρχές Απριλίου, λόγω συνεχών και έντονων βροχοπτώσεων, οι οποίες έχουν καταγραφεί και στο ημερολόγιο του έργου, είχαν ως αποτέλεσμα την πρόκληση καθυστερήσεων σε χωματουργικές εργασίες και δεν επέτρεψαν μέχρι σήμερα την υλοποίηση του προγράμματος κατασκευής του έργου.

Λαμβάνοντας υπόψη και την διακοπή εργασιών του έργου η οποία διήρκησε από 12-05-2015 έως 08-06-2015, λόγω καθυστέρησης στην αποπληρωμή του 3ου λογαριασμού, κρίνεται και εκτιμάται ως ανεπαρκής ο υπολειπόμενος συμβατικός χρόνος (μέχρι 26-06-2015) για την περαίωση του έργου, με συνέπεια να καθίσταται αναγκαία και απαραίτητη η χορήγηση παράτασης.

Κατόπιν των ανωτέρω, η Υπηρεσία

ΕΙΣΗΓΕΙΤΑΙ

Την έγκριση χορήγησης συνολικής παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών, χωρίς υπαιτιότητα του αναδόχου, για το έργο «ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΗ ΧΕΙΜΑΡΡΩΝ ΕΧΙΝΟΥ», κατά (127) ημερολογιακές ημέρες, ήτοι μέχρι 31-10-2015.

Η Οικονομική Επιτροπή Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης μετά από διαλογική συζήτηση και έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 176 του Ν. 3852/2010 όπως αντικαταστάθηκαν με το άρθρο 5 του Ν.4071/2012:

**ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ**

Εγκρίνει την χορήγηση συνολικής παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών, χωρίς υπαιτιότητα του αναδόχου, του υποέργου: «Διευθέτηση χειμάρρων Εχίνου» της πράξης: «Διευθέτηση χειμάρρων Εχίνου» αναδόχου «Γραμματικούλης Ανδρέας». κατά (127) ημερολογιακές ημέρες, ήτοι μέχρι 31-10-2015.

Η παρούσα απόφαση έλαβε α/α 476/2015.

**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ  
ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ**

**ΠΕΤΡΟΒΙΤΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ**

**ΤΑ ΜΕΛΗ**

**ΧΟΥΣΕ ΜΟΥΣΤΑΦΑ ΙΣΜΑΗΛ  
ΜΠΟΥΤΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ  
ΜΠΟΤΑΪΤΗΣ ΣΩΤΗΡΗΣ  
ΑΧΜΕΤ ΙΜΠΡΑΗΜ  
ΚΙΝΑΤΖΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ  
ΤΣΑΛΔΑΡΙΔΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ  
ΚΑΡΑΛΙΔΗΣ ΦΩΤΙΟΣ  
ΛΑΣΚΑΡΙΔΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ**