

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Του Πρακτικού αριθ. 36/2015 Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας ΑΜΘ.

Αριθ. Απόφασης 671/2015

ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Εισήγηση για την έγκριση χορήγησης 1^{ης} παράτασης προθεσμίας περαίωσης εργασιών του έργου: «Κατασκευή έργων αντιπλημμυρικής προστασίας στην περιοχή του αρδευτικού δικτύου Βοϊράνης» αναδόχου «Στέφανος Παρδαλίδης Πολιτικός Μηχανικός Ε.Δ.Ε.».

Στην Κομοτηνή σήμερα στις **17 Σεπτεμβρίου 2015** ημέρα **Πέμπτη** και ώρα **12.00 μ.μ.** στην αίθουσα συνεδριάσεων του Καταστήματος της Περιφερειακής Ενότητας Ροδόπης, 1^{ος} όροφος, Λ. Δημοκρατίας 1, συνήλθε σε δημόσια **τακτική** συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης ύστερα από την **Δ.Δ.οικ. 3748/11-9-2015** έγγραφη πρόσκληση του προέδρου αυτής, που επιδόθηκε σε κάθε μέλος χωριστά, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 177 του Ν. 3852/2010.

Παρόντες ήταν: οι κ.κ. 1) **Πέτροβιτς Δημήτριος** Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, 2) **Ιωσηφίδης Αλέξανδρος** Αντιπρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, 3) **Μπούτος Ιωάννης** μέλος, 4), **Μποταΐτης Σωτήρης** μέλος, 5) **Αχμέτ Ιμπραήμ** μέλος, 6) **Κινατζίδης Κωνσταντίνος**, 7) **Καραλίδης Φώτιος** μέλος, 8) **Τσαλδαρίδης Αναστάσιος** μέλος και 9) **Λασκαρίδης Παντελής** μέλος.

Καθήκοντα Γραμματέα άσκησε η υπάλληλος της Περιφέρειας ΑΜΘ Φωτεινή Νταντή.

Αφού διαπιστώθηκε απαρτία σε σύνολο εννέα μελών ήταν παρόντα τα εννέα μέλη, ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής έθεσε υπόψη των μελών τα θέματα ημερήσιας διάταξης.

ΑΠΟΦΑΣΗ 671: Εισηγούμενη το τρίτο θέμα ημερήσιας διάταξης η Δ/ση Τεχνικών Έργων της ΠΕ Δράμας με το υπ' αριθμ 3936/10-9-2015 έγγραφό της, έθεσε υπόψη των μελών της επιτροπής τα εξής:

Έχοντας υπ' όψη:

1. Τις διατάξεις του Ν. 3669/2008 (ΦΕΚ 116 Α/18-6-2008) Κύρωση της Κωδικοποίησης της Νομοθεσίας Κατασκευής Δημοσίων Έργων.
2. Το ΠΔ 7/31-1-2013 (ΦΕΚ 26 Α') για τα όργανα που αποφασίζουν η γνωμοδοτούν και λοιπές σχετικές ρυθμίσεις σε θέματα έργων, μελετών και υπηρεσιών του Ν. 3316/2005 «Ανάθεση και εκτέλεση δημοσίων συμβάσεων εκπόνησης μελετών και παροχής συναφών υπηρεσιών και άλλες διατάξεις» (Α' 42), αρμοδιότητας των Περιφερειών και συγκεκριμένα το άρθρο 3 παράγρ. 2δ σύμφωνα με το οποίο η Οικονομική Επιτροπή εγκρίνει την χορήγηση παράτασης προθεσμιών, εφόσον προκύπτουν οικονομικές επιβαρύνσεις, του άρθρου 48 του ν. 3669/2008.
3. Τις διατάξεις του Ν. 3669/08 Κωδικοποίηση της Νομοθεσίας Κατασκευής Δημοσίων Έργων και ειδικότερα το άρθρο 48 «Προθεσμίες».
4. Το Ν.3852/07.06.2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης».
5. Το Π.Δ.144/27.12.2010 «Οργανισμός της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης».

Α' ΓΕΝΙΚΑ

1. Πρόγραμμα χρηματοδότησης: .Π.Δ.Ε. ΣΑΕ 031 έτους 2013, με κωδικό Κ.Α.Ε. 2012ΣΕ03100000
2. Προϋπολογισμός μελέτης:: 500.000,00 Ευρώ (με Φ.Π.Α.)
3. Δημοπρασία:: 15-04-2014
4. Έγκριση πρακτικού δημοπρασίας.....: Πρακτικό 20ο , Αρ. Απόφ. 376/08-05-2014 της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας ΑΜΘ, θέμα 15ο.
5. Ανάδοχος.....: Ανέστης Καραντινίδης του Αριστοτέλη
6. Έκπτωση.....: 50,71%
7. Ιδιωτικό Συμφωνητικό.....: 6815/09-10-2014
8. Ποσόν σύμβασης.....: 246.466,74 Ευρώ (με Φ.Π.Α.)
9. Υποκατάσταση αναδόχου.....: Απόφ. 8090/12-12-2014 του Προϊσταμένου της Δ/σης ΤΕΠΕ Δράμας.

10. Υποκαταστάτης του Αναδόχου.....: ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΠΑΡΔΑΛΙΔΗΣ Ε.Δ.Ε
 11. Συμβατική προθεσμία.....: 12 μήνες, δηλαδή μέχρι 09-10-2015
 12. Αιτούμενη παράταση.....: 06 μήνες, δηλαδή μέχρι 09-04-2016

Β' ΕΠΙ ΤΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ

Από τις 12.12.2014 μέχρι τις 31.3.2015 δεν κατέστη δυνατόν να εκτελεστούν οι εργασίες του έργου εφόσον, όπως προκύπτει και από τα συνυποβαλλόμενα μετεωρολογικά στοιχεία, στην περιοχή του έργου υπήρχαν πολλές βροχοπτώσεις. Σύμφωνα με τα μετεωρολογικά στοιχεία της περιοχής μέχρι τις 31.3.2015 το συνολικό ύψος βροχόπτωσης του τριμήνου ήταν 353 mm. Το αποτέλεσμα ήταν οι τάφροι 2Τ, 3Τ και 4Τ να είναι γεμάτες νερό ώστε οι εργασίες καθαρισμού και εκβάθυνσης των τάφρων αυτών όπως προέβλεπε το χρονοδιάγραμμα του έργου, ήταν αδύνατο να πραγματοποιηθούν.

Με την υποχώρηση των υδάτων από τις 1.4.2015 ξεκίνησαν οι εργασίες καθαρισμού-εκβάθυνσης διαπλάτυνσης της τάφρου 3Τ και συνεχίζονται μέχρι σήμερα. Λόγω της εν εξελίξει αρδευτικής περιόδου, κατά τη διάρκεια της οποίας οι τάφροι είναι πλήρεις με νερό και μέχρι το πέρας αυτής, δεν είναι δυνατόν να εκτελεστεί καμία εργασία που αφορά την κατασκευή τεχνικών-θυροφραγμάτων του έργου. Οι εργασίες αυτές προβλέπεται να ξεκινήσουν, σύμφωνα με το συνημμένο νέο χρονοδιάγραμμα, μετά τις 15.9.2015.

Γ' ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Η αξία των εκτελεσμένων εργασιών ανέρχεται στο ποσό των 51.932,41 € με ΦΠΑ.
 Το ανεκτέλεστο μέρος των εργασιών ανέρχεται στο ποσό των 194.534,33 € με ΦΠΑ.

Σύμφωνα με τα προαναφερόμενα και έχοντας υπ' όψη τις καιρικές συνθήκες, τις αρδευτικές ανάγκες και τη φύση των εργασιών, η Υπηρεσία

ΕΙΣΗΓΕΙΤΑΙ

Την παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου μέχρι τις 9.4.2016.

Η Οικονομική Επιτροπή Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης μετά από διαλογική συζήτηση και έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 176 του Ν. 3852/2010 όπως αντικαταστάθηκαν με το άρθρο 5 του Ν.4071/2012:

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει την χορήγηση 1^{ης} παράτασης προθεσμίας περαίωσης εργασιών του έργου: «Κατασκευή έργων αντιπλημμυρικής προστασίας στην περιοχή του αρδευτικού δικτύου Βοϊράνης» αναδόχου «Στέφανος Παρδαλίδης Πολιτικός Μηχανικός Ε.Δ.Ε.», μέχρι τις 9.4.2016.

Η παρούσα απόφαση έλαβε α/α 671/2015.

**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
 ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ**

ΠΕΤΡΟΒΙΤΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

**ΤΑ ΜΕΛΗ
 ΙΩΣΗΦΙΔΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
 ΜΠΟΥΤΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
 ΜΠΟΤΑΪΤΗΣ ΣΩΤΗΡΗΣ
 ΑΧΜΕΤ ΙΜΠΡΑΗΜ
 ΚΙΝΑΤΖΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
 ΚΑΡΑΛΙΔΗΣ ΦΩΤΙΟΣ
 ΤΣΑΛΔΑΡΙΔΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
 ΛΑΣΚΑΡΙΔΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ**