

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Του Πρακτικού αριθ. 36/2015 Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας ΑΜΘ.

Αριθ. Απόφασης 672/2015

ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Εισηγήση για την έγκριση χορήγησης 2^{ης} παράτασης προθεσμίας περαίωσης εργασιών του έργου: «Ασφαλτόστρωση της επαρχιακής οδού Δράμας-Αμφίπολης από την έξοδο Μαυρολεύκης έως τα όρια του Ν. Δράμας» αναδόχου «Καραντινίδη Ανέστη Ε.Δ.Ε.».

Στην Κομοτηνή σήμερα στις **17 Σεπτεμβρίου 2015** ημέρα **Πέμπτη** και ώρα **12.00 μ.μ.** στην αίθουσα συνεδριάσεων του Καταστήματος της Περιφερειακής Ενότητας Ροδόπης, 1^{ος} όροφος, Λ. Δημοκρατίας 1, συνήλθε σε δημόσια **τακτική** συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης ύστερα από την **Δ.Δ.οικ. 3748/11-9-2015** έγγραφη πρόσκληση του προέδρου αυτής, που επιδόθηκε σε κάθε μέλος χωριστά, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 177 του Ν. 3852/2010.

Παρόντες ήταν: οι κ.κ. 1) **Πέτροβιτς Δημήτριος** Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, 2) **Ιωσηφίδης Αλέξανδρος** Αντιπρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, 3) **Μπούτος Ιωάννης** μέλος, 4), **Μποταΐτης Σωτήρης** μέλος, 5) **Αχμέτ Ιμπραήμ** μέλος, 6) **Κινατζίδης Κωνσταντίνος**, 7) **Καραλίδης Φώτιος** μέλος, 8) **Τσαλδαρίδης Αναστάσιος** μέλος και 9) **Λασκαρίδης Παντελής** μέλος.

Καθήκοντα Γραμματέα άσκησε η υπάλληλος της Περιφέρειας ΑΜΘ Φωτεινή Νταντή.

Αφού διαπιστώθηκε απαρτία σε σύνολο εννέα μελών ήταν παρόντα τα εννέα μέλη, ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής έθεσε υπόψη των μελών τα θέματα ημερήσιας διάταξης.

ΑΠΟΦΑΣΗ 672: Εισηγούμενη το τέταρτο θέμα ημερήσιας διάταξης η Δ/ση Τεχνικών Έργων της ΠΕ Δράμας με το υπ' αριθμ 4903/10-9-2015 έγγραφό της, έθεσε υπόψη των μελών της επιτροπής τα εξής:

Α' ΓΕΝΙΚΑ

- | | |
|----------------------------------|--|
| 1. Έχοντας υπόψη | : το Ν. 3852/2010, το Π.Δ. 144/2010 και το Ν. 4071/2012 |
| 2. Πρόγραμμα χρηματοδότησης | : ΣΑΕΠ 031 με ΚΑΕ 2013ΕΠ03100002 Περιφέρειας Α.Μ.Θ. |
| 3. Προϋπολογισμός Μελέτης | : 520.000,00 Ευρώ (με Φ.Π.Α.) |
| 4. Δημοπρασία | : 10-06-2014 |
| 5. Έγκριση πρακτικού δημοπρασίας | : Πρακτικό 27, Αρ. Απόφ. 495/03-07-2014 της Οικονομικής Επιτροπής Π.Α.Μ.Θ. |
| 6. Ανάδοχος | : ΚΑΡΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΑΝΕΣΤΗΣ ΕΔΕ |
| 7. Μέση Τεκμαρτή Έκπτωση | : 33,00% |
| 8. Ιδιωτικό Συμφωνητικό | : 7579/14-11-2014 |
| 9. Ποσόν σύμβασης | : 283.252,04 Ευρώ (χωρίς Φ.Π.Α.) και 348.400,01 Ευρώ (με Φ.Π.Α.) |
| 10. Συμβατική προθεσμία | : 200 ημερολογιακές ημέρες δηλαδή μέχρι 04-06-2015 |
| 11. Εγκεκριμένη 1η Παράταση | : έως 30-09-2015 |
| 12. Αιτούμενη 2η Παράταση | : έως 15-11-2015 |

Β' ΕΠΙ ΤΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ

Οι λόγοι που αναφέρονται στην αίτηση παράτασης του αναδόχου ΚΑΡΑΝΤΙΝΙΔΗ ΑΝΕΣΤΗ Ε.Δ.Ε. είναι πως δεδομένου της εφαρμογής περιορισμών στις τραπεζικές συναλλαγές (capital controls) δεν μπορεί να προβεί σε αναλήψεις μεγάλων χρηματικών ποσών που απαιτούνται για την αγορά των απαραίτητων υλικών και πρώτων υλών για την κατασκευή του έργου (άσφαλτος, καύσιμα κ.λ.π.) Οι αιτιάσεις του αυτές ευσταθούν λόγω της σημερινής οικονομικής κατάστασης, διότι το έργο στο σύνολο του αποτελείται από ασφατικές εργασίες και χρειάζεται προμήθεια εκ των προτέρων μεγάλης ποσότητας ασφάλτου.

Λαμβάνοντας υπόψη ότι μετά τις 15 Νοεμβρίου που ξεκινά η χειμερινή περίοδος, δεν μπορούν να υλοποιηθούν εργασίες ασφαλτόστρωσης και παρά την αιτούμενη από τον ανάδοχο παράταση έως τις 31-12-2015 προτείνουμε παράταση προθεσμίας του έργου, μέχρι τις 15-11-2015.

Γ' ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Οι πληρωμές του έργου μέχρι τώρα δεν έχουν γίνει διότι δεν κατασκευάστηκε καμία εργασία. Το ανεκτέλεστο μέρος των εργασιών ανέρχεται στο ποσό των 348.400,01 ευρώ με ΦΠΑ.

Κατόπιν των ανωτέρω, η Υπηρεσία

ΕΙΣΗΓΕΙΤΑΙ

Την έγκριση χορήγησης 2^{ης} παράτασης προθεσμίας περαίωσης εργασιών του έργου: «Ασφαλτόστρωση της επαρχιακής οδού Δράμας-Αμφίπολης από την έξοδο Μαυρολεύκης έως τα όρια του Ν. Δράμας» αναδόχου «Καραντινίδη Ανέστη Ε.Δ.Ε.», μέχρι τις 15-11-2015.

Η Οικονομική Επιτροπή Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης μετά από διαλογική συζήτηση και έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 176 του Ν. 3852/2010 όπως αντικαταστάθηκαν με το άρθρο 5 του Ν.4071/2012:

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει την χορήγηση 2^{ης} παράτασης προθεσμίας περαίωσης εργασιών του έργου: «Ασφαλτόστρωση της επαρχιακής οδού Δράμας-Αμφίπολης από την έξοδο Μαυρολεύκης έως τα όρια του Ν. Δράμας» αναδόχου «Καραντινίδη Ανέστη Ε.Δ.Ε.», μέχρι τις 15-11-2015.

Η παρούσα απόφαση έλαβε α/α 672/2015.

**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ**

ΠΕΤΡΟΒΙΤΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

**ΤΑ ΜΕΛΗ
ΙΩΣΗΦΙΔΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
ΜΠΟΥΤΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΜΠΟΤΑΪΤΗΣ ΣΩΤΗΡΗΣ
ΑΧΜΕΤ ΙΜΠΡΑΗΜ
ΚΙΝΑΤΖΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΚΑΡΑΛΙΔΗΣ ΦΩΤΙΟΣ
ΤΣΑΛΔΑΡΙΔΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
ΛΑΣΚΑΡΙΔΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ**