

**Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α**

Του Πρακτικού αριθ. 7/2016 Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας ΑΜΘ.

**Αριθ. Απόφασης 110/2016**

**ΠΕΡΙΛΗΨΗ:** Εισηγήση για την έγκριση χορήγησης 1<sup>ης</sup> παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου: «Παράλληλα έργα αναδασμού αγροκτήματος Κουδουινών Π.Ε. Δράμας», αναδόχου «Ι. ΤΑΪΡΗΣ Α.Β.Ε.Τ.Ε.».

Στην Κομοτηνή σήμερα στις **17 Φεβρουαρίου 2016** ημέρα **Τετάρτη** και ώρα **12.00 μ.μ.** στην αίθουσα συνεδριάσεων του Καταστήματος της Περιφερειακής Ενότητας Ροδόπης, 1<sup>ος</sup> όροφος, Λ. Δημοκρατίας 1, συνήλθε σε δημόσια **τακτική** συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης ύστερα από την **Δ.Δ.οικ. 548/12-2-2016** έγγραφη πρόσκληση του προέδρου αυτής, που επιδόθηκε σε κάθε μέλος χωριστά, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 177 του Ν. 3852/2010.

**Παρόντες** ήταν: οι κ.κ. 1) **Πέτροβιτς Δημήτριος** Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, 2) **Ιωσηφίδης Αλέξανδρος** Αντιπρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, 3) **Μπούτος Ιωάννης** μέλος, 4) **Χουσέ Μουσταφά Ισμαήλ** αναπληρωματικό μέλος 5) **Ιμπραήμ Αχμέτ** μέλος, 6) **Κινατζίδης Κωνσταντίνος** μέλος, 7) **Καραλίδης Φώτιος** μέλος, 8) **Τσαλδαρίδης Αναστάσιος** μέλος και 9) **Λασκαρίδης Παντελής** μέλος.

**Απόντες** ήταν: ο κ. 1) **Μποταΐτης Σωτήριος** μέλος, ο οποίος απουσίαζε ενώ κλήθηκε νόμιμα. Καθήκοντα Γραμματέα άσκησε η υπάλληλος της Περιφέρειας ΑΜΘ Γκουτζέρη Αγγελική.

Αφού διαπιστώθηκε απαρτία σε σύνολο εννέα μελών, ήταν παρόντα και τα εννέα μέλη, ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής έθεσε υπόψη των μελών τα θέματα ημερήσιας διάταξης.

**ΑΠΟΦΑΣΗ 110:** Εισηγούμενη το δεύτερο θέμα ημερήσιας διάταξης η Δ/ση Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Δράμας με το υπ' αριθμ. 412/9-2-2016 έγγραφό της, έθεσε υπόψη των μελών της επιτροπής τα εξής:  
Έχοντας υπόψη:

1. Το Ν.3852/7-6-2010 Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης.
2. Το Π.Δ.144/27-12-2010 Οργανισμός της Περιφέρειας Α.Μ.Θ..
3. Τις διατάξεις του Ν. 3669/2008 (ΦΕΚ 116 Α / 18-6-08) Κύρωση της Κωδικοποίησης της Νομοθεσίας Κατασκευής Δημοσίων Έργων, και συγκεκριμένα το άρθρο 48 Προθεσμίες.
4. Το Π.Δ. 7/31-1-2013 (ΦΕΚ 26 Α') Όργανα που αποφασίζουν ή γνωμοδοτούν και λοιπές σχετικές ρυθμίσεις σε θέματα έργων, μελετών και υπηρεσιών του Ν.3316/2005 «Ανάθεση και εκτέλεση δημοσίων συμβάσεων εκπόνησης μελετών και παροχής συναφών υπηρεσιών και άλλες διατάξεις» (Α' 42), αρμοδιότητας των Περιφερειών και συγκεκριμένα το άρθρο 3 παράγραφο 2δ σύμφωνα με το οποίο η Οικονομική Επιτροπή εγκρίνει την χορήγηση παράτασης προθεσμιών, εφόσον προκύπτουν οικονομικές επιβαρύνσεις, του άρθρου 48 του Ν. 3669/2008.
5. Την από 18-12-2015 αίτηση της αναδόχου κατασκευάστριας εταιρείας Ι.ΤΑΙΡΗΣ Α.Β.Ε.Τ.Ε.
6. Τον φάκελο με τα στοιχεία του έργου:

**Α' ΓΕΝΙΚΑ**

- |                                  |                                                                                                                        |
|----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. Πρόγραμμα χρηματοδότησης      | : «Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας 2007-2013»,<br>Μέτρο 125 Α2, του άξονα 1 με κωδικό ΟΠΣΑΑ<br>176299 ΣΑΕ 2012ΣΕ08280075 |
| 2. Προϋπολογισμός Μελέτης        | : 2.350.000 Ευρώ (με Φ.Π.Α.)                                                                                           |
| 3. Δημοπρασία                    | : 15 – 5 - 2013                                                                                                        |
| 4. Έγκριση πρακτικού δημοπρασίας | : Πρακτικό 24, Αρ. Απόφ. 512/4-7-2013<br>της Οικονομικής Επιτροπής Π.Α.Μ.Θ.                                            |
| 5. Ανάδοχος                      | : Ι. ΤΑΙΡΗΣ Α.Β.Ε.Τ.Ε.                                                                                                 |
| 6. Έκπτωση                       | : 57,79%                                                                                                               |

7. Ιδιωτικό Συμφωνητικό : 5812/26-8-2014  
8. Ποσόν σύμβασης : 992.006,81 Ευρώ (με Φ.Π.Α.)  
806.509,60 Ευρώ (χωρίς Φ.Π.Α.)  
9. Συμβατική προθεσμία : 18 μήνες δηλαδή μέχρι 26 – 2 - 2016  
10. Αιτούμενη 2η Παράταση : 6 μήνες, έως 26 - 8 - 2016.

**Β΄ ΕΠΙ ΤΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ**

Με την σχετική αίτηση του αναδόχου ζητείται παράταση της προθεσμίας ολοκλήρωσης του έργου κατά 6 μήνες διότι αφ' ενός κατά την καλοκαιρινή περίοδο ήταν δυσχερής η εκτέλεση των εργασιών καθώς θα αποκλειόταν η πρόσβαση στα αγροκτήματα της περιοχής εν μέσω φόρτου των αγροτικών εργασιών (καλλιέργεια – συγκομιδή) και αφ' ετέρου υπήρξαν έντονες βροχοπτώσεις με αποτέλεσμα την εκ νέου καθυστέρηση των εργασιών.

**Γ΄ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ**

Το ανεκτέλεστο μέρος των εργασιών ανέρχεται στο ποσό «587.175,32» ευρώ με ΦΠΑ.

Κατόπιν των ανωτέρω , η Υπηρεσία

ΕΙΣΗΓΕΙΤΑΙ

Την έγκριση χορήγησης 1ης παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου: «Παράλληλα έργα αναδασμού αγροκτήματος Κουδουνιών Π.Ε. Δράμας», αναδόχου «Ι. ΤΑΪΡΗΣ Α.Β.Ε.Τ.Ε.», μέχρι τις 26 - 8 - 2016.

Η Οικονομική Επιτροπή Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης μετά από διαλογική συζήτηση και έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 176 του Ν. 3852/2010 όπως αντικαταστάθηκαν με το άρθρο 5 του Ν.4071/2012:

**ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ**

Εγκρίνει την χορήγησης 1ης παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου: «Παράλληλα έργα αναδασμού αγροκτήματος Κουδουνιών Π.Ε. Δράμας», αναδόχου «Ι. ΤΑΪΡΗΣ Α.Β.Ε.Τ.Ε.», μέχρι τις 26 - 8 - 2016.

Η παρούσα απόφαση έλαβε α/α 110/2016.

**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ  
ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ**

**ΠΕΤΡΟΒΙΤΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ**

**ΤΑ ΜΕΛΗ  
ΙΩΣΗΦΙΔΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ  
ΜΠΟΥΤΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ  
ΧΟΥΣΕ ΜΟΥΣΤΑΦΑ ΙΣΜΑΗΛ  
ΙΜΠΡΑΗΜ ΑΧΜΕΤ  
ΚΙΝΑΤΖΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ  
ΚΑΡΑΛΙΔΗΣ ΦΩΤΙΟΣ  
ΤΣΑΛΔΑΡΙΔΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ  
ΛΑΣΚΑΡΙΔΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ**