

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Του Πρακτικού αριθ. 9/2016 Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας ΑΜΘ.

Αριθ. Απόφασης 160/2016

ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Εισηγήση για την έγκριση χορήγησης 1ης παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου: «Συντήρηση αποκατάσταση κυρίως αναχώματος κάμπου Δικαίων-Διλόφου-Μαρασιών», αναδόχου «ΔΕΜΕΡΤΖΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ».

Στην Κομοτηνή σήμερα στις **4 Μαρτίου 2016** ημέρα **Παρασκευή** και ώρα **12.00 μ.μ.** στην αίθουσα συνεδριάσεων του Καταστήματος της Περιφερειακής Ενότητας Ροδόπης, 1^{ος} όροφος, Λ. Δημοκρατίας 1, συνήλθε σε δημόσια **τακτική** συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης ύστερα από την **Δ.Δ.οικ. 758/26-2-2016** έγγραφη πρόσκληση του προέδρου αυτής, που επιδόθηκε σε κάθε μέλος χωριστά, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 177 του Ν. 3852/2010.

Παρόντες ήταν: οι κ.κ. 1) **Πέτροβιτς Δημήτριος** Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, 2) **Ιωσηφίδης Αλέξανδρος** Αντιπρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, 3) **Μπούτος Ιωάννης** μέλος, 4) **Μποταΐτης Σωτήριος** μέλος, 5) **Ιμπραήμ Αχμέτ** μέλος, 6) **Κινατζίδης Κωνσταντίνος** μέλος, 7) **Καραλίδης Φώτιος** μέλος, 8) **Τσαλδαρίδης Αναστάσιος** μέλος και 9) **Λασκαρίδης Παντελής** μέλος.
Καθήκοντα Γραμματέα άσκησε η υπάλληλος της Περιφέρειας ΑΜΘ Νταντή Φωτεινή.

Αφού διαπιστώθηκε απαρτία σε σύνολο εννέα μελών, ήταν παρόντα και τα εννέα μέλη, ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής έθεσε υπόψη των μελών τα θέματα ημερήσιας διάταξης.

ΑΠΟΦΑΣΗ 160 : Εισηγούμενη το ένατο θέμα ημερήσιας διάταξης η Δ/ση Τεχνικών Έργων της ΠΕ Έβρου με το υπ' αριθμ. Η-1090/23 -2-2016 έγγραφό της έθεσε υπόψη των μελών της επιτροπής τα εξής:

Σύμφωνα με τις διατάξεις :

1. Του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης»
2. Του Π.Δ 144/2010 «Οργανισμός της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης»
3. Της με αρ. πρωτ. 26/10-1-2011 Απόφαση του Περιφερειάρχη Α.Μ.Θ. «Εξουσιοδότηση υπογραφών στους προϊσταμένους των Δ/σεων».
4. Του Π.Δ 7/2013 «Όργανα που αποφασίζουν ή γνωμοδοτούν και λοιπές σχετικές διατάξεις σε θέματα έργων, μελετών και υπηρεσιών του Ν. 5316/2005 αρμοδιότητας των Περιφερειών».
5. Του Ν. 3669/2008 «Κύρωση της κωδικοποίησης της νομοθεσίας κατασκευής δημοσίων έργων», (ΦΕΚ Α' 116/2008), όπως ισχύει σήμερα.

Και αφού λάβαμε υπόψη :

1. Την με αριθμό 688/2015 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Π.Α.Μ.Θ., με την οποία εγκρίθηκε :
1) η απευθείας ανάθεση, καθόσον συντρέχουν οι προϋποθέσεις της παρ. γ του άρθρου 125 Ν.3669/2008, με τη διαδικασία της διαπραγμάτευσης χωρίς δημοσίευση της σχετικής προκήρυξης
2. Την με αριθμό 759/2015 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Α.Μ.Θ., εγκριτικής της διαδικασίας της απευθείας ανάθεσης με διαπραγμάτευση που διενεργήθηκε στις 25-9-2015 για την ανάδειξη του αναδόχου κατασκευής του έργου, και αναδείχθηκε ανάδοχος του έργου η Εργοληπτική Επιχείρηση «ΔΕΜΕΡΤΖΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ»
3. Την από 17-11-2015 υπογραφείσα Σύμβαση κατασκευής του έργου, σύμφωνα με την οποία η ημερομηνία περαίωσης του έργου είναι η 05-02-2016

4. Την από 04/02/2016 Αίτηση του Αναδόχου του έργου Δεμερτζή Αθανάσιου για χορήγηση της 1ης παράτασης εκτέλεσης του έργου.
5. Την από 23/02/2016 εισήγηση της Προϊσταμένης Τμήματος Δομών Περιβάλλοντος ΔΤΕ ΠΕ ΕΒΡΟΥ για χορήγηση ολικής παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου για 150 ημερολογιακές ημέρες ήτοι έως 04-07-2016 με τις νόμιμες αναθεωρήσεις.

Και επειδή :

Οι λόγοι για την ανάγκη της 1ης παράτασης και ευσταθούν και δεν οφείλονται σε υπαιτιότητα του Αναδόχου καθώς οι καιρικές συνθήκες που επικρατούσαν στην περιοχή μετά την υπογραφή της σύμβασης, με συχνές βροχοπτώσεις μεγάλης έντασης, χιονοπτώσεις μικρής έντασης και χαμηλές θερμοκρασίες, δεν επέτρεπαν την εκτέλεση χωματουργικών εργασιών . Οι εργασίες που απομένουν για την ολοκλήρωση του έργου απαιτούν καλές καιρικές συνθήκες . Το μεγαλύτερο μέρος των εργασιών απαιτούν εκσκαφές, άρση των παλιών επιχωμάτων και ανακατασκευή τους με νέα, με κατάλληλα υλικά. Οι εργασίες αυτές δεν είναι δυνατόν να εκτελεστούν εφόσον εκδηλώνεται βροχοπτώσεις κάτι το οποίο είναι δύσκολο έως αδύνατο να πραγματοποιηθεί κατά τους χειμερινούς και τους πρώτους μήνες της άνοιξης στην περιοχή εκτέλεσης του έργου στο Βόρειο τμήμα του Έβρου.

Κατόπιν των ανωτέρω, η Υπηρεσία

ΕΙΣΗΓΕΙΤΑΙ

Την έγκριση χορήγησης 1ης παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΥΡΙΩΣ ΑΝΑΧΩΜΑΤΟΣ ΚΑΜΠΟΥ ΔΙΚΑΙΩΝ – ΔΙΛΟΦΟΥ – ΜΑΡΑΣΙΩΝ για 150ημερολογιακές ημέρες ήτοι έως τις 04-07-2016.

Η Οικονομική Επιτροπή Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης μετά από διαλογική συζήτηση και έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 176 του Ν. 3852/2010 όπως αντικαταστάθηκαν με το άρθρο 5 του Ν.4071/2012 :

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει την χορήγηση 1ης παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΥΡΙΩΣ ΑΝΑΧΩΜΑΤΟΣ ΚΑΜΠΟΥ ΔΙΚΑΙΩΝ – ΔΙΛΟΦΟΥ – ΜΑΡΑΣΙΩΝ για 150ημερολογιακές ημέρες ήτοι έως τις 04-07-2016.

Η παρούσα απόφαση έλαβε α/α 160/2016.

**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ**

ΠΕΤΡΟΒΙΤΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

**ΤΑ ΜΕΛΗ
ΙΩΣΗΦΙΔΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
ΜΠΟΥΤΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΜΠΟΤΑΪΤΗΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ
ΙΜΠΡΑΗΜ ΑΧΜΕΤ
ΚΙΝΑΤΖΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΚΑΡΑΛΙΔΗΣ ΦΩΤΙΟΣ
ΤΣΑΛΔΑΡΙΔΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
ΛΑΣΚΑΡΙΔΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ**