

**Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α**

Του Πρακτικού αριθ. 13/2016 Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας ΑΜΘ.

**Αριθ. Απόφασης 237/2016**

**ΠΕΡΙΛΗΨΗ:** Εισήγηση για την έγκριση χορήγησης 1ης παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΘΝΙΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ», αναδόχου «ΑΡΔΑΣ-Χ. ΤΡΥΦΩΝΟΠΟΥΛΟΣ Ο.Ε.».

Στην Κομοτηνή σήμερα την **1 Απριλίου 2016** ημέρα **Παρασκευή** και ώρα **11.00 π.μ.** στην αίθουσα συνεδριάσεων του Καταστήματος της Περιφερειακής Ενότητας Ροδόπης, 1<sup>ος</sup> όροφος, Λ. Δημοκρατίας 1, συνήλθε σε δημόσια **τακτική** συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης ύστερα από την **Δ.Δ.οικ. 1217/24-3-2016** έγγραφη πρόσκληση του προέδρου αυτής, που επιδόθηκε σε κάθε μέλος χωριστά, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 177 του Ν. 3852/2010.

**Παρόντες** ήταν: οι κ.κ. 1) **Πέτροβιτς Δημήτριος** Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, 2) **Ιωσηφίδης Αλέξανδρος** Αντιπρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, 3) **Μπούτος Ιωάννης** μέλος, 4) **Μποταΐτης Σωτήριος** μέλος, 5) **Ιμπραήμ Αχμέτ** μέλος, 6) **Κινατζίδης Κωνσταντίνος** μέλος, 7) **Καραλίδης Φώτιος** μέλος, 8) **Τσαλδαρίδης Αναστάσιος** μέλος και 9) **Λασκαρίδης Παντελής** μέλος.  
Καθήκοντα Γραμματέα άσκησε η υπάλληλος της Περιφέρειας ΑΜΘ Γκουτζέρη Αγγελική.

Αφού διαπιστώθηκε απαρτία σε σύνολο εννέα μελών, ήταν παρόντα και τα εννέα μέλη, ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής έθεσε υπόψη των μελών τα θέματα εκτός ημερήσιας διάταξης.

Στη συνέχεια, αποφασίσθηκε Ομόφωνα από τα μέλη της οικονομικής επιτροπής, σύμφωνα με το άρθρο 168 του Ν.3852/2010 η συζήτηση του τρίτου εκτός ημερήσιας διάταξης θέματος.

Αποχώρησαν οριστικά από την συνεδρίαση τα μέλη της οικονομικής επιτροπής Μποταΐτης Σωτήριος και Καραλίδης Φώτιος.

**ΑΠΟΦΑΣΗ 237:** Εισηγούμενη το τρίτο θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης η Δ/ση Τεχνικών Έργων της ΠΕ Έβρου με το υπ' αριθμ. Η-2888/29-03-2016 έγγραφό της, έθεσε υπόψη των μελών της επιτροπής τα εξής: Σύμφωνα με τις διατάξεις :

1. Του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης»
2. Του Π.Δ 144/2010 «Οργανισμός της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης»
3. Της με αρ. πρωτ. 26/10-1-2011 Απόφαση του Περιφερειάρχη Α.Μ.Θ. «Εξουσιοδότηση υπογραφών στους προϊσταμένους των Δ/σεων».
4. Του Π.Δ 7/2013 «Όργανα που αποφασίζουν ή γνωμοδοτούν και λοιπές σχετικές διατάξεις σε θέματα έργων, μελετών και υπηρεσιών του Ν. 5316/2005 αρμοδιότητας των Περιφερειών».
5. Του Ν. 3669/2008 «Κύρωση της κωδικοποίησης της νομοθεσίας κατασκευής δημοσίων έργων», (ΦΕΚ Α' 116/2008), όπως ισχύει σήμερα.

Και αφού λάβαμε υπόψη :

1. Την με αριθμό 479/2012 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Π.Α.Μ.Θ. με την οποία εγκρίθηκαν οι όροι, τα τεύχη δημοπράτησης και ορίσθηκε η επιτροπή διαγωνισμού.
2. Την υπ' αριθμ. 482/09-07-2015 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Π.Α.Μ.Θ. εγκριτικής απόφασης του αποτελέσματος του από 18-08-2012 διαγωνισμού, με την οποία ανατέθηκε η εκτέλεση του ανωτέρω έργου στην ΕΕ ΑΡΔΑ – Χ ΤΡΥΦΩΝΟΠΟΥΛΟΣ
3. Την από 03-10-2015 υπογραφέισα Σύμβαση κατασκευής του έργου, σύμφωνα με την οποία η ημερομηνία περαίωσης του έργου έχει η 02-03-2016

4. Την από 23/02/1016 Αίτηση του Αναδόχου του έργου ΑΡΔΑ – Χ ΤΡΥΦΩΝΟΠΟΥΛΟΣ για χορήγηση 1<sup>ης</sup> παράτασης εκτέλεσης του έργου για ενενήντα τρεις ημερολογιακές ημέρες , δηλαδή μέχρι 03/06/2016.
5. Την από 28/03/2016 εισήγηση του Αν Προϊσταμένου Τμήματος Συγκοινωνιακών Έργων ΔΤΕ ΠΕ ΕΒΡΟΥ για χορήγηση ολικής παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου έως 03/06/2016 με τις νόμιμες αναθεωρήσεις.

Και επειδή :

Οι λόγοι για την ανάγκη της 1<sup>ης</sup> παράτασης και ευσταθούν και δεν οφείλονται σε υπαιτιότητα του Αναδόχου. Λόγω των καιρικών συνθηκών που επικράτησαν, των συνεχών βροχοπτώσεων και χιονοπτώσεων, στην περιοχή εκτέλεσης του έργου από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης μέχρι και σήμερα , ήταν αδύνατη την εκτέλεση εργασιών. Επίσης οι χαμηλές θερμοκρασίες που επικράτησαν στην περιοχή για μεγάλο χρονικό διάστημα κατά τους χειμερινούς μήνες, είχαν ως αποτέλεσμα να μην είναι δυνατή η εκτέλεση εργασιών οιασδήποτε εργασίας οδοποιός και ασφαλτόστρωσης.

Κατόπιν των ανωτέρω, η Υπηρεσία

**ΕΙΣΗΓΕΙΤΑΙ**

Την έγκριση χορήγησης της 1ης παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΘΝΙΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ » , για ενενήντα τρεις ημερολογιακές ημέρες , δηλαδή μέχρι 03/06/2016.

Η Οικονομική Επιτροπή Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης μετά από διαλογική συζήτηση και έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 176 του Ν. 3852/2010 όπως αντικαταστάθηκαν με το άρθρο 5 του Ν.4071/2012:

**ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ**

(Με ψήφους 5 υπέρ και 2 κατά )

Εγκρίνει την χορήγηση 1ης παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΘΝΙΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ», για ενενήντα τρεις ημερολογιακές ημέρες , δηλαδή μέχρι 03/06/2016.

Μειοψήφησαν τα μέλη της οικονομικής επιτροπής Τσαλδαρίδης Αναστάσιος και Λασκαρίδης Παντελής, ψηφίζοντας κατά διότι έχει λήξει η προθεσμία περαίωσης του έργου.

Η παρούσα απόφαση έλαβε α/α 237/2016.

**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ  
ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ**

**ΠΕΤΡΟΒΙΤΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ**

**ΤΑ ΜΕΛΗ  
ΙΩΣΗΦΙΔΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ  
ΜΠΟΥΤΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ  
ΜΠΟΤΑΪΤΗΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ  
ΙΜΠΡΑΗΜ ΑΧΜΕΤ  
ΚΙΝΑΤΖΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ  
ΚΑΡΑΛΙΔΗΣ ΦΩΤΙΟΣ  
ΤΣΑΛΔΑΡΙΔΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ  
ΛΑΣΚΑΡΙΔΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ**