

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ**Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α**

Του Πρακτικού αριθ. 17/2016 Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας ΑΜΘ.

Αριθ. Απόφασης 337/2016

ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Εισηγήση για την έγκριση χορήγησης 1^{ης} παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου «ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΑ ΕΡΓΑ ΚΑΜΠΟΥ ΘΥΜΑΡΙΑΣ».

Στην Κομοτηνή σήμερα στις **5 Μαΐου 2016** ημέρα **Πέμπτη** και ώρα **10.00 π.μ.** στην αίθουσα συνεδριάσεων του Καταστήματος της Περιφερειακής Ενότητας Ροδόπης, 1^{ος} όροφος, Λ. Δημοκρατίας 1, συνήλθε σε δημόσια **τακτική** συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης ύστερα από την **Δ.Δ.οικ. 1862/22-4-2016** έγγραφη πρόσκληση του προέδρου αυτής, που επιδόθηκε σε κάθε μέλος χωριστά, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 177 του Ν. 3852/2010.

Παρόντες ήταν: οι κ.κ. 1) **Ιωσηφίδης Αλέξανδρος** Προεδρεύων Αντιπρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, 2) **Μπούτος Ιωάννης** μέλος, 3) **Μποταΐτης Σωτήριος** μέλος, 4) **Ιμπραήμ Αχμέτ** μέλος, 5) **Κινατζίδης Κωνσταντίνος** μέλος, 6) **Καραλίδης Φώτιος** μέλος, 7) **Τσαλδαρίδης Αναστάσιος** μέλος και 8) **Λασκαρίδης Παντελής** μέλος.

Απόντες ήταν: ο κ. 1) **Πέτροβιτς Δημήτριος** Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, ο οποίος απουσίαζε για υπηρεσιακούς λόγους.

Καθήκοντα Γραμματέα άσκησε η υπάλληλος της Περιφέρειας ΑΜΘ Νταντή Φωτεινή.

Αφού διαπιστώθηκε απαρτία σε σύνολο εννέα μελών, ήταν παρόντα τα οχτώ μέλη, ο Προεδρεύων Αντιπρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής έθεσε υπόψη των μελών τα θέματα εκτός ημερήσιας διάταξης.

Στη συνέχεια, αποφασίσθηκε Ομόφωνα από τα μέλη της οικονομικής επιτροπής, σύμφωνα με το άρθρο 168 του Ν.3852/2010 η συζήτηση του δεύτερου εκτός ημερήσιας διάταξης θέματος.

Αποχώρησαν οριστικά από την συνεδρίαση τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής Φώτιος Καραλίδης και Αναστάσιος Τσαλδαρίδης.

ΑΠΟΦΑΣΗ 337: Εισηγούμενη το δεύτερο θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης η Δ/ση Τεχνικών Έργων της ΠΕ Έβρου με το υπ' αριθμ. Η-3867/22-4-2016 έγγραφό της, έθεσε υπόψη των μελών της επιτροπής τα εξής:

Σύμφωνα με τις διατάξεις :

1. Του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης»
2. Του Π.Δ 144/2010 «Οργανισμός της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης»
3. Της με αρ. πρωτ. 26/10-1-2011 Απόφαση του Περιφερειάρχη Α.Μ.Θ. «Εξουσιοδότηση υπογραφών στους προϊσταμένους των Δ/σεων».
4. Του Π.Δ 7/2013 «Όργανα που αποφασίζουν ή γνωμοδοτούν και λοιπές σχετικές διατάξεις σε θέματα έργων, μελετών και υπηρεσιών του Ν. 5316/2005 αρμοδιότητας των Περιφερειών».
5. Του Ν. 3669/2008 «Κύρωση της κωδικοποίησης της νομοθεσίας κατασκευής δημοσίων έργων», (ΦΕΚ Α' 116/2008), όπως ισχύει σήμερα.

Και αφού λάβαμε υπόψη :

1. Την με αριθμό 688/2015 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Π.Α.Μ.Θ., με την οποία εγκρίθηκε : 1) η απευθείας ανάθεση, καθόσον συντρέχουν οι προϋποθέσεις της παρ. γ του άρθρου 125 Ν.3669/2008, με τη διαδικασία της διαπραγμάτευσης χωρίς δημοσίευση της σχετικής προκήρυξης
2. Την με αριθμό 756/2015 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Α.Μ.Θ., εγκριτικής της διαδικασίας της απευθείας ανάθεσης με διαπραγμάτευση που διενεργήθηκε στις 25-9-2015 για την ανάδειξη του αναδόχου κατασκευής του έργου, και αναδείχθηκε ανάδοχος του έργου η Εργοληπτική Επιχείρηση «ΑΛΚΩΝ ΑΤΕ»
3. Την από 25-11-2015 υπογραφείσα Σύμβαση κατασκευής του έργου, σύμφωνα με την οποία η ημερομηνία περαίωσης του έργου είναι η 24-04-2016
4. Την από 22/04/2016 Αίτηση του Αναδόχου του έργου ΑΛΚΩΝ ΑΤΕ για χορήγηση της 1^{ης} παράτασης εκτέλεσης του έργου.
5. Την από 22/04/2016 εισήγηση της Προϊσταμένης Τμήματος Δομών Περιβάλλοντος ΔΤΕ ΠΕ ΕΒΡΟΥ για χορήγηση ολικής παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου για 150 ημερολογιακές ημέρες ήτοι έως 21-09-2016 με τις νόμιμες αναθεωρήσεις.

Και επειδή :

Οι λόγοι για την ανάγκη της 1^{ης} παράτασης και ευσταθούν και δεν οφείλονται σε υπαιτιότητα του Αναδόχου διότι στην περιοχή εκτέλεσης του έργου επικρατήσαν καιρικές συνθήκες οι οποίες καθιστούσαν αδύνατη την εκτέλεση οποιασδήποτε εργασίας.

Συχνές βροχοπτώσεις μεγάλης έντασης, χιονοπτώσεις μικρής έντασης ,χαμηλές θερμοκρασίες και αυξημένα ποσοστά υγρασίας, δεν επέτρεπαν την εκτέλεση χωματοουργικών εργασιών .

Μεγάλο μέρος των εργασιών που απομένουν αφορούν εργασίες εντός ή πλησίον της κοίτης του ρέματος Σαράντη, άλλα και της αποστραγγιστικής τάφρου του κάμπου Τυχερού . Είναι απαραίτητη η πλήρης αποστράγγιση της κοίτης καθώς είναι αδύνατη η θεμελίωση των κατασκευών με την ύπαρξη υδάτων.

Οι εργασίες στο σημείο εκβολής του ρέματος Σαράντη στο ποταμό Έβρο είναι αδύνατες και ιδιαίτερα επικίνδυνες καθώς αύξηση της στάθμης του ποταμού θα οδηγούσε σε πλημμύρικα φαινόμενα στον κάμπο Τυχερού.

Συμπερασματικά η εκτέλεση του μεγαλύτερου μέρους των απαιτούμενων από την μελέτη εργασιών είναι δύσκολη έως αδύνατη να πραγματοποιηθεί κατά τους χειμερινούς μήνες και του πρώτους μήνες της Άνοιξης,

Κατόπιν των ανωτέρω, η Υπηρεσία

ΕΙΣΗΓΕΙΤΑΙ

Την έγκριση χορήγησης 1ης παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΑ ΕΡΓΑ ΚΑΜΠΟΥ ΘΥΜΑΡΙΑΣ για 150 ημερολογιακές ημέρες ήτοι έως τις 21-09-2016.

Η Οικονομική Επιτροπή Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης μετά από διαλογική συζήτηση και έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 176 του Ν. 3852/2010 όπως αντικαταστάθηκαν με το άρθρο 5 του Ν.4071/2012:

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει την χορήγηση της 1ης παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου «ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΑ ΕΡΓΑ ΚΑΜΠΟΥ ΘΥΜΑΡΙΑΣ» για 150 ημερολογιακές ημέρες έως τις 21-09-2016.

Η παρούσα απόφαση έλαβε α/α 337/2016.

**Ο ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ
ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ**

ΙΩΣΗΦΙΔΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ

**ΤΑ ΜΕΛΗ
ΜΠΟΥΤΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΜΠΟΤΑΪΤΗΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ
ΙΜΠΡΑΗΜ ΑΧΜΕΤ
ΚΙΝΑΤΖΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΚΑΡΑΛΙΔΗΣ ΦΩΤΙΟΣ
ΤΣΑΛΔΑΡΙΔΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
ΛΑΣΚΑΡΙΔΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ**