

**Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α**

Του Πρακτικού αριθ. 18/2016 Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας ΑΜΘ.

**Αριθ. Απόφασης 342/2016**

**ΠΕΡΙΛΗΨΗ:** Εισηγήση για την έγκριση χορήγησης 1<sup>ης</sup> παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΝΕΑΣ ΔΕΞΑΜΕΝΗΣ ΣΤΟΝ ΟΙΚΙΣΜΟ ΠΤΕΛΕΑΣ».

Στην Κομοτηνή σήμερα στις **12 Μαΐου 2016** ημέρα **Πέμπτη** και ώρα **12.00 μ.μ.** στην αίθουσα συνεδριάσεων του Καταστήματος της Περιφερειακής Ενότητας Ροδόπης, 1<sup>ος</sup> όροφος, Λ. Δημοκρατίας 1, συνήλθε σε δημόσια **τακτική** συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης ύστερα από την **Δ.Δ.οικ. 2245/6-5-2016** έγγραφη πρόσκληση του προέδρου αυτής, που επιδόθηκε σε κάθε μέλος χωριστά, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 177 του Ν. 3852/2010.

**Παρόντες** ήταν: οι κ.κ. 1) **Πέτροβιτς Δημήτριος** Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, 2) **Ιωσηφίδης Αλέξανδρος** Αντιπρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, 3) **Μπούτος Ιωάννης** μέλος, 4) **Χειράκη Γεωργία** αναπληρωματικό μέλος, 5) **Ιμπραήμ Αχμέτ** μέλος, 6) **Κινατζίδης Κωνσταντίνος** μέλος, 7) **Καραλίδης Φώτιος** μέλος, 8) **Τσαλδαρίδης Αναστάσιος** μέλος και 9) **Λασκαρίδης Παντελής** μέλος.

**Απόντες** ήταν: οι κ.κ. 1) **Μποταΐτης Σωτήριος** μέλος, ο οποίος απουσίαζε αν και κλήθηκε νόμιμα. Καθήκοντα Γραμματέα άσκησε η υπάλληλος της Περιφέρειας ΑΜΘ Νταντή Φωτεινή.

Αφού διαπιστώθηκε απαρτία σε σύνολο εννέα μελών, ήταν παρόντα και τα εννέα μέλη, ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής έθεσε υπόψη των μελών τα θέματα ημερήσιας διάταξης.

**ΑΠΟΦΑΣΗ 342 :** Εισηγούμενη το τρίτο θέμα ημερήσιας διάταξης η Δ/ση Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Δράμας με το υπ' αριθμ. 1669/25 - 04 - 2016 έγγραφό της, έθεσε υπόψη των μελών της επιτροπής τα εξής: Έχοντας υπ' όψη:

1. Τις διατάξεις του Ν. 3669/2008 (ΦΕΚ 116 Α / 18-6-08) Κύρωση της Κωδικοποίησης της Νομοθεσίας Κατασκευής Δημοσίων Έργων.
2. Το Π.Δ. 7/31-1-2013 (ΦΕΚ 26 Α') για τα όργανα που αποφασίζουν η γνωμοδοτούν και λοιπές σχετικές ρυθμίσεις σε θέματα έργων, μελετών και υπηρεσιών του Ν.3316/2005 «Ανάθεση και εκτέλεση δημοσίων συμβάσεων εκπόνησης μελετών και παροχής συναφών υπηρεσιών και άλλες διατάξεις» (Α' 42), αρμοδιότητας των Περιφερειών.
3. Το Ν.3852/7-6-2010 Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης.
4. Το Π.Δ.144/27-12-2010 Οργανισμός της Περιφέρειας Α.Μ.Θ.

**Α' ΓΕΝΙΚΑ**

1. Πρόγραμμα χρηματοδότησης.....: πίστωση του έργου «Κατασκευή νέας δεξαμενής στον οικισμό Πτελέας» με Κωδ. 160801000 σύμφωνα με την 33/2016 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Α.Μ.Θ. (Ειδικός Φορέας χρηματοδότησης και Κ.Α.Ε. 1071.9779.0003 πίστωσης οικ. έτους 2016)
2. Προϋπολογισμός Μελέτης..... : 120.000,00 Ευρώ (με Φ.Π.Α.)
3. Δημοπρασία.....: 03-03-2015
4. Έγκριση πρακτικού δημοπρασίας... : Πρακτικό 13ο , Αρ. Απόφ. 194/26-03-2015 Της Οικονομικής Επιτροπής της Π.Α.Μ.Θ., θέμα 3ο
5. Ανάδοχος.....: Κυριακίδης Φ. & ΣΙΑ. Ε.Ε.,
6. Έκπτωση.....: 43,00 %
7. Ιδιωτικό Συμφωνητικό..... : 2734/18-05-2015
8. Ποσόν σύμβασης..... : 68.400,00 Ευρώ (με Φ.Π.Α.)
9. Συμβατική προθεσμία..... : 12 μήνες δηλαδή μέχρι 18-05-2016
10. Αιτούμενη 1η Παράταση..... : 05 μήνες » » 18-10-2016

## Β΄ ΕΠΙ ΤΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ

Οι λόγοι που αναφέρονται στην αίτηση παράτασης του αναδόχου ευσταθούν.

Σύμφωνα με το αριθ. πρωτ. 5596/7-10-2015 έγγραφο της υπηρεσίας μας προχωρήσαμε σε προσωρινή διακοπή εκτέλεσης των εργασιών του έργου διότι με την 2η Τροποποίηση του Ετήσιου Προγράμματος Δράσης έτους 2015 μειώθηκε η εγκεκριμένη πίστωση έτους 2015 από 68.400,00 Ευρώ σε 5.000 Ευρώ.

Σε συνέχεια μετά την έγκριση του ετήσιου προγράμματος Δράσης της Περιφέρειας Α.Μ.Θ. έτους 2016 και μετά από εντολή της υπηρεσίας μας για επανέναρξη εργασιών του έργου (αριθμ. πρωτ. 949/11-03-2016 έγγραφό μας), ο ανάδοχος συνέχισε την κατασκευή του έργου, μετά από διακοπή πέντε (5) μηνών.

Για τους ανωτέρω λόγους και επειδή έγινε διακοπή εργασιών χωρίς υπαιτιότητα του αναδόχου από 07-10-2015 μέχρι 11-03-2016, δηλαδή για πέντε (5) μήνες, προτείνουμε παράταση πέντε (5) μηνών της προθεσμίας περαιώσεως του έργου για την εκτέλεση των υπολειπόμενων εργασιών και την ολοκλήρωση του, χρονικό διάστημα ίσο με τον χρόνο διακοπής εργασιών.

## Γ΄ ΕΚΤΕΛΕΣΘΕΙΣΕΣ – ΥΠΟΛΕΙΠΟΜΕΝΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ

Οι εργασίες που έχουν ολοκληρωθεί είναι η θεμελίωση της δεξαμενής η πλάκα δαπέδου και τα τοιχεία της και υπολείπονται η πλάκα επικάλυψης της δεξαμενής, η σύνδεση της με τον υφιστάμενο αγωγό μεταφοράς του νερού από την πηγή και με τους τρεις αγωγούς μεταφοράς του νερού στον οικισμό, καθώς και η περίφραξη του περιβάλλοντος χώρου της δεξαμενής.

Κατόπιν των ανωτέρω, η Υπηρεσία

ΕΙΣΗΓΕΙΤΑΙ

Την έγκριση χορήγησης 1<sup>ης</sup> παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΝΕΑΣ ΔΕΞΑΜΕΝΗΣ ΣΤΟΝ ΟΙΚΙΣΜΟ ΠΤΕΛΕΑΣ» για πέντε (5) μήνες μέχρι τις 18-10-2016.

Η Οικονομική Επιτροπή Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης μετά από διαλογική συζήτηση και έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 176 του Ν. 3852/2010 όπως αντικαταστάθηκαν με το άρθρο 5 του Ν.4071/2012 :

**ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ**

Εγκρίνει την χορήγηση 1<sup>ης</sup> παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΝΕΑΣ ΔΕΞΑΜΕΝΗΣ ΣΤΟΝ ΟΙΚΙΣΜΟ ΠΤΕΛΕΑΣ» για πέντε (5) μήνες μέχρι τις 18-10-2016.

Η παρούσα απόφαση έλαβε α/α 342/2016.

**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ  
ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ**

**ΠΕΤΡΟΒΙΤΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ**

**ΤΑ ΜΕΛΗ  
ΙΩΣΗΦΙΔΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ  
ΜΠΟΥΤΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ  
ΧΕΙΡΑΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ  
ΙΜΠΡΑΗΜ ΑΧΜΕΤ  
ΚΙΝΑΤΖΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ  
ΚΑΡΑΛΙΔΗΣ ΦΩΤΙΟΣ  
ΤΣΑΛΔΑΡΙΔΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ  
ΛΑΣΚΑΡΙΔΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ**