

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Του Πρακτικού αριθ. 22/2016 Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας ΑΜΘ.

Αριθ. Απόφασης 414/2016

ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Εισήγηση για την έγκριση χορήγησης 3^{ης} παράτασης προθεσμίας περαίωσης εργασιών του έργου: «Συντήρηση οδικού δικτύου αρμοδιότητας Ανατολικής Μακεδονίας-Θράκης» υποέργο: «Συντήρηση επαρχιακού οδικού δικτύου μεταξύ των ποταμών Άρδα και Ερυθροποτάμου» αναδόχου «ΜΙΝΤΣΟΥΔΗΣ ΑΓΟΡΑΣΤΗΣ».

Στην Καβάλα σήμερα στις **2 Ιουνίου 2016** ημέρα **Πέμπτη** και ώρα **12.00 μ.μ.** στην αίθουσα τηλεδιάσκεψης-γραφείο Αντ/χη Καβάλας, 2ο όροφο, Εθνικής Αντιστάσεως 20, Καταστήματος της Περιφερειακής Ενότητας Καβάλας, συνήλθε σε δημόσια **τακτική** συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης ύστερα από την **Δ.Δ.οικ. 2612/27-5-2016** έγγραφη πρόσκληση του προέδρου αυτής, που επιδόθηκε σε κάθε μέλος χωριστά, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 177 του Ν. 3852/2010.

Παρόντες ήταν: οι κ.κ. 1) **Πέτροβιτς Δημήτριος** Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, 2) **Μπούτος Ιωάννης** μέλος, 3) **Γάκης Χρήστος** (αναπληρωματικό μέλος), 4) **Ιμπραήμ Αχμέτ** μέλος, 5) **Κινατζίδης Κωνσταντίνος** μέλος 6) **Καραλίδης Φώτιος** μέλος, και 7) **Τσαλδαρίδης Αναστάσιος** μέλος 8) **Λασκαρίδης Παντελής** μέλος.

Απόντες ήταν: οι κ.κ : 1) **Ιωσηφίδης Αλέξανδρος** Αντιπρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής 2) **Μποταΐτης Σωτήριος** μέλος, οι οποίοι απουσίαζαν αν και κλήθηκαν νόμιμα.

Καθήκοντα Γραμματέα άσκησε η υπάλληλος της Περιφέρειας ΑΜΘ Νταντή Φωτεινή.

Αφού διαπιστώθηκε απαρτία σε σύνολο εννέα μελών , ήταν παρόντα τα οκτώ μέλη, ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής έθεσε υπόψη των μελών τα θέματα ημερήσιας διάταξης.

ΑΠΟΦΑΣΗ 414: Εισηγούμενη το ενδέκατο θέμα ημερήσιας διάταξης η Δ/ση Τεχνικών Έργων της ΠΕ Έβρου με το υπ' αριθμ. Η-5116/25 -5-2016 έγγραφό της έθεσε υπόψη των μελών της επιτροπής τα εξής:

Σύμφωνα με τις διατάξεις :

1. Του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης»
2. Του Π.Δ 144/2010 «Οργανισμός της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης»
3. Της με αρ. πρωτ. 26/10-1-20111 Απόφαση του Περιφερειάρχη Α.Μ.Θ. «Εξουσιοδότηση υπογραφών στους προϊσταμένους των Δ/σεων».
4. Του Π.Δ 7/2013 «Όργανα που αποφασίζουν ή γνωμοδοτούν και λοιπές σχετικές διατάξεις σε θέματα έργων, μελετών και υπηρεσιών του Ν. 5316/2005 αρμοδιότητας των Περιφερειών».
5. Του Ν. 3669/2008 «Κύρωση της κωδικοποίησης της νομοθεσίας κατασκευής δημοσίων έργων», (ΦΕΚ Α' 116/2008), όπως ισχύει σήμερα.

Και αφού λάβαμε υπόψη :

1. Την με αριθμ 249/2014 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Π.Α.Μ.Θ. με την οποία εγκρίθηκαν οι όροι, τα τεύχη δημοπράτησης και ορίσθηκε η επιτροπή διαγωνισμού.
2. Την υπ' αριθμ. 403/2014 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Π.Α.Μ.Θ. εγκριτικής απόφασης του αποτελέσματος της από 06-05-2014 διενεργηθείσης δημοπρασίας, με την οποία ανατέθηκε η εκτέλεση του ανωτέρω έργου στην ΕΕ ΜΙΝΤΣΟΥΔΗ ΑΓΟΡΑΣΤΗ
3. Την από 25-11-2015 υπογραφείσα Σύμβαση κατασκευής του έργου, σύμφωνα με την οποία η ημερομηνία περαίωσης του έργου είναι η 23-06-2015
4. Την από 18/05/2016 Αίτηση του Αναδόχου του έργου Μιντσούδη Αγοράστη για χορήγηση παράταση εκτέλεσης του έργου μέχρι 28/08/2016.
5. Την με αριθμό 485/2015 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής ΠΑΜΘ με την οποία εγκρίθηκε η χορήγησης παράτασης περαίωσης εργασιών έως 30-09-2015.
6. Την με αριθμό 805/2015 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής ΠΑΜΘ με την οποία εγκρίθηκε η χορήγησης παράτασης περαίωσης εργασιών έως 30-05-2016.
7. Την από 25/05/2016 εισήγηση του Αν Προϊσταμένου Τμήματος Συγκοινωνιακών Έργων ΔΤΕ ΠΕ ΕΒΡΟΥ για χορήγηση ολικής παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου έως 28-08-2016 με τις νόμιμες αναθεωρήσεις.

Και επειδή :

Οι λόγοι για την ανάγκη παράτασης και ευσταθούν και δεν οφείλονται σε υπαιτιότητα του Αναδόχου καθώς οι καιρικές συνθήκες που επικρατούσαν στην περιοχή , κατά τους χειμερινούς μήνες άλλα και τους μήνες της Άνοιξης με ιδιαίτερα χαμηλές θερμοκρασίες , υψηλά ποσοστά υγρασίας, συχνές βροχοπτώσεις μεγάλης έντασης , χιονοπτώσεις συνοδευόμενες με χαμηλές θερμοκρασίες και εμφάνιση φαινομένου ολικού παγετού δεν επέτρεπαν την εκτέλεση εργασιών ασφαλτόστρωσης όπως επίσης και χωματουργικών εργασιών που απαιτούν εκσκαφές και επιχώσεις με υλικά λατομείου τα οποία πρέπει να μην εμφανίζουν ποσοστά υγρασίας προκειμένου να είναι δυνατή η εκτέλεση ασφαλτόστρωσης. Οι εργασίες που απομένουν για την ολοκλήρωση του έργου απαιτούν καλές καιρικές συνθήκες . Οι εργασίες ασφαλτοστρώσεις απαιτούν μηδενικές βροχοπτώσεις , χαμηλή υγρασία και υψηλές θερμοκρασίες . Οι απαιτούμενες αυτές συνθήκες είναι δύσκολο να ισχύσουν στην περιοχή του Βορείου Έβρου, όπου εκτελείται το έργο. Το μόνο χρονικό διάστημα που ικανοποιεί αυτές τις προϋποθέσεις και συνθήκες είναι οι επόμενοι μήνες. Οι εναπομείναντες εργασίες απαιτούν εκσκαφές, άρση των παλιών επιχωμάτων και ανακατασκευή τους με νέα κατάλληλα υλικά. Οι εργασίες αυτές δεν είναι δυνατόν να εκτελεστούν με βροχοπτώσεις καθώς οι σκάφες που θα δημιουργηθούν για την κατασκευή των νέων επιχωμάτων δεν θα είναι δυνατόν να αποστραγγίζουν και θα μετατραπούν σε χώρους συγκεντρώσεις όμβριων υδάτων γεγονός που θα οδηγήσει σε αδυναμία εκτέλεσης οποιαδήποτε εργασίας. Επίσης η εκτέλεση αυτών των εργασιών απαιτεί την δημιουργία παρακάμψεων για την κυκλοφορία των οχημάτων. Οι παρακάμψεις αυτές πρέπει να εφαρμόζονται για το συντομότερο χρονικό διάστημα και να δημιουργούν την μικρότερη όχληση στους οδηγούς. Η κυκλοφορία στις παρακάμψεις θα πρέπει να γίνεται με ασφάλεια και σύμφωνα με όλα όσα ισχύουν στον ΚΟΚ. Κάτι τέτοιο είναι δύσκολο έως αδύνατο να πραγματοποιηθεί κατά τους χειμερινούς μήνες και με τις καιρικές συνθήκες που ισχύουν στην ΠΕ Έβρου, καθώς μια έντονη βροχόπτωση θα καθιστούσε την κυκλοφορία μέσω παρακάμψεων ιδιαίτερως επικίνδυνη αν όχι και αδύνατη σε ορισμένα τμήματα.

Κατόπιν των ανωτέρω, η Υπηρεσία

ΕΙΣΗΓΕΙΤΑΙ

την έγκριση χορήγησης 3ης παράστασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ – ΘΡΑΚΗΣ
Υπόεργο: ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ΠΟΤΑΜΩΝ ΑΡΔΑ ΚΑΙ ΕΡΥΡΘΟΠΟΤΑΜΟΥ, έως τις 28-08-2016.

Η Οικονομική Επιτροπή Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης μετά από διαλογική συζήτηση και έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 176 του Ν. 3852/2010 όπως αντικαταστάθηκαν με το άρθρο 5 του Ν.4071/2012 :

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει την χορήγηση της 3ης παράστασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ – ΘΡΑΚΗΣ
Υποέργο: ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ΠΟΤΑΜΩΝ ΑΡΔΑ ΚΑΙ ΕΡΥΡΘΟΠΟΤΑΜΟΥ, έως τις 28-08-2016.

Η παρούσα απόφαση έλαβε α/α 414 /2016.

**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ**

ΠΕΤΡΟΒΙΤΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

**ΜΠΟΥΤΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΓΑΚΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
ΙΜΠΡΑΗΜ ΑΧΜΕΤ
ΚΙΝΑΤΖΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΚΑΡΑΛΙΔΗΣ ΦΩΤΙΟΣ
ΤΣΑΛΔΑΡΙΣΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
ΛΑΣΚΑΡΙΔΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ**