

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Του Πρακτικού αριθ. 22/2016 Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας ΑΜΘ.

Αριθ. Απόφασης 424/2016

ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Εισηγήση για την έγκριση χορήγησης 2ης παράτασης προθεσμίας περαίωσης εργασιών του έργου: «Συντήρηση εθνικού οδικού δικτύου» αναδόχου «ΑΡΔΑΣ-Χ. ΤΡΥΦΩΝΟΠΟΥΛΟΣ Ο.Ε.»

Στην Καβάλα σήμερα στις **2 Ιουνίου 2016** ημέρα **Πέμπτη** και ώρα **12.00 μ.μ.** στην αίθουσα τηλεδιάσκεψης-γραφείο Αντ/χη Καβάλας, 2ο όροφο, Εθνικής Αντιστάσεως 20, Καταστήματος της Περιφερειακής Ενότητας Καβάλας, συνήλθε σε δημόσια **τακτική** συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης ύστερα από την **Δ.Δ.οικ. 2612/27-5-2016** έγγραφη πρόσκληση του προέδρου αυτής, που επιδόθηκε σε κάθε μέλος χωριστά, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 177 του Ν. 3852/2010.

Παρόντες ήταν: οι κ.κ. 1) **Πέτροβιτς Δημήτριος** Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, 2) **Μπούτος Ιωάννης** μέλος, 3) **Γάκης Χρήστος** (αναπληρωματικό μέλος), 4) **Ιμπραήμ Αχμέτ** μέλος, 5) **Κινατζίδης Κωνσταντίνος** μέλος 6) **Καραλίδης Φώτιος** μέλος, και 7) **Τσαλδαρίδης Αναστάσιος** μέλος 8) **Λασκαρίδης Παντελής** μέλος.

Απόντες ήταν: οι κ.κ : 1) **Ιωσηφίδης Αλέξανδρος** Αντιπρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής 2) **Μποταΐτης Σωτήριος** μέλος, οι οποίοι απουσίαζαν αν και κλήθηκαν νόμιμα.

Καθήκοντα Γραμματέα άσκησε η υπάλληλος της Περιφέρειας ΑΜΘ Νταντή Φωτεινή.

Αφού διαπιστώθηκε απαρτία σε σύνολο εννέα μελών , ήταν παρόντα τα οκτώ μέλη, ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής έθεσε υπόψη των μελών τα θέματα εκτός ημερήσιας διάταξης.

Στη συνέχεια, αποφασίσθηκε Ομόφωνα από τα μέλη της οικονομικής επιτροπής, σύμφωνα με το άρθρο 168 του Ν.3852/2010 η συζήτηση του πρώτου εκτός ημερήσιας διάταξης θέματος.

Αποχώρησε οριστικά από την συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής το μέλος Κωνσταντίνος Κινατζίδης,

ΑΠΟΦΑΣΗ 424: Εισηγούμενη το πρώτο θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης η Δ/ση Τεχνικών Έργων της ΠΕ Έβρου με το υπ' αριθμ. Η-5116 έγγραφό της, έθεσε υπόψη των μελών της επιτροπής τα εξής: Σύμφωνα με τις διατάξεις :

1. Του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης»
2. Του Π.Δ 144/2010 «Οργανισμός της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης»
3. Της με αρ. πρωτ. 26/10-1-20111 Απόφαση του Περιφερειάρχη Α.Μ.Θ. «Εξουσιοδότηση υπογραφών στους προϊσταμένους των Δ/σεων».
4. Του Π.Δ 7/2013 «Όργανα που αποφασίζουν ή γνωμοδοτούν και λοιπές σχετικές διατάξεις σε θέματα έργων, μελετών και υπηρεσιών του Ν. 5316/2005 αρμοδιότητας των Περιφερειών».
5. Του Ν. 3669/2008 «Κύρωση της κωδικοποίησης της νομοθεσίας κατασκευής δημοσίων έργων», (ΦΕΚ Α' 116/2008), όπως ισχύει σήμερα.

Και αφού λάβαμε υπόψη :

1. Την με αριθμό 479/2012 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Π.Α.Μ.Θ. με την οποία εγκρίθηκαν οι όροι, τα τεύχη δημοπράτησης και ορίσθηκε η επιτροπή διαγωνισμού.
2. Την υπ' αριθμ. 482/09-07-2015 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Π.Α.Μ.Θ. εγκριτικής απόφασης του αποτελέσματος του από 18-08-2012 διαγωνισμού , με την οποία ανατέθηκε η εκτέλεση του ανωτέρω έργου στην ΕΕ ΑΡΔΑ – Χ ΤΡΥΦΩΝΟΠΟΥΛΟΣ
3. Την από 03-10-2015 υπογραφείσα Σύμβαση κατασκευής του έργου, σύμφωνα με την οποία η ημερομηνία περαίωσης του έργου έχει η 02-03-2016
4. Την υπ' αριθμ. 237/2016 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Π.Α.Μ.Θ. για την χορήγηση της 1ης Παράτασης περαίωσης των εργασιών του έργου μέχρι 03/06/16
5. Την από 23/05/1016 Αίτηση του Αναδόχου του έργου ΑΡΔΑ – Χ ΤΡΥΦΩΝΟΠΟΥΛΟΣ για χορήγηση 2ης παράτασης εκτέλεσης του μέχρι 31/07/2016.
6. Την από 30/05/2016 εισήγηση του Αν Προϊσταμένου Τμήματος Συγκοινωνιακών Έργων ΔΤΕ ΠΕ ΕΒΡΟΥ για χορήγηση ολικής παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου έως 31/07/2016 με τις νόμιμες αναθεωρήσεις.

Και επειδή :

Οι λόγοι για την ανάγκη της 2ης παράτασης και ευσταθούν και δεν οφείλονται σε υπαιτιότητα του Αναδόχου καθώς στο τελωνείο του Ορμενίου η έκταση των φθορών που χρήζουν αποκατάστασης είναι πολύ μεγαλύτερη από αυτή που είχε προβλεφτεί στη μελέτη, καθώς αυτή είχε συνταχθεί προ τεσσάρων ετών και από τότε δεν έχει γίνει καμία επέμβαση. Προκειμένου να εξαλειφτούν οριστικά, όλα τα προβλήματα αλλά και να αποκλειστεί ο κίνδυνος επανεμφάνισής τους, απαιτείται μεγαλύτερη επέμβαση με εκσκαφές σε βάθος τουλάχιστον 80 εκ και όχι μόνο φρεζάρισμα 4εκ που προβλεπόταν στη μελέτη. Επειδή οι ανωτέρω εργασίες είναι απρόβλεπτες καθώς δεν γνωρίζουμε τα προβλήματα που θα συναντήσουμε, προϋποθέτουν καλές καιρικές συνθήκες τουλάχιστον 45 ημερών. Επίσης δεν είναι δυνατή η παρατεταμένη σε διάρκεια εκτροπή της κυκλοφορίας των οχημάτων στο τελωνείο, πριν και μετά από τις εορτές του Πάσχα. Για τους παραπάνω λόγους οι εργασίες δεν ήταν δυνατό να ξεκινήσουν μέχρι σήμερα.

Κατόπιν των ανωτέρω η Υπηρεσία

ΕΙΣΗΓΕΙΤΑΙ

Την έγκριση χορήγησης της 2ης παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου « ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΘΝΙΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ » μέχρι 31/07/2016.

Η Οικονομική Επιτροπή Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης μετά από διαλογική συζήτηση και έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 176 του Ν. 3852/2010 όπως αντικαταστάθηκαν με το άρθρο 5 του Ν.4071/2012:

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει την χορήγηση της 2ης παράστασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου « ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΘΝΙΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ » μέχρι 31/07/2016.

Η παρούσα απόφαση έλαβε α/α 424/2016.

**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ**

ΠΕΤΡΟΒΙΤΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

**ΜΠΟΥΤΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΓΑΚΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
ΙΜΠΡΑΗΜ ΑΧΜΕΤ
ΚΙΝΑΤΖΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΚΑΡΑΛΙΔΗΣ ΦΩΤΙΟΣ
ΤΣΑΛΔΑΡΙΣΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
ΛΑΣΚΑΡΙΔΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ**