

**Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α**

Του Πρακτικού αριθ. 25/2016 Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας ΑΜΘ.

**Αριθ. Απόφασης 485/2016**

**ΠΕΡΙΛΗΨΗ:** Εισήγηση για την έγκριση χορήγησης 3<sup>ης</sup> παράτασης προθεσμίας περαίωσης εργασιών του έργου: «Συντήρηση – αποκατάσταση αναχωμάτων π. Ερυθροποτάμου» αναδόχου «ΧΑΤΖΙΟΓΛΟΥ ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ».

Στην Κομοτηνή σήμερα στις **23 Ιουνίου 2016** ημέρα **Πέμπτη** και ώρα **12:00 μ.μ.** στην αίθουσα συνεδριάσεων του Καταστήματος της Περιφερειακής Ενότητας Ροδόπης, 1ος όροφος, Λ. Δημοκρατίας 1, Κομοτηνή, συνήλθε σε δημόσια **τακτική** συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης ύστερα από την **Δ.Δ.οικ. 3034/17-6-2016** έγγραφη πρόσκληση του προέδρου αυτής, που επιδόθηκε σε κάθε μέλος χωριστά, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 177 του Ν. 3852/2010.

**Παρόντες** ήταν: οι κ.κ. 1) **Πέτροβιτς Δημήτριος** Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, 2) **Ιωσηφίδης Αλέξανδρος** Αντιπρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, 3) **Μπούτος Ιωάννης** μέλος, 4) **Μποταΐτης Σωτήριος** μέλος, 5) **Ιμπραήμ Αχμέτ** μέλος, 6) **Κινατζίδης Κωνσταντίνος** μέλος, 7) **Καραλίδης Φώτιος** μέλος, 8) **Τσαλδαρίδης Αναστάσιος** μέλος και 9) **Λασκαρίδης Παντελής** μέλος.  
Καθήκοντα Γραμματέα άσκησε η υπάλληλος της Περιφέρειας ΑΜΘ Γκουτζέρη Αγγελική.

Αφού διαπιστώθηκε απαρτία σε σύνολο εννέα μελών, ήταν παρόντα και τα εννέα μέλη, ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής έθεσε υπόψη των μελών τα θέματα ημερήσιας διάταξης.

Αποχώρησαν μόνιμα από την συνεδρίαση τα μέλη της οικονομικής επιτροπής Αλέξανδρος Ιωσηφίδης και Σωτήριος Μποταΐτης.

**ΑΠΟΦΑΣΗ 485:** Εισηγούμενη το δέκατο πέμπτο θέμα ημερήσιας διάταξης η Δ/ση Τεχνικών Έργων της ΠΕ Έβρου με το υπ' αριθμ. Η-5534/16-6-2016 έγγραφό της έθεσε υπόψη των μελών της επιτροπής τα εξής:

Η Αναπληρώτρια Προϊσταμένη της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Έβρου, Μαυράκη Χριστίνα, Πολιτικός Μηχανικός με Α' β, έχοντας υπόψη :

1. Τις διατάξεις του **Ν.3669/08** «Κύρωση της Κωδικοποίησης της νομοθεσίας κατασκευής δημοσίων έργων» (Κ.Δ.Ε.) όπως τροποποιήθηκε, συμπληρώθηκε και ισχύει κατά τη Διακήρυξη του έργου.
2. Την με αριθμ. **761/08-10-2015** απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας ΑΜΘ. εγκριτικής απόφασης του αποτελέσματος της από **25-09-2015** διενεργηθείσας διαδικασίας διαπραγμάτευσης, με την οποία ανατέθηκε η εκτέλεση του έργου στην εργοληπτική επιχείρηση **ΧΑΤΖΙΟΓΛΟΥ ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ**
3. Την υπ' αριθμ. πρωτ. **Η-10881/27-11-2015** Σύμβαση κατασκευής του έργου ύψους **615.000,00€** Ευρώ (με ΦΠΑ) και το εγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα έως **26-02-2016**.
4. Την με αρ.**140/25-02-2016** απόφαση της Ο.Ε. έγκρισης χορήγησης της **1<sup>ης</sup> Παράτασης** του έργου και το εγκεκριμένο 1<sup>ο</sup> τροποποιημένο χρονοδιάγραμμα έως **26-04-2016**.
5. Την με αρ.πρωτ.**Η-3524/14-04-2016** απόφαση της Προϊσταμένης της Δ/σης Τ.Ε. της Π.Ε. Έβρου έγκρισης χορήγησης της **2<sup>ης</sup> Παράτασης** του έργου και το εγκεκριμένο 2<sup>ο</sup> τροποποιημένο χρονοδιάγραμμα έως **26-06-2016**.
6. Την με αριθμ.πρωτ. **Η-5534/ 13-06-2016** αίτηση του αναδόχου.
7. Το γεγονός ότι οι συχνές βροχοπτώσεις κατά την περίοδο της Άνοιξης και μέχρι προσφάτως επέφεραν καθυστερήσεις στην εκτέλεση των εργασιών του έργου.
8. Το γεγονός ότι υπολείπονται νέες εργασίες που έχουν καταστεί απαραίτητες με τον 1<sup>ο</sup> ΑΠΕ του έργου, αλλά απαιτείται χρόνος όχι μόνο κατασκευής τους αλλά και αναμονής για την έντευξη εκτέλεση τους, σύμφωνα με τις ισχύουσες τεχνικές προδιαγραφές

Μετά τα παραπάνω η Υπηρεσία

ΕΙΣΗΓΕΙΤΑΙ

Την έγκριση της 3<sup>ης</sup> παράτασης περαίωσης εργασιών έως 10-08-2016, του έργου «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ-ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΝΑΧΩΜΑΤΩΝ π.ΕΡΥΘΡΟΠΟΤΑΜΟΥ» της αναδόχου εργοληπτικής επιχείρησης ΧΑΤΖΙΟΓΛΟΥ ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ συνολικής δαπάνης 615.000,00 € με Φ.Π.Α με αναθεώρηση. Η παραπάνω παράταση δεν θα επιβαρύνει το συνολικό κόστος δαπάνης πλην των νομίμων αναθεωρήσεων.

Η Οικονομική Επιτροπή Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης μετά από διαλογική συζήτηση και έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 176 του Ν. 3852/2010 όπως αντικαταστάθηκαν με το άρθρο 5 του Ν.4071/2012 :

**ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ**

Εγκρίνει την χορήγηση 3ης παράτασης περαίωσης εργασιών έως 10-09-2016, του έργου «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ-ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΝΑΧΩΜΑΤΩΝ π.ΕΡΥΘΡΟΠΟΤΑΜΟΥ» της αναδόχου εργοληπτικής επιχείρησης ΧΑΤΖΙΟΓΛΟΥ ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ συνολικής δαπάνης 615.000,00 € με Φ.Π.Α με αναθεώρηση. Η παραπάνω παράταση δεν θα επιβαρύνει το συνολικό κόστος δαπάνης πλην των νομίμων αναθεωρήσεων.

Η παρούσα απόφαση έλαβε α/α 485/2016.

**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ  
ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ**

**ΠΕΤΡΟΒΙΤΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ**

**ΤΑ ΜΕΛΗ**

**ΙΩΣΗΦΙΔΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ  
ΜΠΟΥΤΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ  
ΜΠΟΤΑΪΤΗΣ ΣΩΤΗΡΗΣ  
ΙΜΠΡΑΗΜ ΑΧΜΕΤ  
ΚΙΝΑΤΖΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ  
ΚΑΡΑΛΙΔΗΣ ΦΩΤΙΟΣ  
ΤΣΑΛΔΑΡΙΔΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ  
ΛΑΣΚΑΡΙΔΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ**