

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Του Πρακτικού αριθ. 27/2016 Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας ΑΜΘ.

Αριθ. Απόφασης 507/2016

ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Εισηγήση για την έγκριση χορήγησης 4^{ης} παράτασης της προθεσμίας περαίωσης εργασιών του υποέργου: «Διευθέτηση χειμάρρων Εχίνου» της πράξης «Διευθέτηση χειμάρρων Εχίνου» αναδόχου «ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟΥΛΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ».

Στην Κομοτηνή σήμερα στις **8 Ιουλίου 2016** ημέρα **Παρασκευή** και ώρα **12:00 μ.μ.** στην αίθουσα συνεδριάσεων του Καταστήματος της Περιφερειακής Ενότητας Ροδόπης, 1ος όροφος, Λ. Δημοκρατίας 1, συνήλθε σε δημόσια **τακτική** συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης ύστερα από την **Δ.Δ.οικ. 3302/4-7-2016** έγγραφη πρόσκληση του προέδρου αυτής, που επιδόθηκε σε κάθε μέλος χωριστά, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 177 του Ν. 3852/2010.

Παρόντες ήταν: οι κ.κ. 1) **Ιωσηφίδης Αλέξανδρος** Προεδρεύων Αντιπρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, 2) **Μπούτος Ιωάννης** μέλος, 3) **Μποταΐτης Σωτήριος** μέλος, 4) **Ιμπραήμ Αχμέτ** μέλος, 5) **Κινατζίδης Κωνσταντίνος** μέλος, 6) **Καραλίδης Φώτιος** μέλος, 7) **Τσαλδαρίδης Αναστάσιος** μέλος και 8) **Λασκαρίδης Παντελής** μέλος.

Απόντες ήταν ο κ.: 1) **Πέτροβιτς Δημήτριος** Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, ο οποίος απουσίαζε για υπηρεσιακούς λόγους.

Καθήκοντα Γραμματέα άσκησε η υπάλληλος της Περιφέρειας ΑΜΘ Γκουτζέρη Αγγελική.

Αφού διαπιστώθηκε απαρτία σε σύνολο εννέα μελών, ήταν παρόντα μόνο τα οχτώ μέλη, ο Προεδρεύων Αντιπρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής έθεσε υπόψη των μελών τα θέματα ημερήσιας διάταξης.

ΑΠΟΦΑΣΗ 507: Εισηγούμενη το δέκατο πέμπτο θέμα ημερήσιας διάταξης η Δ/ση Τεχνικών Έργων της ΠΕ Ξάνθης με το υπ' αριθμ. 83529/Ξ-ΔΤΕ-2732/30-6-2016 έγγραφό της έθεσε υπόψη των μελών της επιτροπής την από 29-6-2016 εισήγηση της Υπηρεσίας, η οποία ανέφερε τα εξής:

Α. ΙΣΤΟΡΙΚΟ

1. Το Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» και ειδικότερα το άρθρο 176 που αφορά τις αρμοδιότητες της Οικονομικής Επιτροπής.

2. Το Π.Δ. 144/2010 : Οργανισμός της Π. Α.Μ.Θ.

3. Το Ν. 3669/2008 «Κύρωση της κωδικοποίησης της Νομοθεσίας Κατασκευής Δημοσίων Έργων» και ειδικότερα το άρθρο 48, καθώς και την Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων του έργου του θέματος.

4. Το Ν. 4070/2012 «Ρυθμίσεις Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών, Μεταφορών, Δημοσίων Έργων κι άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 82 Α/10-04-2012).

5. Το Ν. 4071/2012 «Ρυθμίσεις για την τοπική ανάπτυξη, την αυτοδιοίκηση και την αποκεντρωμένη διοίκηση Ενσωμάτωση Οδηγίας 2009/50/ΕΚ».

6. Το Π.Δ. 7/2013 (ΦΕΚ 26 Α /31-01-2013).

7. Τον Ν.4281/2014, «Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της Ελληνικής Οικονομίας, οργανωτικά θέματα Υπουργείου Οικονομικών και άλλες διατάξεις», όπως ισχύει.

8. Το έργο χρηματοδοτείται από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Μακεδονίας – Θράκης 2007-2013» με συγχρηματοδότηση από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης ΕΤΠΑ Κωδικός Πράξης ΣΑ: 2013ΕΠ03180000 μετά την αριθ. 610/31-01-2013 απόφαση του Περιφερειάρχη Α.Μ.Θ., με την οποία εντάχθηκε το έργο «ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΗ ΧΕΙΜΑΡΡΩΝ ΕΧΙΝΟΥ» συνολικής δαπάνης 2.800.000,00€ στο Ε.Π. «ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ – ΘΡΑΚΗΣ 2007-2013».
9. Τα συμβατικά τεύχη της εργολαβίας, εγκρίθηκαν με την αριθ. πρωτ. 96136/Ξ-ΔΤΕ-54267/30-10-2012 απόφαση της Δ/σης Τεχνικών Έργων Π. Ε. Ξάνθης, με ποσό προϋπολογισμού 2.800.000,00€ με Φ.Π.Α.
10. Με την αριθ. 507/04-07-2013 (Πρακτικό αριθ. 24/2013) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης, εγκρίθηκε το πρακτικό διαγωνισμού του έργου, που διενεργήθηκε στις 23-04-2013.
11. Με την 20/11/20-09-2013 (Πρακτικό αριθ. 11/20-09-2013) απόφαση της Ειδικής Επιτροπής του άρθρου 7 του Ν. 2839/2000 (πρώην άρθρου 18 του Ν. 2218/94) με την οποία έγινε δεκτή η με α.π. 45/02-08-2013 προσφυγή της ατομικής εργοληπτικής επιχείρησης με την επωνυμία «ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟΥΛΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ» κατά της υπ' αρ. 507/04-07-2013 (Πρακτικό αριθ. 24/2013) απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Α.Μ.- Θ.
12. Με την αριθ. 955/28-11-2013 (Πρακτικό αριθ. 24/2013) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης, εγκρίθηκε η ανάδειξη αναδόχου μετά την απόφαση της Ειδικής Επιτροπής του άρθρου 7 του Ν. 2839/2000 και ανατέθηκε το έργο στην ατομική εργοληπτική επιχείρηση με την επωνυμία «ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟΥΛΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ», με μέση έκπτωση 42,64% επί των τιμών του τιμολογίου της μελέτης.
13. Η Σύμβαση υπογράφηκε την 27η Φεβρουαρίου 2014, για το ποσό των 1.606.147,39 € (με Φ.Π.Α. 23%), ήτοι 1.305.810,89€ για εργασίες και 300.336,50€ για το Φ.Π.Α.
14. Ο χρόνος περαίωσης του έργου, είναι 365 ημερολογιακές ημέρες από την υπογραφή της Σύμβασης, ήτοι περαίωση έως την 27-02-2015.
15. Με την από 25-11-2014 αίτησή του ο ανάδοχος ζητά παράταση συνολικής προθεσμίας περαίωσης των εργασιών κατά 185 ημέρες, δηλαδή έως τις 31-08-2015.
16. Με το αριθ. πρωτ. 153/29-01-2015 έγγραφο της η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Ε.Π. Περιφέρειας Α.Μ.-Θ. γνωμοδότησε θετικά για την παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου μέχρι τις 26-06-2015.
17. Με την αριθ. 126/27-02-2015 (Πρακτικό αριθ. 8/2015) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής ΠΑΜΘ εγκρίθηκε η χορήγηση παράτασης της προθεσμίας περαίωσης του έργου μέχρι τις 26-06-2015.
18. Με την από 26-05-2015 αίτησή του ο ανάδοχος ζητά παράταση συνολικής προθεσμίας περαίωσης των εργασιών κατά 127 ημέρες, δηλαδή έως τις 31-10-2015.
19. Με το αριθ. πρωτ. 3723/22-06-2015 έγγραφο της η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Ε.Π. Περιφέρειας Α.Μ.-Θ. γνωμοδότησε θετικά για την παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου μέχρι τις 31-10-2015.
20. Με την αριθ. 476/09-07-2015 (Πρακτικό αριθ. 28/2015) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής ΠΑΜΘ εγκρίθηκε η χορήγηση παράτασης της προθεσμίας περαίωσης του έργου μέχρι τις 31-10-2015.
21. Με την από 09-09-2015 αίτησή του ο ανάδοχος ζητά παράταση συνολικής προθεσμίας περαίωσης των εργασιών κατά 243 ημέρες, δηλαδή έως τις 30-06-2016.
22. Με το αριθ. πρωτ. 5509/25-09-2015 έγγραφο της η Ειδική Υπηρεσία Διαχείριση Ε.Π. Περιφέρειας Α.Μ.-Θ. γνωμοδότησε θετικά για παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου μέχρι τις 21-11-2015, με την επισήμανση ότι η λήξη επιλεξιμότητας δαπανών του προγράμματος είναι στις 31-12-2015.
23. Με την αριθ. 831/05-11-2015 (Πρακτικό αριθ. 42/2015) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής ΠΑΜΘ εγκρίθηκε η χορήγηση παράτασης της προθεσμίας περαίωσης του έργου μέχρι τις 30-06-2016.
24. Με την από 26-05-2016 αίτησή του ο ανάδοχος ζητά παράταση συνολικής προθεσμίας περαίωσης των εργασιών κατά εκατόν είκοσι τρεις (123) ημέρες, δηλαδή έως τις 31 -10 -2016.
25. Με το αριθ. πρωτ. 2508/28-06-2016 έγγραφο της η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Ε.Π. Περιφέρειας Α.Μ.-Θ., γνωμοδότησε θετικά για την παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου μέχρι τις 31-10-2016.

Β. ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ

Με την από 26-05-2016 αίτησή του ο ανάδοχος ζητά παράταση συνολικής προθεσμίας περαίωσης των εργασιών κατά εκατόν είκοσι τρεις (123) ημέρες, δηλαδή έως τις 31 -10 -2016, επικαλούμενος τους παρακάτω λόγους:

«Πέραν των δυσμενών καιρικών συνθηκών της παρελθούσας χειμερινής περιόδου, όπου ουσιαστικά λόγω της φύσης του έργου εκτελέστηκαν περιορισμένες εργασίες εντός κοίτης, στις 16-

17/01/2016 έλαβε χώρα πλημμυρικό φαινόμενο στην περιοχή, με αποτέλεσμα την πρόκληση βλαβών κατά μήκος της βάσης έδρασης της λιθοδομής, επειδή αυτή βρίσκεται στην εξωτερική παρειά της ροής.

Στη συνέχεια ακολούθησε η σύσταση και η αυτοψία της επιτροπής διαπίστωσης βλαβών αλλά και αυτοψία του μελετητή, από τον οποίο ζητήθηκαν τεχνικές συμβουλές και προτάσεις για την αντιμετώπιση της διαμορφωθείσας κατάστασης αλλά και παρόμοιων φαινομένων στο μέλλον, προκειμένου να καταστεί δυνατή η σύνταξη του σχετικού πρωτοκόλλου διαπίστωσης των βλαβών.

Η ανωτέρω διαδικασία ολοκληρώθηκε με την από 20/05/2016 απόφαση της Δ/σης Τ.Ε. Π.Ε. Ξάνθης έγκρισης πρωτοκόλλου διαπίστωσης βλαβών, με αποτέλεσμα να μην είναι δυνατή από 17/01/2016, η εκτέλεση εργασιών αποκατάστασης, καθώς έπρεπε να οριστικοποιηθούν οι ενέργειες παρέμβασης – ενίσχυσης στα τμήματα που παρουσιάστηκαν οι βλάβες.

Επίσης, θα πρέπει να αναφερθεί, πως στο χρονικό διάστημα αυτό, δεν είναι δυνατή, ούτε η ολοκλήρωση της διαδικασίας έγκρισης του 2ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών, ο οποίος συντάχθηκε από την υπηρεσία προκειμένου να συμπεριλάβει τις απαραίτητες αυξομειώσεις ποσοτήτων των εργασιών, εξαιτίας της πολύμηνης πανελλαδικής αποχής των Μηχανικών από την σύγκληση Τεχνικών Συμβουλίων.

Με την προϋπόθεση συνεπώς της ομαλής χρηματοδότησης του έργου, αλλά και εκτιμώντας τον χρόνο που απαιτείται για την ολοκλήρωση των εργασιών, παρακαλώ για την χορήγηση παράτασης προθεσμίας "με αναθεώρηση" του έργου εκατόν είκοσι τριών (123) ημερών, ήτοι μέχρι 31/10/2016, σύμφωνα με την διάταξη του άρθρου 48 εδαφίου α της παραγράφου 8 του Ν. 3669/2008, καθώς, οι μέχρι σήμερα καθυστερήσεις στην εκτέλεση των εργασιών δεν οφείλονται σε αποκλειστική υπαιτιότητα του Αναδόχου».

Γ. ΑΠΟΨΗ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΟΥΣΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

Η άποψη της Δ/νουσας Υπηρεσίας επί των ανωτέρω είναι η παρακάτω:

Πράγματι, η σφοδρή βροχόπτωση της 16ης και 17ης Ιανουαρίου 2016 προκάλεσε σημαντικές ζημιές και βλάβες στο υπό κατασκευή έργο, με αποτέλεσμα την υποβολή από τον ανάδοχο Δήλωσης βλαβών από ανωτέρα βία. Στη συνέχεια συστάθηκε η Επιτροπή Διαπίστωσης Βλαβών, η οποία αφού ζήτησε και έλαβε την έγγραφη γνωμοδότηση του μελετητή του έργου, προχώρησε στην σύνταξη και ολοκλήρωση του πρωτοκόλλου διαπίστωσης βλαβών από ανωτέρα βία. Το εν λόγω πρωτόκολλο, το οποίο υποβλήθηκε από την Επιτροπή στις 18 Μαΐου 2016 εγκρίθηκε με την αριθ. πρωτ. 62673/Ξ-ΔΤΕ-2044/20-05-2016 απόφαση της Προϊσταμένης Αρχής, (το πρωτόκολλο διαπίστωσης βλαβών καθώς και η απόφαση έγκρισης του, είναι συνημμένα της παρούσας εισήγησης).

Ο ανάδοχος προκειμένου να προβεί στην αποκατάσταση των ζημιών και βλαβών του έργου, έπρεπε να περιμένει την σύνταξη και έγκριση του πρωτοκόλλου διαπίστωσης βλαβών.

Επιπλέον, εξαιτίας της πολύμηνης πανελλαδικής αποχής των μηχανικών από συμβούλια και επιτροπές, δεν συνεδρίασε το Τεχνικό Συμβούλιο Δημοσίων Έργων, με αποτέλεσμα την αδυναμία έγκρισης Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών, ο οποίος περιλαμβάνει διαχείριση επί έλασσον για εργασίες που προέκυψαν και είναι απαραίτητες για την καλή και έντεχνη κατασκευή του έργου, καθώς και την δαπάνη αποκατάστασης των ζημιών λόγω ανωτέρας βίας.

Κατόπιν των ανωτέρω, η Υπηρεσία

ΕΙΣΗΓΕΙΤΑΙ

Την έγκριση χορήγησης 4ης παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών, χωρίς υπαιτιότητα του αναδόχου, για το έργο «ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΗ ΧΕΙΜΑΡΡΩΝ ΕΧΙΝΟΥ», κατά (123) ημερολογιακές ημέρες, ήτοι μέχρι 31-10-2016.

Η Οικονομική Επιτροπή Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης μετά από διαλογική συζήτηση και έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 176 του Ν. 3852/2010 όπως αντικαταστάθηκαν με το άρθρο 5 του Ν.4071/2012 :

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

(Με ψήφους 7 υπέρ και 1 κατά)

Εγκρίνει την χορήγηση 4ης παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών, χωρίς υπαιτιότητα του αναδόχου, για το έργο «ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΗ ΧΕΙΜΑΡΡΩΝ ΕΧΙΝΟΥ», κατά (123) ημερολογιακές ημέρες, ήτοι μέχρι 31-10-2016.

Μειοψήφησε το μέλος της οικονομικής επιτροπής Αναστάσιος Τσαλδαρίδης ψηφίζοντας κατά λόγω της τέταρτης παράτασης του έργου.

Η παρούσα απόφαση έλαβε α/α 507/2016.

**Ο ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ
ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ**

ΙΩΣΗΦΙΔΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

**ΜΠΟΥΤΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΜΠΟΤΑΪΤΗΣ ΣΩΤΗΡΗΣ
ΙΜΠΡΑΗΜ ΑΧΜΕΤ
ΚΙΝΑΤΖΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΚΑΡΑΛΙΔΗΣ ΦΩΤΙΟΣ
ΤΣΑΛΔΑΡΙΔΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
ΛΑΣΚΑΡΙΔΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ**