

**Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α**

Του Πρακτικού αριθ. 35/2016 Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας ΑΜΘ.

**Αριθ. Απόφασης 655/2016**

**ΠΕΡΙΛΗΨΗ:** Εισήγηση για την έγκριση χορήγησης 4<sup>ης</sup> παράτασης προθεσμίας περαίωσης εργασιών του έργου: «Συντήρηση εθνικού οδικού δικτύου», αναδόχου «ΑΡΔΑΣ-Χ. ΤΡΥΦΩΝΟΠΟΥΛΟΣ Ο.Ε.».

Στην Κομοτηνή σήμερα στις **8 Σεπτεμβρίου 2016** ημέρα **Πέμπτη** και ώρα **13.00 μ.μ.** στην αίθουσα συνεδριάσεων του Καταστήματος της Περιφερειακής Ενότητας Ροδόπης, 1<sup>ος</sup> όροφος, Λ. Δημοκρατίας 1, συνήλθε σε δημόσια **τακτική** συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης ύστερα από την **Δ.Δ.οικ. 4332/2-9-2016** έγγραφη πρόσκληση του προέδρου αυτής, που επιδόθηκε σε κάθε μέλος χωριστά, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 177 του Ν. 3852/2010.

**Παρόντες** ήταν: οι κ.κ. 1) **Πέτροβιτς Δημήτριος** Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, 2) **Ιωσηφίδης Αλέξανδρος** Αντιπρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, 3) **Μπούτος Ιωάννης** μέλος, 4) **Μποταΐτης Σωτήριος** μέλος, 5) **Ιμπραήμ Αχμέτ** μέλος, 6) **Κινατζίδης Κωνσταντίνος** μέλος, 7) **Καραλίδης Φώτιος** μέλος, 8) **Τσαλδαρίδης Αναστάσιος** μέλος και 9) **Λασκαρίδης Παντελής** μέλος.  
Καθήκοντα Γραμματέα άσκησε η υπάλληλος της Περιφέρειας ΑΜΘ Νταντή Φωτεινή.

Αφού διαπιστώθηκε απαρτία σε σύνολο εννέα μελών , ήταν παρόντα και τα εννέα μέλη, ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής έθεσε υπόψη των μελών τα θέματα εκτός και ημερήσιας διάταξης.

**ΑΠΟΦΑΣΗ 655 :** Εισηγούμενη το δέκατο θέμα ημερήσιας διάταξης η Δ/ση Τεχνικών Έργων της ΠΕ Έβρου. με το υπ' αριθμ. Η-8300/30-8-2016 έγγραφό της έθεσε υπόψη των μελών της επιτροπής τα εξής:

1. Του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης»
2. Του Π.Δ 144/2010 «Οργανισμός της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης»
3. Της με αρ. πρωτ. 26/10-1-20111 Απόφαση του Περιφερειάρχη Α.Μ.Θ. «Εξουσιοδότηση υπογραφών στους προϊσταμένους των Δ/σεων».
4. Του Π.Δ 7/2013 «Όργανα που αποφασίζουν ή γνωμοδοτούν και λοιπές σχετικές διατάξεις σε θέματα έργων, μελετών και υπηρεσιών του Ν. 5316/2005 αρμοδιότητας των Περιφερειών».
5. Του Ν. 3669/2008 «Κύρωση της κωδικοποίησης της νομοθεσίας κατασκευής δημοσίων έργων», (ΦΕΚ Α' 116/2008), όπως ισχύει σήμερα.

Και αφού λάβαμε υπόψη :

1. Την με αριθμό 479/2012 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Π.Α.Μ.Θ. με την οποία εγκρίθηκαν οι όροι, τα τεύχη δημοπράτησης και ορίσθηκε η επιτροπή διαγωνισμού.
2. Την υπ' αριθμ. 482/09-07-2015 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Π.Α.Μ.Θ. εγκριτικής απόφασης του αποτελέσματος του από 18-08-2012 διαγωνισμού , με την οποία ανατέθηκε η εκτέλεση του ανωτέρω έργου στην ΕΕ ΑΡΔΑ – Χ ΤΡΥΦΩΝΟΠΟΥΛΟΣ
3. Την από 03-10-2015 υπογραφείσα Σύμβαση κατασκευής του έργου, σύμφωνα με την οποία η ημερομηνία περαίωσης του έργου έχει η 02-03-2016
4. Την υπ' αριθμ. 237/2016 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Π.Α.Μ.Θ. για χορήγηση παράτασης του χρόνου εκτέλεσης του έργου μέχρι 03/06/2016.
5. Την υπ' αριθμ. Η-4813/2016 Απόφαση της Αν Προϊσταμένης της ΔΤΕ ΠΕ Έβρου για χορήγηση παράτασης του χρόνου εκτέλεσης του έργου μέχρι 30/06/2016.
6. Την υπ' αριθμ. 515/2016 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Π.Α.Μ.Θ. για χορήγηση παράτασης του χρόνου εκτέλεσης του έργου μέχρι 31/08/2016.
7. Την από 24/08/2016 αίτηση του Αναδόχου του έργου.

8. Την από 30/08/2016 εισήγηση του Αν Προϊσταμένου Τμήματος Συγκοινωνιακών Έργων ΔΤΕ ΠΕ ΕΒΡΟΥ για χορήγηση ολικής παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου έως 30/11/2016 με τις νόμιμες αναθεωρήσεις.

Και επειδή :

Οι λόγοι για την ανάγκη της 4ης παράτασης και ευσταθούν και δεν οφείλονται σε υπαιτιότητα του Αναδόχου : γιατί στην συγκεκριμένη περιοχή ( οδικός άξονας Αισύμη Μ Δέρειο) εκτελούνται εργασίες τοποθέτησης οπτικών ινών οπότε για να ξεκινήσουν οι εργασίες της εργολαβίας θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί η τοποθέτηση τους. Επίσης στον χώρο του Τελωνείου Ορμενίου, είναι απαραίτητη από τις Υπηρεσίες του Τελωνείου, η διαμόρφωση του χώρου, των εγκαταστάσεων και του εξοπλισμού του Τελωνείου προκειμένου αυτό να είναι λειτουργικό κατά την εκτέλεση των εργασιών, σύμφωνα με την μελέτη κυκλοφοριακών ρυθμίσεων.

Κατόπιν των ανωτέρω, η Υπηρεσία

ΕΙΣΗΓΕΙΤΑΙ

την έγκριση χορήγησης της 4ης παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου « ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΘΝΙΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ » , μέχρι 30/11/2016.

Η Οικονομική Επιτροπή Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης μετά από διαλογική συζήτηση και έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 176 του Ν. 3852/2010 όπως αντικαταστάθηκαν με το άρθρο 5 του Ν.4071/2012 :

**ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ**

(Με ψήφους 8 υπέρ και 1 λευκό)

Εγκρίνει: την χορήγηση της 4ης παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου « ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΘΝΙΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ » , αναδόχου «ΑΡΔΑΣ-Χ. ΤΡΥΦΩΝΟΠΟΥΛΟΣ Ο.Ε.». μέχρι 30/11/2016.

Μειοψήφισε το μέλος της Οικονομικής Επιτροπής Αναστάσιος Τσαλδαρίδης ψηφίζοντας λευκό λόγω της 4<sup>ης</sup> παράτασης

Η παρούσα απόφαση έλαβε α/α 655 /2016.

**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ  
ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ**

**ΠΕΤΡΟΒΙΤΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ**

**ΤΑ ΜΕΛΗ  
ΙΩΣΗΦΙΔΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ  
ΜΠΟΥΤΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ  
ΜΠΟΤΑΪΤΗΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ  
ΙΜΠΡΑΗΜ ΑΧΜΕΤ  
ΚΙΝΑΤΖΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ  
ΚΑΡΑΛΙΔΗΣ ΦΩΤΙΟΣ  
ΤΣΑΛΔΑΡΙΔΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ  
ΛΑΣΚΑΡΙΔΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ**