

**Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α**

Του Πρακτικού αριθ. 38/2016 Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας ΑΜΘ.

**Αριθ. Απόφασης 712/ 2016**

**ΠΕΡΙΛΗΨΗ:** Εισήγηση για την έγκριση χορήγησης 2<sup>ης</sup> παράτασης προθεσμίας περαίωσης εργασιών του έργου: «Βελτίωση κυκλοφοριακής σύνδεσης στην περιοχή σφαγείων Γενισέας» αναδόχου «ΜΑΚΡΙΔΗΣ Α.Τ.Ε.».

Στην Αλεξανδρούπολη σήμερα στις **29 Σεπτεμβρίου 2016** ημέρα **Πέμπτη** και ώρα **12:00 μ.μ.** στην αίθουσα συνεδριάσεων του Καταστήματος της Περιφερειακής Ενότητας Έβρου, Καραολή και Δημητρίου 40, Αλεξανδρούπολη, συνήλθε σε δημόσια **τακτική** συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης ύστερα από την **Δ.Δ.οικ. 4968/23-9-2016** έγγραφη πρόσκληση του προέδρου αυτής, που επιδόθηκε σε κάθε μέλος χωριστά, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 177 του Ν. 3852/2010.

**Παρόντες** ήταν: οι κ.κ. 1) **Ιωσηφίδης Αλέξανδρος** Προεδρεύων Αντιπρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, 2) **Μπούτος Ιωάννης** μέλος, 3) **Μποταΐτης Σωτήριος** μέλος, 4) **Ιμπραήμ Αχμέτ** μέλος, 5) **Κινατζίδης Κωνσταντίνος** μέλος, 6) **Καραλίδης Φώτιος** μέλος, 7) **Τσαλδαρίδης Αναστάσιος** μέλος και

**Απόντες** ήταν: οι κ.κ. 1) **Πέτροβιτς Δημήτριος** Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, ο οποίος απουσίαζε για υπηρεσιακούς λόγους, 2) **Λασκαρίδης Παντελής** μέλος, ο οποίος απουσίαζε αν και κλήθηκε νόμιμα

Καθήκοντα Γραμματέα άσκησε η υπάλληλος της Περιφέρειας ΑΜΘ Νταντή Φωτεινή.

Αφού διαπιστώθηκε απαρτία σε σύνολο εννέα μελών, ήταν παρόντα τα επτά μέλη, ο Προεδρεύων Αντιπρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής έθεσε υπόψη των μελών τα θέματα εκτός και ημερήσιας διάταξης.

**ΑΠΟΦΑΣΗ 712 :** Εισηγούμενη το όγδοο θέμα ημερήσιας διάταξης η Δ/ση Τεχνικών Έργων της ΠΕ Ξάνθης με το υπ' αριθμ. 11702/ΞΔΤΕ -3962/19-9-2015 έγγραφό της έθεσε υπόψη των μελών της επιτροπής τα εξής:

1. Το Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» και ειδικότερα το άρθρο 176 που αφορά τις αρμοδιότητες της Οικονομικής Επιτροπής.
2. Το Π.Δ. 144/2010 « Οργανισμός της Περιφέρειας Α.Μ.Θ. ».
3. Το Ν. 4071/2012 «Ρυθμίσεις για την τοπική ανάπτυξη, την αυτοδιοίκηση και την αποκεντρωμένη διοίκηση Ενσωμάτωση Οδηγίας 2009/50/ΕΚ».
4. Ο Νόμος 3669/08 "Κύρωση της κωδικοποίησης της νομοθεσίας κατασκευής δημοσίων έργων" (Κ.Δ.Ε.) και ειδικότερα το άρθρο 48, παράγραφο 8 (παράταση).
5. Το έργο εντάχθηκε στο Τεχνικό Πρόγραμμα ΠΑΜΘ – ΠΕ ΞΑΝΘΗΣ έτους 2016 με τον αρθ. απόφαση 33/2016 του Περιφερειακού Συμβουλίου ΠΑΜΘ (ΑΔΑ:ΩΞΥΦ7ΛΒ-ΖΜΟ) με προϋπολογισμό 70.000,00€, με κωδικό έργου: 153607004και χρηματοδοτείτε από το Ταμείο Εθνικής Οδοποιίας.
6. Η μελέτη του έργου με τίτλο: ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΗΣ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΣΦΑΓΕΙΩΝ ΓΕΝΙΣΕΑΣ», συντάχθηκε και ελέγχθηκε από το Τμήμα Συγκοινωνιακών Έργων της Δ.Τ.Ε. Π.Ε. Ξάνθης και περιλαμβάνει Τεχνική Έκθεση, Προϋπολογισμό Μελέτης, Τιμολόγιο Μελέτης, Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων, Σχέδιο Ασφάλειας και Υγείας (Σ.Α.Υ.), Φάκελο Ασφάλειας και Υγείας (Φ.Α.Υ.) και Έντυπο Οικονομικής Προσφοράς.
7. Η Διακήρυξη Δημοπρασίας με ανοικτό διαγωνισμό και το σύστημα υποβολής των προσφορών με επι μέρους ποσοστά έκπτωσης κατά το άρθρο 6 του Ν.3669/2008, συντάχθηκε από την Δ.Τ.Ε.

Π.Ε. Ξάνθης και εγκρίθηκε από την οικονομική επιτροπή της ΠΑΜΘ με την αρ. απόφαση 708/2015 στις 1/10/2015

8. Μειοδότηρια αναδείχτηκε η εργοληπτική επιχείρηση ΜΑΚΡΙΔΗΣ Α.Τ.Ε. με προσφορά ολικής δαπάνης εργασιών με Φ.Π.Α.: εξήντα τρεις χιλιάδες ευρώ (63.000,00 €) και χωρίς Φ.Π.Α: πενήντα μία χιλιάδες διακόσια δέκα εννέα ευρώ και πενήντα ένα λεπτά (51.219,51 €) και με μέση έκπτωση δέκα τοις εκατό (10%) επί των τιμών του τιμολογίου της μελέτης.
9. Η Οικονομική Επιτροπή ΠΑΜΘ με την αριθ. 1006/28-12-2015 απόφαση της ενέκρινε το Πρακτικό της δημοπρασίας
10. Η Σύμβαση του έργου υπογράφηκε την 24/02/2016 για ποσό 63.000,00 € με Φ.Π.Α.( 23%), ήτοι 51.219,51 € για εργασίες και 11780.49€ για Φ.Π.Α.
11. Η συμβατική προθεσμία περαίωσης του έργου σύμφωνα με το άρθρο 7 της Ε.Σ.Υ. είναι 180 ημερολογιακές ημέρες , ήτοι μέχρι την 21-08-2016.
12. Η αριθ. 100039/ Ξ-ΔΤΕ- 3321/19 / 8/ 2016 απόφαση έγκριση παράτασης του έργου κατά 40 μέρες μέχρι τις 30 – 9 – 2016.
13. Το από 29-7-2016 Πρακτικό Νο2 του Τεχνικού Συμβουλίου Δημοσίων Έργων (Θέμα 7ο, αρ. πρωτ. 24/28-07-2016) της ΠΕ Ξάνθης το οποίο γνωμοδότησε υπέρ της έγκρισης α) του 1ου Α.Π.Ε. του έργου «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΗΣ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΣΦΑΓΕΙΩΝ ΓΕΝΙΣΕΑΣ» β) σύναψης σύμβασης εκτέλεσης συμπληρωμα-τικών εργασιών του παραπάνω έργου με τον ίδιο ανάδοχο και τους ίδιους όρους της αρχικής σύμβασης, δαπάνης 23273,61 € χωρίς αναθεώρηση και ΦΠΑ.
14. Την Αριθ. 161/19-8-2016 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου ΑΜΘ (έγκριση 3ης τροποποίησης ετήσιου προγράμματος δράσης της περιφέρειας ΑΜΘ ) με την οποία εγκρίθηκε η αύξηση της πίστωσης του έργου του θέματος για το έτος 2016 από 63.000,00 € σε 92.512,20 €

#### Β. ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ

Με την από 13-9-2016 αίτησή η ανάδοχος εταιρεία ΜΑΚΡΙΔΗΣ ΑΤΕ αιτείται τη χορήγηση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΗΣ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΣΦΑΓΕΙΩΝ ΓΕΝΙΣΕΑΣ», κατά τρεις (3) μήνες λόγω των συμπληρωματικών εργασιών που απαιτούνται για την ολοκλήρωση του έργου.

#### Γ. ΑΠΟΨΗ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

Κατά την κατασκευή του έργου «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΗΣ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΣΦΑΓΕΙΩΝ ΓΕΝΙΣΕΑΣ» λόγω των παρατεταμένων βροχοπτώσεων τους μήνες Μάρτιο ( 4,9,10,12,23,24,25,26 & 27), Απρίλιο (9,11,12, 20,26,29), Μάιο (2,3,4,5,6,11,13, 17,18,20,21,24 & 26) παρασύρθηκε ιλύς από τα όμορα αγροτεμάχια με αποτέλεσμα την καταστροφή την επίχωσης του δρόμου του αναδασμού έτσι ώστε να μην είναι δυνατή η πρόσβαση των βαρέων μηχανημάτων στο πεδίο του έργου λόγω του φαινομένου της «ζύμωσης του εδάφους». Για να αντιμετωπιστεί το παραπάνω πρόβλημα έγινε εκσκαφή απομάκρυνση και αντικατάσταση του υλικού της σκάφης της οδού με υγιή δάνεια κατηγορίας Ε1 & Ε4 σε διάφορα σημεία. Προκειμένου να προστατευθεί αποτελεσματικά η υπό βελτίωση αγροτική οδός από τις βροχοπτώσεις είναι απαραίτητο να γίνουν οι εξής συμπληρωματικές εργασίες :

Α) να ανυψωθεί η τελική στάθμη της ασφαλτόστρωσης με παράλληλη εξυγίανση της σκάφης της οδού με χρήση επιπλέον δανείων κατηγορίας Ε1 & Ε4 και την κατασκευή υπόβασης συμπυκνωμένου πάχους 10 εκ.

Β) να κατασκευαστούν δύο σωληνωτά τεχνικά με τσιμεντοσωλήνες D600 χλστ ώστε να βελτιωθεί η απορροή των όμβριων υδάτων

Κατόπιν εισηγήσεως του Τ.Σ.Ε. της Υπηρεσίας μας , το Τεχνικό Συμβούλιο Δημοσίων Έργων της ΠΕ Ξάνθης γνωμοδότησε υπέρ της έγκρισης σύναψης σύμβασης εκτέλεσης των παραπάνω συμπληρωματικών εργασιών του έργου με τον ίδιο ανάδοχο και τους ίδιους όρους της αρχικής σύμβασης, δαπάνης 23.273,61 € χωρίς αναθεώρηση και ΦΠΑ.

Με την Αριθ. 161/19-8-2016 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου ΑΜΘ (έγκριση 3ης τροποποίησης ετήσιου προγράμματος δράσης της περιφέρειας ΑΜΘ ) εγκρίθηκε η αύξηση της πίστωσης του έργου του θέματος για το έτος 2016 από 63.000,00 € σε 92.512,20 €

Επειδή οι συμπληρωματικές εργασίες, θα πρέπει να εγκριθούν από την οικονομική επιτροπή της Περιφέρειας ΑΜΘ και προηγούνται χρονικά από τις εργασίες της αρχικής σύμβασης δεν κατέστη δυνατή η υλοποίηση των εργασιών της αρχικής σύμβασης και επομένως απαιτείται πρόσθετο χρονικό διάστημα για την πραγματοποίηση όλων των εργασιών.

Κατόπιν των ανωτέρω, η Υπηρεσία

**ΕΙΣΗΓΕΙΤΑΙ**

την χορήγηση γενικής παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΗΣ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΣΦΑΓΕΙΩΝ ΓΕΝΙΣΕΑΣ» αναδόχου εταιρίας ΜΑΚΡΙΔΗΣ ΑΤΕ κατά ενενήντα μία (91) ημέρες, μέχρι τις 30 – 12 – 2016.

Η Οικονομική Επιτροπή Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης μετά από διαλογική συζήτηση και έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 176 του Ν. 3852/2010 όπως αντικαταστάθηκαν με το άρθρο 5 του Ν.4071/2012:

**ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ**

Εγκρίνει την χορήγηση γενικής παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΗΣ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΣΦΑΓΕΙΩΝ ΓΕΝΙΣΕΑΣ» αναδόχου εταιρίας ΜΑΚΡΙΔΗΣ ΑΤΕ κατά ενενήντα μία (91) ημέρες, μέχρι τις 30 – 12 – 2016.

Η παρούσα απόφαση έλαβε α/α 712/2016.

**Ο ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ  
ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ  
ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ**

**ΙΩΣΗΦΙΔΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ**

**ΤΑ ΜΕΛΗ  
ΜΠΟΥΤΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ  
ΜΠΟΤΑΪΤΗΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ  
ΙΜΠΡΑΗΜ ΑΧΜΕΤ  
ΚΙΝΑΤΖΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ  
ΚΑΡΑΛΙΔΗΣ ΦΩΤΙΟΣ  
ΤΣΑΛΔΑΡΙΔΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ**