

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Του Πρακτικού αριθ. 39/2016 Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας ΑΜΘ.

Αριθ. Απόφασης 729/ 2016

ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Εισήγηση για την έγκριση χορήγησης 2^{ης} παράτασης προθεσμίας περαίωσης εργασιών του έργου: «Κατασκευή νέας δεξαμενής στον οικισμό Πτελέας» αναδόχου «ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ Φ. ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε.».

Στην Κομοτηνή σήμερα στις **6 Οκτωβρίου 2016** ημέρα **Πέμπτη** και ώρα **12.00 μ.μ.** στην αίθουσα συνεδριάσεων του Καταστήματος της Περιφερειακής Ενότητας Ροδόπης, 1^{ος} όροφος, Λ. Δημοκρατίας 1, συνήλθε σε δημόσια **τακτική** συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης ύστερα από την **Δ.Δ.οικ. 4795/30-9-2016** έγγραφη πρόσκληση του προέδρου αυτής, που επιδόθηκε σε κάθε μέλος χωριστά, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 177 του Ν. 3852/2010.

Παρόντες ήταν: οι κ.κ. 1) **Πέτροβιτς Δημήτριος** Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, 2) **Μπούτος Ιωάννης** μέλος, 3) **Μποταΐτης Σωτήριος** μέλος, 4) **Ιμπραήμ Αχμέτ** μέλος, 5) **Κινατζίδης Κωνσταντίνος** μέλος, 6) **Καραλίδης Φώτιος** μέλος, 7) **Τσαλδαρίδης Αναστάσιος** μέλος και 8) **Λασκαρίδης Παντελής** μέλος.

Απόντες ήταν: οι κ.κ. 1) **Ιωσηφίδης Αλέξανδρος** Αντιπρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, ο οποίος απουσίαζε αν και κλήθηκε νόμιμα

Καθήκοντα Γραμματέα άσκησε η υπάλληλος της Περιφέρειας ΑΜΘ Νταντή Φωτεινή.

Αφού διαπιστώθηκε απαρτία σε σύνολο εννέα μελών , ήταν παρόντα τα οκτώ μέλη, ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής έθεσε υπόψη των μελών τα θέματα εκτός και ημερήσιας διάταξης.

Στην συνεδρίαση προσήλθε από το δεύτερο θέμα ημερησίας διάταξης ο Αντιπρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής Ιωσηφίδης Αλέξανδρος

ΑΠΟΦΑΣΗ 729 : Εισηγούμενη το έκτο θέμα ημερησίας διάταξης η Δ/ση Τεχνικών Έργων της ΠΕ Δράμας με το υπ' αριθμ. 5474 /29-9-2016 έγγραφό της έθεσε υπόψη των μελών της επιτροπής τα εξής:

Έχοντας υπ' όψη:

1. Τις διατάξεις του Ν. 3669/2008 (ΦΕΚ 116 Α / 18-6-08) Κύρωση της Κωδικοποίησης της Νομοθεσίας Κατασκευής Δημοσίων Έργων.
2. Το Π.Δ. 7/31-1-2013 (ΦΕΚ 26 Α΄) για τα όργανα που αποφασίζουν η γνωμοδοτούν και λοιπές σχετικές ρυθμίσεις σε θέματα έργων, μελετών και υπηρεσιών του Ν.3316/2005 «Ανάθεση και εκτέλεση δημοσίων συμβάσεων εκπόνησης μελετών και παροχής συναφών υπηρεσιών και άλλες διατάξεις» (Α΄ 42), αρμοδιότητας των Περιφερειών.
3. Το Ν.3852/7-6-2010 Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης.
4. Το Π.Δ.144/27-12-2010 Οργανισμός της Περιφέρειας Α.Μ.Θ.

Α΄ ΓΕΝΙΚΑ

1. Πρόγραμμα χρηματοδότησης.....: πίστωση του έργου «Κατασκευή νέας δεξαμενής στον οικισμό Πτελέας» με Κωδ. 160801000 σύμφωνα με την 33/2016 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Α.Μ.Θ. (Ειδικός Φορέας χρηματοδότησης και Κ.Α.Ε. 1071.9779.0003 πίστωσης οικ. έτους 2016)
2. Προϋπολογισμός Μελέτης..... : 120.000,00 Ευρώ (με Φ.Π.Α.
3. Δημοπρασία.....: 03-03-2015
4. Έγκριση πρακτικού δημοπρασίας... : Πρακτικό 13ο , Αρ. Απόφ. 194/26-03-2015 Της Οικονομικής Επιτροπής της Π.Α.Μ.Θ., θέμα 3ο
5. Ανάδοχος.....: Κυριακίδης Φ. & ΣΙΑ. Ε.Ε.,

6. Έκπτωση.....	: 43,00 %
7. Ιδιωτικό Συμφωνητικό.....	: 2734/18-05-2015
8. Ποσόν σύμβασης.....	: 68.400,00 Ευρώ (με Φ.Π.Α.)
9. Συμβατική προθεσμία.....	: 12 μήνες δηλαδή μέχρι 18-05-2016
10. 1η Παράταση	: 04 μήνες » » 18-09-2016
10. Αιτούμενη 2η Παράταση.....	: 03 μήνες » » 19-12-2016

Β΄ ΕΠΙ ΤΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ

Οι λόγοι που αναφέρονται στην αίτηση παράτασης του αναδόχου ευσταθούν.

Αν και ολοκληρώθηκε η κατασκευή της Δεξαμενής, απομένει να γίνουν οι εργασίες σύνδεσης με την πηγή Υδροληψίας και με τα δίκτυα μεταφοράς του νερού στον οικισμό.

Η ανωτέρω σύνδεση δεν ήταν δυνατόν να γίνει κατά τους θερινούς μήνες, διότι προϋποθέτει την διακοπή της ύδρευσης του οικισμού και ζητήθηκε από τους κατοίκους να αναβληθεί για μετά την θερινή περίοδο.

Διευκρινίζουμε ότι κατά την θερινή περίοδο αυξάνονται οι ανάγκες ζήτησης νερού του χωριού αφ΄ ενός λόγω των υψηλών θερμοκρασιών και αφ΄ ετέρου λόγω της αύξησης των κατοίκων διότι πολλά σπίτια είναι δεύτερης κατοικίας – εξοχικά.

Με την αιτούμενη παράταση δεν προκύπτει αύξηση του οικονομικού αντικειμένου του έργου.

Για τους ανωτέρω λόγους προτείνουμε παράταση τριών (3) μηνών της προθεσμίας περαιώσεως του έργου για την εκτέλεση των υπολειπόμενων εργασιών και την ολοκλήρωση του.

Γ΄ ΕΚΤΕΛΕΣΘΕΙΣΕΣ – ΥΠΟΛΕΙΠΟΜΕΝΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ

Οι εργασίες που έχουν ολοκληρωθεί είναι η θεμελίωση της δεξαμενής, η πλάκα δαπέδου, τα τοιχεία της, η πλάκα επικάλυψη της δεξαμενής, και υπολείπονται η σύνδεση της με τον υφιστάμενο αγωγό μεταφοράς του νερού από την πηγή και με τους τρεις αγωγούς μεταφοράς του νερού στον οικισμό.

Κατόπιν των ανωτέρω η Υπηρεσία

ΕΙΣΗΓΕΙΤΑΙ

Την έγκριση χορήγησης 2^{ης} παράτασης προθεσμίας περαίωσης εργασιών του έργου: «Κατασκευή νέας δεξαμενής στον οικισμό Πτελέας» αναδόχου «ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ Φ. ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε.» για τρεις μήνες μέχρι τις 19-12-2016

Η Οικονομική Επιτροπή Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης μετά από διαλογική συζήτηση και έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 176 του Ν. 3852/2010 όπως αντικαταστάθηκαν με το άρθρο 5 του Ν.4071/2012:

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει την χορήγηση 2ης παράτασης προθεσμίας περαίωσης εργασιών του έργου: «Κατασκευή νέας δεξαμενής στον οικισμό Πτελέας» αναδόχου «ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ Φ. ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε.» για τρεις μήνες μέχρι τις 19-12-2016

Η παρούσα απόφαση έλαβε α/α 729/ 2016.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΠΕΤΡΟΒΙΤΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ
ΙΩΣΗΦΙΔΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
ΜΠΟΥΤΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΜΠΟΤΑΪΤΗΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ
ΙΜΠΡΑΗΜ ΑΧΜΕΤ
ΚΙΝΑΤΖΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΚΑΡΑΛΙΔΗΣ ΦΩΤΙΟΣ
ΤΣΑΛΔΑΡΙΔΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
ΛΑΣΚΑΡΙΔΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ