

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Του Πρακτικού αριθ. 5/2016 Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας ΑΜΘ.

Αριθ. Απόφασης 81/2016

ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Εισηγήση για την έγκριση χορήγησης 2^{ης} παράτασης προθεσμίας περαίωσης κατασκευής του έργου: «Κατασκευή φράγματος Ιασιού. Υποέργο : Παροχή Υπηρεσιών Τεχνικού Συμβούλου».

Στην Κομοτηνή σήμερα στις **3 Φεβρουαρίου 2016** ημέρα **Τετάρτη** και ώρα **12.30 μ.μ.** στην αίθουσα συνεδριάσεων του Καταστήματος της Περιφερειακής Ενότητας Ροδόπης, 1^{ος} όροφος, Λ. Δημοκρατίας 1, συνήλθε σε δημόσια **τακτική** συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης ύστερα από την **Δ.Δ.οικ. 384/29-1-2016** έγγραφη πρόσκληση του προέδρου αυτής, που επιδόθηκε σε κάθε μέλος χωριστά, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 177 του Ν. 3852/2010.

Παρόντες ήταν: οι κ.κ. 1) **Πέτροβιτς Δημήτριος** Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, 2) **Ιωσηφίδης Αλέξανδρος** Αντιπρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, 3) **Μπούτος Ιωάννης** μέλος, 4) **Μποταΐτης Σωτήριος** μέλος, 5) **Ιμπραήμ Αχμέτ** μέλος, 6) **Κινατζίδης Κωνσταντίνος** μέλος, 7) **Καραλίδης Φώτιος** μέλος, 8) **Τσαλδαρίδης Αναστάσιος** μέλος και 9) **Λασκαρίδης Παντελής** μέλος.
Καθήκοντα Γραμματέα άσκησε η υπάλληλος της Περιφέρειας ΑΜΘ Νταντή Φωτεινή.

Αφού διαπιστώθηκε απαρτία σε σύνολο εννέα μελών , ήταν παρόντα και τα εννέα μέλη, ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής έθεσε υπόψη των μελών τα θέματα ημερήσιας διάταξης.

ΑΠΟΦΑΣΗ 81: Εισηγούμενη το εικοστό έβδομο θέμα ημερήσιας διάταξης η Δ/ση Τεχνικών Έργων της Π.Ε Ροδόπης με το υπ' αριθμ. 108/28-1-2016 έγγραφό της έθεσε υπόψη των μελών της επιτροπής τα εξής:

Η Σύμβαση του έργου του θέματος υπογράφηκε στις 13-6-2013 και έχει σαν αντικείμενο την παροχή υπηρεσιών Τεχνικού Συμβούλου για τις ανάγκες του έργου «Κατασκευή φράγματος Ιασιού Νομού Ροδόπης». Το Ανάδοχο σχήμα είναι η σύμπραξη των ακόλουθων Γραφείων Μελετών :

1. Βασίλειος Παπαλεξόπουλος, Πολιτικός Μηχανικός Υδραυλικός MSc, Μηχανικός Περιβάλλοντος
2. Κωνσταντίνος Ζαΐμης, Μηχανολόγος - Ηλεκτρολόγος Μηχανικός
3. Ιωάννης Μουλατσιώτης, Γεωλόγος

Το συμβατικό χρηματικό αντικείμενο και ο προϋπολογισμός της αμοιβής των υπηρεσιών, ανέρχεται σε 127.194,00 € μαζί με το Φ.Π.Α.

Με την αρ.746/πρ.39/3-10-2014 Απόφαση, η Οικονομική Επιτροπή της Π.Α.Μ.Θ. ενέκρινε τη χορήγηση παράτασης της προθεσμίας περαίωσης του έργου έως τις 30-1-2015.

Με την αρ.426/πρ.24/18-6-2015 Απόφαση, η Οικονομική Επιτροπή της Π.Α.Μ.Θ. ενέκρινε αφ' ενός τη σύναψη της 1^{ης} Συμπληρωματικής Σύμβασης ύψους 51.610,00 €, αφ' ετέρου την έγκριση του χρόνου παροχής υπηρεσιών της έως τις 31-1-2016.

Πριν όμως υπογραφεί η προαναφερθείσα 1^η Σ.Σ., ο περιορισμός των τραπεζικών συναλλαγών που έλαβε χώρα στις 28-6-2015 ανάγκασε τον μεν Ανάδοχο του έργου «Κατασκευή φράγματος Ιασιού» στην υποβολή της σχετικής Ειδικής Δήλωσης Διακοπής των Εργασιών, τη δε Υπηρεσία μας στην έκδοση της αντίστοιχης Απόφασης με την οποία έγινε αποδεκτή η εν λόγω Διακοπή των Εργασιών. Έτσι, κι εφόσον δεν εκτελούνταν πλέον εργασίες στο έργο, δεν απαιτείτο η παρουσία του Τεχνικού Συμβούλου στο έργο και συνεπώς δεν υφίστατο λόγος υπογραφής της 1^{ης} Σ.Σ.

Μόνο μετά την παρέλευση τριών μηνών οπότε και κατέστη δυνατή και πάλι η εξόφληση των Λογαριασμών των έργων, η Υπηρεσία μας ανέστειλε την ισχύ της προαναφερθείσας Απόφασης και παράλληλα έδωσε εντολή στον Ανάδοχο για την άμεση έναρξη των εργασιών. Τότε έγινε δυνατή και η σύναψη της 1^{ης} Σ.Σ., η οποία και τελικά υπεγράφη στις 3-11-2015.

Η διακοπή όμως αυτή των εργασιών κατά τέσσερις μήνες, είχε σαν αποτέλεσμα να περάσει άπρακτη η καλοκαιρινή περίοδος. Μία από τις εργασίες που απομένουν στην παρούσα εργολαβία, είναι και η

έμφραξη του αγωγού εκτροπής που διέρχεται κάτωθι του φράγματος, προκειμένου να πραγματοποιηθούν απρόσκοπτα εργασίες που είναι αδύνατο να εκτελεστούν με τη συνεχή ροή του χειμάρρου. Για να πραγματοποιηθεί όμως η έμφραξη αυτή, είναι απαραίτητη προϋπόθεση η στάθμη των νερών του χειμάρρου να βρίσκεται στην κατώτατη στάθμη της ή ιδανικότερα, ο χειμάρρος να έχει στερέψει. Οι συνθήκες αυτές δύνανται να προκύψουν μόνο κατά την καλοκαιρινή περίοδο, είναι αναγκαίο λοιπόν οι εργασίες να εκτελεστούν το καλοκαίρι του 2016.

Πέραν όμως των ανωτέρω, στο έργο δραστηριοποιείται και ο Ανάδοχος της εργολαβίας «Αποπεράτωση εργασιών φράγματος Ιασίου», η Σύμβαση του οποίου υπεγράφη στις 10-6-2015 και λήγει στις 10-12-2016.

Δεδομένου λοιπόν ότι η παροχή υπηρεσιών του Τεχνικού Συμβούλου προσφέρεται και εκτελείται ταυτόχρονα και παράλληλα με τις εργασίες κατασκευής του έργου και από τις δύο εργολαβίες, και έχοντας υπόψη ότι με την αρ. 1020/πρ.49/28-12-2015 Απόφασή της, η Οικονομική Επιτροπή της Π.Α.Μ.Θ. ενέκρινε στην Ανάδοχο εταιρεία του έργου «ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΑΤΕΒΕ» τη χορήγηση παράτασης της συμβατικής προθεσμίας περαίωσης του έργου έως τις 31-12-2016,

Κατόπιν των ανωτέρω, η Υπηρεσία

ΕΙΣΗΓΕΙΤΑΙ

Την έγκριση χορήγησης παράτασης της συμβατικής προθεσμίας περαίωσης του έργου έως τις 31-12-2016, καθόσον στο διάστημα αυτό θα εκτελούνται εργασίες και από τις δύο εργολαβίες του έργου.

Η Οικονομική Επιτροπή Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης μετά από διαλογική συζήτηση και έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 176 του Ν. 3852/2010 όπως αντικαταστάθηκαν με το άρθρο 5 του Ν.4071/2012 :

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει την χορήγηση 2ης παράτασης της συμβατικής προθεσμίας περαίωσης κατασκευής του έργου: «Κατασκευή φράγματος Ιασίου. Υποέργο : Παροχή Υπηρεσιών Τεχνικού Συμβούλου», έως τις 31-12-2016, καθόσον στο διάστημα αυτό θα εκτελούνται εργασίες και από τις δύο εργολαβίες του έργου.

Η παρούσα απόφαση έλαβε α/α 81/2016.

**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ**

ΠΕΤΡΟΒΙΤΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

**ΤΑ ΜΕΛΗ
ΙΩΣΗΦΙΔΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
ΜΠΟΥΤΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΜΠΟΤΑΪΤΗΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ
ΙΜΠΡΑΗΜ ΑΧΜΕΤ
ΚΙΝΑΤΖΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΚΑΡΑΛΙΔΗΣ ΦΩΤΙΟΣ
ΤΣΑΛΔΑΡΙΔΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
ΛΑΣΚΑΡΙΔΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ**