

**Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α**

Του Πρακτικού αριθ. 52/2016 Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας ΑΜΘ.

**Αριθ. Απόφασης 947/2016**

**ΠΕΡΙΛΗΨΗ:** Εισηγήση για την έγκριση χορήγησης 14ης παράτασης προθεσμίας περαίωσης εργασιών του έργου: «Κατασκευή φράγματος Ιασίου» αναδόχου «ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ Α.Τ.Ε.Β.Ε.».

Στην Κομοτηνή σήμερα στις **22 Δεκεμβρίου 2016** ημέρα **Πέμπτη** και ώρα **12:00 μ.μ.** στην αίθουσα συνεδριάσεων «ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΥΛΙΔΗΣ» του Καταστήματος της Περιφερειακής Ενότητας Ροδόπης, 1ος όροφος, Λ. Δημοκρατίας 1, συνήλθε σε δημόσια **τακτική** συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης ύστερα από την **Δ.Δ.οικ. 6174/16-12-2016** έγγραφη πρόσκληση του προέδρου αυτής, που επιδόθηκε σε κάθε μέλος χωριστά, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 177 του Ν. 3852/2010.

**Παρόντες** ήταν: οι κ.κ. 1) **Πέτροβιτς Δημήτριος** Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, 2) **Ιωσηφίδης Αλέξανδρος** Αντιπρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, 3) **Μπούτος Ιωάννης** μέλος, 4) **Μποταΐτης Σωτήριος** μέλος, 5) **Ιμπραήμ Αχμέτ** μέλος, 6) **Κινatzίδης Κωνσταντίνος** μέλος, 7) **Καραλίδης Φώτιος** μέλος, 8) **Τσαλδαρίδης Αναστάσιος** μέλος και 9) **Λασκαρίδης Παντελής** μέλος.

Καθήκοντα Γραμματέα άσκησε η υπάλληλος της Περιφέρειας Γκουτζέρη Αγγελική.

Αφού διαπιστώθηκε απαρτία σε σύνολο εννέα μελών, ήταν παρόντα και τα εννέα μέλη, ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής έθεσε υπόψη των μελών τα θέματα ημερήσιας διάταξης.

Αποχώρησαν μόνιμα από την συνεδρίαση τα μέλη της οικονομικής επιτροπής Κινatzίδης Κωνσταντίνος, Καραλίδης Φώτιος, Τσαλδαρίδης Αναστάσιος και Λασκαρίδης Παντελής.

**ΑΠΟΦΑΣΗ 947 :** Εισηγούμενη το εικοστό πέμπτο θέμα ημερήσιας διάταξης η Δ/ση Τεχνικών Έργων της ΠΕ Ροδόπης με το υπ' αριθμ. Δ.Τ.Ε. 3427/15-12-2016 έγγραφό της, έθεσε υπόψη των μελών της επιτροπής τα εξής:

Θέτουμε υπόψη της Οικονομικής Επιτροπής τα παρακάτω :

1. Το Ν. 3669/2008 «Κύρωση της κωδικοποίησης της νομοθεσίας κατασκευής δημόσιων έργων» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, **ιδίως δε το Άρθρο 48**, σε συνδυασμό με το Άρθρο 376 του Ν. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών».
2. Το Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης».
3. Το Π.Δ. 144/23-12-2010 περί του Οργανισμού της Περιφέρειας Α.Μ.Θ. (Φ.Ε.Κ. 237/Α/27-12-2010).
4. Το Ν. 4071/2012 «Ρυθμίσεις για την τοπική ανάπτυξη, την αυτοδιοίκηση και την αποκεντρωμένη διοίκηση Ενσωμάτωση Οδηγίας 2009/50/ΕΚ».
5. Το Ν. 4281/2014 «Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας,...» (Φ.Ε.Κ. Α160/8-8-2014).

καθώς και την παρούσα εισήγηση που αφορά τη χορήγηση της 14<sup>ης</sup> παράτασης της προθεσμίας περαίωσης του έργου **«Κατασκευή φράγματος Ιασίου»** που ζήτησε η Ανάδοχος εταιρεία «ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΑΤΕΒΕ» με το ανωτέρω (α) σχετικό, έως τις **31-12-2017**.

Με την προηγούμενη Απόφαση χορήγησης παράτασης (αρ.1020/πρ.49/28-12-2015 της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Α.Μ.Θ.), χορηγήθηκε παράταση στην προθεσμία περαίωσης του έργου έως τις **31-12-2016**.

Μετά όμως και την Πιστοποίηση του 43<sup>ου</sup> Λογαριασμού του έργου, διαπιστώθηκε ότι οι υπάρχουσες πιστώσεις δεν επαρκούσαν για να καλύψουν τις υπολειπόμενες εργασίες, σε συνδυασμό με το ποσό των απαιτούμενων αναθεωρήσεων. Έτσι, κρίθηκε αναγκαία η μεταφορά του συνόλου της Πράξης στο Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020 του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης, συμφώνως με το αρ.πρωτ. 1226/45480/13-4-2016 σχετικό έγγραφο του Υπουργείου. Πράγματι, η Υπηρεσία μας απέστειλε τα απαιτούμενα στοιχεία με το αρ.πρωτ. 923/20-4-2016 έγγραφό της, ενώ η Απόφαση Ένταξης της

Πράξης κοινοποιήθηκε στην Υπηρεσία μας με το αρ.πρωτ. 5067/18-8-2016 έγγραφο του Υπουργείου [(β) σχετικό].

Στο εν λόγω έγγραφο, ορίζεται το ποσό των **650.804,30 €** σαν το ποσό που θα καλύψει τις προαναφερθείσες δαπάνες (υπολειπόμενες εργασίες και δαπάνη αναθεώρησης), ενώ παράλληλα ορίζεται σαν ημερομηνία ολοκλήρωσης του οικονομικού αντικείμενου του έργου η **31-12-2023**.

Προκειμένου όμως να ενσωματωθεί το ανωτέρω ποσό των **650.804,30 €** στον προϋπολογισμό του έργου, είναι απαραίτητη η έγκριση του σχετικού Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα. Ο Πίνακας αυτός είναι απαραίτητο να λάβει προέγκριση από τη Διαχειριστική Αρχή, η οποία στην περίπτωση μας είναι η Δ/ση Τεχνικών Μελετών, Κατασκευών & Τοπογραφικής του Υπουργείου. Με το αρ.πρωτ. 3126/14-11-2016 έγγραφο της Υπηρεσίας μας, ο εν λόγω Α.Π.Ε. εστάλη στην αρμόδια Υπηρεσία, η οποία και χορήγησε τη σχετική προέγκριση με την αρ.πρωτ. 10860/5-12-2016 Απόφασή της [(γ) σχετικό].

Όπως είναι φυσικό, όλο αυτό το διάστημα ο Ανάδοχος εκτέλεσε περιορισμένες εργασίες, καθόσον δεν υπήρχε τρόπος αποπληρωμής των εκτελεσθεισών εργασιών. Έτσι, αναμένεται να προβεί στην εκτέλεση των υπολειπόμενων εργασιών μετά την έγκριση του 6<sup>ου</sup> Α.Π.Ε.

Τέλος, με την αρ.πρωτ. 11115/13-12-2016 Απόφασή της [(δ) σχετικό], η προαναφερθείσα Διαχειριστική Αρχή διατύπωσε τη θετική της γνώμη για τη χορήγηση παράτασης της προθεσμίας περαίωσης του έργου έως τις **30-9-2017**.

Μετά τα παραπάνω, συναινούμε στο αίτημα του Αναδόχου και η Υπηρεσία

**ΕΙΣΗΓΕΙΤΑΙ**

Την έγκριση χορήγησης της 14<sup>ης</sup> παράτασης της συμβατικής προθεσμίας περαίωσης του έργου έως τις **30-9-2017**.

Η Οικονομική Επιτροπή Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης μετά από διαλογική συζήτηση και έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 176 του Ν. 3852/2010 όπως αντικαταστάθηκαν με το άρθρο 5 του Ν.4071/2012 :

**ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ**

(Με ψήφους 4 υπέρ και 1 κατά)

Εγκρίνει την χορήγηση της 14ης παράτασης της συμβατικής προθεσμίας περαίωσης του έργου, «Κατασκευή φράγματος Ιασίου» αναδόχου «ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ Α.Τ.Ε.Β.Ε.», έως τις 30-9-2017.

Μειοψήφησε το μέλος της οικονομικής επιτροπής Ιωάννης Μπούτος ψηφίζοντας κατά διότι δεν συμφωνεί με την 14<sup>η</sup> παράταση του έργου.

Η παρούσα απόφαση έλαβε α/α 947/2016.

**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ  
ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ**

**ΠΕΤΡΟΒΙΤΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ**

**ΤΑ ΜΕΛΗ  
ΙΩΣΗΦΙΔΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ  
ΜΠΟΥΤΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ  
ΜΠΟΤΑΪΤΗΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ  
ΙΜΠΡΑΗΜ ΑΧΜΕΤ  
ΚΙΝΑΤΖΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ  
ΚΑΡΑΛΙΔΗΣ ΦΩΤΙΟΣ  
ΤΣΑΛΔΑΡΙΔΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ  
ΛΑΣΚΑΡΙΔΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ**