

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Του Πρακτικού αριθ. 10/2017 Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας ΑΜΘ.

Αριθ. Απόφασης 161/2017

ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Εισηγήση για την έγκριση χορήγησης 2ης παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου: «Συντήρηση χώρων Συνοριακού Σταθμού και οδού πρόσβασης μεταξύ γέφυρας π. Έβρου και Τελωνείου Κήπων» αναδόχου ΚΟΥΜΤΖΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ.

Στην Καβάλα σήμερα στις **2 Μαρτίου 2017** ημέρα **Πέμπτη** και ώρα **12:00 μ.μ.** στην αίθουσα τηλεδιάσκεψης-γραφείο Αντ/χη Καβάλας, 2ο όροφο, Εθνικής Αντιστάσεως 20, συνήλθε σε δημόσια **τακτική** συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης ύστερα από την **Δ.Δ.οικ. 877/24-2-2017** έγγραφη πρόσκληση του προέδρου αυτής, που επιδόθηκε σε κάθε μέλος χωριστά, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 177 του Ν. 3852/2010.

Παρόντες ήταν: οι κ.κ. 1) **Πέτροβιτς Δημήτριος** Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, 2) **Ιωσηφίδης Αλέξανδρος** Αντιπρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, 3) **Μπούτος Ιωάννης** μέλος, 4) **Μποταΐτης Σωτήριος** μέλος, 5) **Ιμπραήμ Αχμέτ** μέλος, 6) **Κινατζίδης Κωνσταντίνος** μέλος, 7) **Καραλίδης Φώτιος** μέλος, 8) **Τσαλδαρίδης Αναστάσιος** μέλος και 9) **Λασκαρίδης Παντελής** μέλος.

Καθήκοντα Γραμματέα άσκησε η υπάλληλος της Περιφέρειας Γκουτζέρη Αγγελική.

Αφού διαπιστώθηκε απαρτία σε σύνολο εννέα μελών, ήταν παρόντα και τα εννέα μέλη, ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής έθεσε υπόψη των μελών τα θέματα ημερήσιας διάταξης.

Αποχώρησε μόνιμα από την συνεδρίαση το μέλος της οικονομικής επιτροπής Ιωσηφίδης Αλέξανδρος και προσήλθε το μέλος Καραλίδης Φώτιος.

ΑΠΟΦΑΣΗ 161: Εισηγούμενη το τριακοστό θέμα ημερήσιας διάταξης η Δ/ση Τεχνικών Έργων της Π.Α.Μ.Θ. με το υπ' αριθμ. 153/23-2-2017 έγγραφό της, έθεσε υπόψη των μελών της επιτροπής τα εξής:

Θέτουμε υπόψη της Οικονομικής Επιτροπής:

1. Τις διατάξεις του Ν. 3669/2008 «Κύρωση της κωδικοποίησης της νομοθεσίας κατασκευής Δημοσίων Έργων».
2. Τις διατάξεις του Π.Δ. 60/2007 «Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας στις διατάξεις της οδηγίας 2004/18/ΕΚ» όπως τροποποιήθηκε με την Οδηγία 2005/51ΕΚ της Επιτροπής και της Οδηγία 2005/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16^{ης} Νοεμβρίου 2005.
3. Τις διατάξεις της παρ. ΙΙΙ του άρθρου 186 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87^Α 7-6-2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης».
4. Τις διατάξεις του άρθρου 23 του Π.Δ. 142/2010 (ΦΕΚ 235 Α') «Οργανισμός της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας-Θράκης», σύμφωνα με τις οποίες οι Διευθύνσεις Σχεδιασμού και Ανάπτυξης, Δημοσίων Έργων, Ελέγχου Συντήρησης Έργων και Ελέγχου Κατασκευής Έργων που έχουν συσταθεί με το Ν. 2503/1997 (ΦΕΚ 107 Α'), εξακολουθούν να λειτουργούν μέχρι και την 30^η Ιουνίου 2011 και από 1-7-2011 εντάσσονται στις αντίστοιχες Περιφερειακές Αυτοδιοικήσεις της παρ. 2 του άρθρου 186 του Ν. 3852/2010».
5. Το Π.Δ. 144/23-12-2010 για τον Οργανισμό της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 237/Α/27-12-2010.
6. Την αριθμ. πρωτ. οικ. Δ.Δ. 4489/19-10-2011 απόφαση Περιφέρειας Α.Μ.-Θ./Δ/ση Διοίκησης περί ορισμού αναπληρωτών Προϊσταμένων Δ/σεων της Περιφέρειας Α.Μ.-Θ.

7. Τις διατάξεις του άρθρου 3 της παρ. 1δ του Π.Δ. 7/2013 (ΦΕΚ 26/Α'/21-1-2013) «Όργανα που αποφασίζουν ή γνωμοδοτούν και λοιπές σχετικές ρυθμίσεις σε θέματα έργων, μελετών και υπηρεσιών του Ν. 3316/2005 «Ανάθεση και εκτέλεση δημοσίων συμβάσεων εκπόνησης μελετών και παροχή συναφών υπηρεσιών και άλλες διατάξεις» (Α' 42), αρμοδιότητας των Περιφερειών».

8. Την αρ.πρωτ. 72282/3047/20-9-2013 (ΑΔΑ: Β4Θ07ΛΒ-ΙΞΒ) απόφαση ανάληψης υποχρέωσης της Δ/σης Αναπτυξιακού Προγρ/σμού Π.Α.Μ.-Θ. που αφορά την ένταξη του έργου του θέματος στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ), στη ΣΑΕ 031 με Κωδικό / MIS 2008ΣΕ03100002.

9. Την από 01-09-2015 σύμβαση κατασκευής του έργου που προέβλεπε συμβατική ημερομηνία περαίωσης την 01-09-2016 ήτοι 12 μήνες .

10. Την με αριθμ. Απόφαση 34/2016 Οικονομικής Επιτροπής της ΠΑΜΘ (ΑΔΑ66ΠΥ7ΛΒ-0ΦΥ) με την οποία εγκρίθηκε η χορήγηση 1^{ης} παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου του θέματος κατά 180 ημερολογιακές ημέρες ήτοι έως την 01-03-2017

11. Το εν λόγω έργο αφορά την εκτέλεση εργασιών για την διαπλάτυνση της οδού προσβάσεως της Συνοριακής γέφυρας των Κήπων του Ν. Έβρου και έχει σκοπό την βελτίωση των συνθηκών κυκλοφορίας με την αύξηση κατά μια λωρίδα κυκλοφορίας σε κάθε ρεύμα , η οποία μπορεί να λειτουργήσει και ως λωρίδα παροδικής στάθμευσης των φορτηγών για την αποσυμφόρηση του χώρου του Τελωνείου κατά τις ημέρες αιχμής και την ανεμπόδιστη κυκλοφορία των μικρών , μεσαίων και των οχημάτων εκτάκτου ανάγκης. Σήμερα από την συνοριακή γέφυρα μέχρι τις εγκαταστάσεις του Τελωνειακού Ελέγχου δεν υπάρχει χώρος στάθμευσης και αναμονής με αποτέλεσμα καθημερινά, στις ώρες αιχμής, τα προς έλεγχο οχήματα που εισέρχονται στην ΕΛΛΑΔΑ να σταθμεύουν επί της προσβάσεως της συνοριακής Γεφύρας και συχνά να διακόπτεται η κυκλοφορία στο ρεύμα προς ΕΛΛΑΔΑ.

Η διαπλάτυνση της υπάρχουσας οδού θα γίνει μονόπλευρα, προς την δεξιά πλευρά καθώς κατευθυνόμαστε από ΕΛΛΑΔΑ προς ΤΟΥΡΚΙΑ και οι εργασίες που εκτελούνται ενδεικτικά είναι : α) χωματουργικά για την διαπλάτυνση του υφιστάμενου επιχώματος β) τεχνικά για την επέκταση του υφιστάμενου τεχνικού και την κατασκευή νέας περιφράξης τύπου NATO καθώς και ρείθρα απορροής της τελικής επιφάνειας οδοστρώματος γ) οδοστρωσία στο νέο επίχωμα δ) ασφαλτικά στο σύνολό του νέου καταστρώματος και ε) ηλεκτρομηχανολογικά με την τοποθέτηση ιστών οδοφωτισμού .

12. Το από 02-02-2017 έγγραφο του αναδόχου ΚΟΥΜΤΖΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ με το οποίο αιτείται νέα παράταση της προθεσμίας περαίωσης του έργου κατά 6 μήνες ήτοι έως 31-07-2017 επικαλούμενος καθυστέρηση λόγω δυσμενών καιρικών συνθηκών για την εκτέλεση εργασιών .

13. Το γεγονός ότι από τα μέσα Νοεμβρίου έως και σήμερα στην περιοχή επικρατούν πρωτοφανείς συνθήκες χαμηλών θερμοκρασιών με αδυναμία εκτέλεσης εργασιών, κατάσταση την οποία επιβεβαιώνει και η κήρυξη του Νομού Έβρου σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης από τις 10-01-2017 έως την 10-02-2017

14. Το γεγονός ότι η κατασκευή του έργου στην παρούσα φάση, απαιτεί την επέμβαση επί του υφιστάμενου ερείσματος (χωρίς την διακοπή της κυκλοφορίας) με εκσκαφή στα όρια του υφιστάμενου οδοστρώματος και δεδομένων των καιρικών συνθηκών που επικράτησαν και επικρατούν ακόμη στην περιοχή δεν επέτρεψαν την εκτέλεσή τους για θέματα ασφάλειας των χρηστών .

15. Το γεγονός ότι οι εργασίες σκυροδεμάτων και κυρίως των ασφαλτικών απαιτούν καλές καιρικές συνθήκες για την ολοκλήρωση του έργου .

16. Το γεγονός ότι έως σήμερα έχουν υλοποιηθεί τα κάτωθι :

- Η επέκταση του υφιστάμενου τεχνικού σε ποσοστό 100%
- Η θεμελίωση (εξυγίανση) του νέου επιχώματος σε ποσοστό 100%
- Η κατασκευή του νέου επιχώματος σε ποσοστό 100%
- Η κατασκευή των δύο στρώσεων οδοστρωσίας (αντιπαγετική και υπόβαση) σε ποσοστό 100% και υπολείπεται η κατασκευή της στρώσης βάσης .
- Η κατασκευή του τοιχίου της περιφράξης σε ποσοστό 95% και ξεκίνησε η τοποθέτηση των πλεγμάτων τύπου NATO

17. Το γεγονός ότι σήμερα ο ανάδοχος εκτελεί εργασίες για την ολοκλήρωση της περιφράξης καθώς και εργασίες για την απορροή του νέου καταστρώματος.

Κατόπιν των ανωτέρω, η Υπηρεσία

ΕΙΣΗΓΕΙΤΑΙ

Την χορήγηση 2^{ης} ολικής προθεσμίας περαίωσης του έργου με αναθεώρηση 151 ημερολογιακών ημερών (5 μήνες) ήτοι νέα συμβατική περαίωση του έργου στις 31-07-2017.

Η Οικονομική Επιτροπή Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης μετά από διαλογική συζήτηση και έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 176 του Ν. 3852/2010 όπως αντικαταστάθηκαν με το άρθρο 5 του Ν.4071/2012:

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει την χορήγηση 2^{ης} ολικής προθεσμίας περαίωσης του έργου: «Συντήρηση χώρων Συνοριακού Σταθμού και οδού πρόσβασης μεταξύ γέφυρας π. Έβρου και Τελωνείου Κήπων», προϋπολογισμού 850.000 €, αναδόχου ΚΟΥΜΤΖΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ, με αναθεώρηση 151 ημερολογιακών ημερών (5 μήνες) ήτοι νέα συμβατική περαίωση του έργου στις 31-07-2017.

Η παρούσα απόφαση έλαβε α/α 161/2017.

**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ**

ΠΕΤΡΟΒΙΤΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

**ΤΑ ΜΕΛΗ
ΙΩΣΗΦΙΔΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
ΜΠΟΥΤΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΜΠΟΤΑΪΤΗΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ
ΙΜΠΡΑΗΜ ΑΧΜΕΤ
ΚΙΝΑΤΖΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΚΑΡΑΛΙΔΗΣ ΦΩΤΙΟΣ
ΤΣΑΛΔΑΡΙΔΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
ΛΑΣΚΑΡΙΔΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ**