

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Του Πρακτικού αριθ. 21/2017 Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας ΑΜΘ.

Αριθ. Απόφασης 342/2017

ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Εισήγηση την έγκριση χορήγησης 5^{ης} Παράτασης Προθεσμίας Περαιώσεως του έργου: «Αλιευτικό καταφύγιο Δήμου Ορφανού (Β' φάση)».

Στην Κομοτηνή σήμερα στις **31 Μαΐου 2017** ημέρα **Τετάρτη** και **ώρα 12:30 μ.μ.** στην αίθουσα συνεδριάσεων «ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΥΛΙΔΗΣ» του Καταστήματος της Περιφερειακής Ενότητας Ροδόπης, 1ος όροφος, Λ. Δημοκρατίας 1, συνήλθε σε δημόσια **τακτική** συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης ύστερα από την **Δ.Δ.οικ.2628/26-5-2017** έγγραφη πρόσκληση του προέδρου αυτής, που επιδόθηκε σε κάθε μέλος χωριστά, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 177 του Ν. 3852/2010.

Παρόντες ήταν: οι κ.κ. 1) **Αντωνιάδης Κωνσταντίνος** Προεδρεύων Αντιπρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, 2) **Γεωργιτσόπουλος Χρήστος** μέλος, 3) **Αλατζά – Παπαδοπούλου Κυριακούλα** μέλος, 4) **Εξακουστός Κωνσταντίνος** μέλος, 5) **Μουσταφά Μετίν** μέλος, 6) **Καραλίδης Φώτιος** μέλος, 7) **Γρανάς Αρχέλαος** μέλος και 8) **Λασκαριδής Παντελής** μέλος .

Απόντες ήταν οι: κ. κ. 1) **Πέτροβιτς Δημήτριος** Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής ο οποίος απουσίαζε για υπηρεσιακούς λόγους.
Καθήκοντα Γραμματέα άσκησε η υπάλληλος της Περιφέρειας Νταντή Φωτεινή.

Αφού διαπιστώθηκε απαρτία σε σύνολο εννέα μελών, ήταν παρόντα μόνο τα οκτώ μέλη, ο Προεδρεύων Αντιπρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής έθεσε υπόψη των μελών τα θέματα ημερήσιας και εκτός ημερήσιας διάταξης.

ΑΠΟΦΑΣΗ 342: Εισηγούμενη το έβδομο ημερήσιας διάταξης η Δ/ση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Καβάλας με το υπ' αριθμ. 02/2792 /23-5-2017 έγγραφό της, έθεσε υπόψη των μελών της τα εξής :

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του Ν.3669/2008 «Κύρωση της κωδικοποίησης της νομοθεσίας κατασκευής δημοσίων έργων» και τον Ν. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» και ισχύει σήμερα.
2. Τις διατάξεις του Ν.4070/2012 (ΦΕΚ 82Α/2012), «Ρυθμίσεις Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών, Μεταφορών, Δημοσίων Έργων και άλλες διατάξεις» και του Ν.4071/2012 (ΦΕΚ 85Α/2012), «Ρυθμίσεις για την τοπική ανάπτυξη, την αυτοδιοίκηση και την αποκεντρωμένη διοίκηση-Ενσωμάτωση Οδηγίας 2009/50/ΕΚ», που τροποποιούν το Ν.3669/2008.
3. Το Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87Α/07-06-2010) και τις λοιπές διατάξεις περί διοικητικής αποκέντρωσης, όπως ισχύουν.
4. Τις διατάξεις του Π.Δ.144/2010 (ΦΕΚ 237Α/2010), «Οργανισμός της Περιφέρειας Α.Μ.Θ.».
5. Την αριθμ. Δ.Δ.οικ1323/30.03.2016 απόφαση Περιφερειάρχη Α.Μ.Θ. "Μεταβίβαση άσκησης αρμοδιοτήτων επί αποφάσεων εγγράφων και άλλων πράξεων στους Αντιπεριφερειάρχες της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης
6. Του Π.Δ. 7/2013(ΦΕΚ26Α/31-01-2013) « Όργανα που αποφασίζουν και γνωμοδοτούν κ.λ.π.».
7. Την από 15-06-2015 σύμβαση κατασκευής του έργου του θέματος και τα συμβατικά τεύχη που την συνοδεύουν.
8. Την από 23-11-2016 αίτηση της αναδόχου εταιρείας «ΚΟΥΚΟΥΜΑΣ Α.Τ.Ε.» για παράταση προθεσμίας περαιώσεως του έργου.
9. Το υπ' αριθ. 1735/03-02-2017 έγγραφο της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Ε.Π. Αλιείας με θέμα «Προέγκριση 4ης παράτασης προθεσμίας του έργου 'ΑΛΙΕΥΤΙΚΟ ΚΑΤΑΦΥΓΙΟ ΔΗΜΟΥ ΟΡΦΑΝΟΥ (Β' ΦΑΣΗ)», κωδικός ΟΠΣΑΑ 127264 στο οποίο διατυπώνεται η σύμφωνη γνώμη της για την περαίωση του έργου έως την 31.03.2017.

Σας διαβιβάζουμε:

1. Την από 28.02.2017 αίτηση της αναδόχου εταιρείας «ΚΟΥΚΟΥΜΑΣ Α.Τ.Ε.» του έργου.
2. Το υπ' αριθ. 689/11-05-2017 έγγραφο της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Ε.Π. Αλιείας, σύμφωνα με το οποίο δίνεται προέγκριση παράτασης μέχρι τις 30-06-2017 ώστε να υπάρχει δυνατότητα ολοκλήρωσης του έργου.
3. Την από 04.04.2017 εισήγηση του αναπληρωτή Προϊσταμένου Τμήματος Συγκοινωνιακών Έργων Δ.Τ.Ε. Π.Ε. (Διευθύνουσα Υπηρεσία) για την έγκριση της παράτασης προθεσμίας του έργου του θέματος για 91 ημερολογιακές ημέρες δηλαδή μέχρι την 30-06-2017, για τους λόγους που αναφέρονται σ' αυτήν, χωρίς υπαιτιότητα του αναδόχου, με αναθεώρηση. Συγκεκριμένα η εισήγηση αναφέρει: « Σας διαβιβάζουμε την από 23-11-2017 αίτηση της αναδόχου εταιρείας ΚΟΥΚΟΥΜΑΣ Α.Τ.Ε. του έργου: «Αλιευτικό καταφύγιο Δήμου Ορφανού (Β' φάση)» με την οποία ζητά τη χορήγηση 5ης παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου μέχρι τις 30-06-2017, δηλαδή κατά 91 ημερολογιακές ημέρες. Σας ενημερώνουμε ότι από το φάκελο του έργου προκύπτουν τα παρακάτω: Με την υπ' αριθμό 02/5325/10-12-2009 Απόφαση της Δ.Τ.Υ. Ν.Δ. Καβάλας εγκρίθηκε η μελέτη του έργου.

Με την υπ' αριθμό 02/1827οικ/11-04-2014 Απόφαση της Δ.Τ.Ε. Π.Ε. Καβάλας εγκρίθηκαν τα Τεύχη Δημοπράτησης και με τις υπ' αριθμ. 02/4381οικ/11-08-2014 & 02/5275οικ/24-09-2014 Αποφάσεις εγκρίθηκαν τα επικαιροποιημένα Τεύχη Δημοπράτησης του.

Την με αρ. πρωτ. 1700/04-09-2014 2η Τροποποίηση της αριθμ. 170/18-02-2011 Απόφασης Ένταξης της Πράξης στο Μέτρο 3.3 του Επιχειρησιακού Προγράμματος ΑΛΙΕΙΑ 2007-2013 με Κωδικό Πράξης ΣΑ: 2011ΣΕ08680007, ποσού 1.300.000 ευρώ.

Με την με αρ. πρωτ. 1893/15-10-2014 Απόφαση προεγκρίθηκε το Σχέδιο Προκήρυξης της Πράξης από την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Ε.Π. «Αλιεία».

Με την υπ' αριθμό απόφαση 819/30-10-2014 (πρακτικό 43/2014) της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ανατ. Μακεδονίας & Θράκης εγκρίθηκε η διακήρυξη για τη δημοπράτηση του έργου.

Το έργο του θέματος δημοπρατήθηκε στις 23-01-2015 με δημόσιο μειοδοτικό διαγωνισμό με το σύστημα των επί μέρους ποσοστών έκπτωσης κατά ομάδα εργασιών και

την υπ' αριθ. 123/27-02-2015 (πρακτικό 8/2015) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Α.Μ.Θ. με την οποία εγκρίνει το πρακτικό της δημοπρασίας του έργου και την ανάδειξη ως αναδόχου του έργου, μετά από κλήρωση την εργοληπτική επιχείρηση «ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΟΥΚΟΥΜΑΣ Α.Τ.Ε.» με μέση έκπτωση τριάντα έξι και δεκαπέντε εκατοστά 36,15%.

Την υπ' αριθμό απόφαση 02/2580/27.05.2015 της Δ/σης Τεχνικών Έργων Περιφερειακής Ενότητας Καβάλας με την οποία εγκρίνει τον κατά Νόμο επανέλεγχο των δικαιολογητικών για την υπογραφή της σύμβασης κατασκευής του έργου.

Η σύμβαση του έργου υπογράφηκε στις 15-06-2015 για το ποσό των 831.993,21 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α., με αρχική προθεσμία περαίωσης του έργου τις 31-12-2015.

Την υπ' αριθμό απόφαση 95/2016 (πρακτικό 6/2016) της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ανατ. Μακεδονίας & Θράκης με την οποία εγκρίνει την χορήγηση 1ης παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου του θέματος μέχρι τις 31-03-2016.

Την υπ' αριθμό απόφαση 325/2016 (πρακτικό 17/2016) της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ανατ. Μακεδονίας & Θράκης με την οποία εγκρίνει την χορήγηση 2ης παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου του θέματος μέχρι τις 30-06-2016.

Την υπ' αριθμό απόφαση 609/2016 (πρακτικό 32/2016) της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ανατ. Μακεδονίας & Θράκης με την οποία εγκρίνει την χορήγηση 3ης παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου του θέματος μέχρι τις 31-12-2016.

Με το προτεινόμενο έργο προβλέπεται να εκτελεσθούν εργασίες κατασκευής εσωτερικής κρηπίδωσης πρόσδεσης σκαφών του προσήνεμου μώλου σε μήκος 114,80μ. και του υπήνεμου μώλου σε μήκος 163,20μ. με την παράλληλη και απαιτούμενη εγκατάσταση ηλεκτροφωτισμού, κατασκευή δικτύου υδροδότησης και πυρόσβεσης των μώλων.

Μέχρι σήμερα έχουν ολοκληρωθεί οι παρακάτω εργασίες:

Προσήνεμος μώλος (Γ-Γ') μήκος 114,80μ.

- Αποφόρτιση θωράκισης υφιστάμενης κατασκευής
- Εκσκαφή πυθμένα θαλάσσης για την θεμελίωση του κρηπιδοτόιχου σε βάθος -4,00μ.
- Τοποθέτηση γεωφάσματος
- Κατασκευή λιθορριπών προς έδραση στον αύλακα θεμελίωσης
- Τοποθέτηση Τεχνικών Ογκόλιθων
- Πλήρωση με λιθορριπή ανακουφιστικού πρίσματος
- Υπόβαση οδοστρωσίας
- Κατασκευή προφυλακτήριου τοίχου

- Κατασκευή ανωδομής με σκυρόδεμα C20/25 στον Προσήνεμο μώλο.

Υπήνεμος μώλος (Α-Β) μήκος 119,90μ.

- Αποφόρτιση θωράκισης υφιστάμενης κατασκευής
- Εκσκαφή πυθμένα θαλάσσης για την θεμελίωση του κρηπιδότοιχου σε βάθος 4,00μ – 5,00μ.
- Τοποθέτηση γεωυφάσματος
- Κατασκευή λιθορριπών προς έδραση στον αύλακα θεμελίωσης
- Τοποθέτηση Τεχνικών Ογκόλιθων
- Πλήρωση με λιθορριπή ανακουφιστικού πρίσματος
- Υπόβαση οδοστρωσίας
- Κατασκευή προφυλακτήριου τοίχου
- Κατασκευή ανωδομής με σκυρόδεμα C20/25.

Υπήνεμος μώλος (Α-Α') μήκος 43,30μ.

- Αποφόρτιση θωράκισης υφιστάμενης κατασκευής
- Εκσκαφή πυθμένα θαλάσσης για την θεμελίωση του κρηπιδότοιχου σε βάθος 4,00μ – 5,00μ.
- Τοποθέτηση γεωυφάσματος
- Κατασκευή λιθορριπών προς έδραση στον αύλακα θεμελίωσης
- Τοποθέτηση Τεχνικών Ογκόλιθων
- Πλήρωση με λιθορριπή ανακουφιστικού πρίσματος
- Υπόβαση οδοστρωσίας
- Κατασκευή προφυλακτήριου τοίχου
- Κατασκευή ανωδομής με σκυρόδεμα C20/25.

Οι εργασίες που απομένουν προκειμένου να ολοκληρωθεί το έργο:

Προσήνεμος μώλος (Γ-Γ') μήκος 114,80μ.

- Επίστρωση δαπέδου από σκυρόδεμα C20/25
- Δίκτυα υδροδότησης
- Δίκτυα πυρόσβεσης
- Δίκτυα ηλεκτρικών παροχών

Υπήνεμος μώλος (Α-Β) μήκος 119,90μ.

- Επίστρωση δαπέδου από σκυρόδεμα C20/25
- Δίκτυα υδροδότησης
- Δίκτυα πυρόσβεσης
- Δίκτυα ηλεκτρικών παροχών

Υπήνεμος μώλος (Α-Α') μήκος 43,30μ.

- Επίστρωση δαπέδου από σκυρόδεμα C20/25
- Δίκτυα υδροδότησης
- Δίκτυα πυρόσβεσης
- Δίκτυα ηλεκτρικών παροχών
- Ακρομώλιο υπήνεμου

λαμβάνοντας υπόψη:

- το γεγονός ότι η αίτηση του αναδόχου για παράταση υποβλήθηκε εμπρόθεσμα στις 28-02-2017.
- την από 26-02-2016 Ειδική Δήλωση του αναδόχου για διακοπή των εργασιών που εκτελούνται βάση της από 15-06-2015 σύμβασης εξαιτίας της καθυστέρησης στην πληρωμή του 2ου λογαριασμού χωρίς δική του υπαιτιότητα, βάση του άρθρου 53, παρ. 9 του Ν.3669/2008. Στην ειδική δήλωση διακοπής ο ανάδοχος αναφέρει ότι στις 17-12-2015 υπέβαλλε τον 2ο λογαριασμό του έργου ύψους 71.406,32 € με Φ.Π.Α. ο οποίος θεωρήθηκε από την υπηρεσία στις 18-12-2015.
- την με αριθμ. πρωτ. 02/938/04-03-2016 απόφαση αποδοχής της Ειδικής Δήλωσης διακοπής του έργου του θέματος από τη Δ/νουσα Υπηρεσία.
- Το με αρ. πρωτ. 689/11-05-2017 έγγραφο της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Ε.Π. Αλιείας, σύμφωνα με το οποίο δίνεται προέγκριση παράτασης της προθεσμίας περαίωσης μέχρι τις 30-06-2017 ώστε να υπάρχει δυνατότητα ολοκλήρωσης του έργου.

και προκειμένου να είναι εφικτή η ολοκλήρωση των εργασιών, εισηγούμαστε τη χορήγηση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου κατά 91 ημερολογιακές ημέρες, δηλαδή μέχρι τις 30-06-2017, χωρίς υπαιτιότητα του αναδόχου, με αναθεώρηση.

Κατόπιν των ανωτέρω, η Υπηρεσία

ΕΙΣΗΓΕΙΤΑΙ

Την έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου κατά 91 ημερολογιακές ημέρες, δηλαδή μέχρι τις 30-06-2017, χωρίς υπαιτιότητα του αναδόχου, με αναθεώρηση.

Η Οικονομική Επιτροπή Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης μετά από διαλογική συζήτηση και έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 176 του Ν. 3852/2010 όπως αντικαταστάθηκαν με το άρθρο 5 του Ν.4071/2012:

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει την χορήγηση 5ης Παράτασης Προθεσμίας Περαίωσης του έργου: «Αλιευτικό καταφύγιο Δήμου Ορφανού (Β' φάση)» κατά 91 ημερολογιακές ημέρες, δηλαδή μέχρι τις 30-06-2017, χωρίς υπαιτιότητα του αναδόχου, με αναθεώρηση.

Η παρούσα απόφαση έλαβε α/α 342/2017.

**Ο ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ
ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ**

ΑΝΤΩΝΙΑΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

**ΤΑ ΜΕΛΗ
ΓΕΩΡΓΙΤΣΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
ΑΛΑΤΖΑ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΚΥΡΙΑΚΟΥΛΑ
ΕΞΑΚΟΥΣΤΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΜΕΤΙΝ ΜΟΥΣΤΑΦΑ
ΚΑΡΑΛΙΔΗΣ ΦΩΤΙΟΣ
ΓΡΑΝΑΣ ΑΡΧΕΛΑΟΣ
ΛΑΣΚΑΡΙΔΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ**