

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Του Πρακτικού αριθ. 31/2017 Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας ΑΜΘ.

Αριθ. Απόφασης 541/2017

ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Εισήγηση για την έγκριση χορήγησης 3^{ης} παράτασης συνολικής προθεσμίας περαίωσης του έργου: «Προμήθεια και τοποθέτηση στηθαίων ασφαλείας στο οδικό δίκτυο της Π.Ε. Ξάνθης 2016», αναδόχου «ΝΤΑΦΟΥΛΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ».

Στην Κομοτηνή σήμερα στις **10 Αυγούστου 2017** ημέρα **Πέμπτη** και ώρα **12:00 μ.μ.** στην αίθουσα συνεδριάσεων «ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΥΛΙΔΗΣ» του Καταστήματος της Περιφερειακής Ενότητας Ροδόπης, 1ος όροφος, Λ. Δημοκρατίας 1, συνήλθε σε δημόσια **τακτική** συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης ύστερα από την **Δ.Δ.οικ. 4378/4-8-2017** έγγραφη πρόσκληση του προέδρου αυτής, που επιδόθηκε σε κάθε μέλος χωριστά, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 177 του Ν. 3852/2010.

Παρόντες ήταν: οι κ.κ. 1) **Αντωνιάδης Κωνσταντίνος** Προεδρεύων Αντιπρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, 2) **Γεωργιτσόπουλος Χρήστος** μέλος, 3) **Αλατζά – Παπαδοπούλου Κυριακούλα** μέλος, 4) **Εξακουστός Κωνσταντίνος** μέλος, 5) **Μουσταφά Μετίν** μέλος, 6) **Καραλίδης Φώτιος** μέλος, 7) **Ζιμπίδης Γεώργιος** (αναπληρωματικό μέλος), και 8) **Λασκαρίδης Παντελής** μέλος .

Απόντες ήταν οι: κ. κ. 1) **Πέτροβιτς Δημήτριος** Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής ο οποίος απουσίαζε για υπηρεσιακούς λόγους, 2) **Γρανάς Αρχέλαος** μέλος οι οποίοι απουσίαζε αν και κλήθηκε νόμιμα.

Καθήκοντα Γραμματέα άσκησε η υπάλληλος της Περιφέρειας Νταντή Φωτεινή.

Αφού διαπιστώθηκε απαρτία σε σύνολο εννέα μελών, ήταν παρόντα τα οκτώ μέλη, ο Προεδρεύων Αντιπρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής έθεσε υπόψη των μελών τα θέματα εκτός και ημερήσιας διάταξης.

ΑΠΟΦΑΣΗ 541: Εισηγούμενη το πέμπτο θέμα ημερήσιας διάταξης η Δ/ση Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Ξάνθης με το υπ' αριθμ. 106050/Ξ-ΔΤΕ /2688/3-8-2017 έγγραφό της, έθεσε υπόψη των μελών της επιτροπής τα εξής:

1. ΣΥΜΒΑΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ :

1. Το Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» και ειδικότερα το άρθρο 176 που αφορά τις αρμοδιότητες της Οικονομικής Επιτροπής.
2. Το Π.Δ. 144/2010 « Οργανισμός της Περιφέρειας Α.Μ.Θ. ».
3. Το Ν.4071/2012 «Ρυθμίσεις για την τοπική ανάπτυξη, την αυτοδιοίκηση και την αποκεντρωμένη διοίκηση Ενσωμάτωση Οδηγίας 2009/50/ΕΚ».
4. Το Ν. 4281/2014 όπως ισχύει.
5. Το Π.Δ 7/2013 (ΦΕΚ26/Α/31-1-2013).
6. Ο Νόμος 3669/08 "Κύρωση της κωδικοποίησης της νομοθεσίας κατασκευής δημοσίων έργων" (Κ.Δ.Ε.) και ειδικότερα το άρθρο 57
7. Την αριθ. 55/2016 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Περιφέρειας Α.Μ.Θ. (1η τροποποίηση), με την οποία το έργο εντάχθηκε στο Ετήσιο Πρόγραμμα Δράσης - Περιφέρειας Α.Μ.Θ. – Π.Ε. Ξάνθης έτους 2016 – Πρόσιμα Πολεοδομίας, με προϋπολογισμό 92.000,00 € και κωδικό έργου 163612001.
8. Την τεχνική μελέτη και τα τεύχη δημοπράτησης του έργου «Προμήθεια και τοποθέτηση στηθαίων ασφαλείας στο οδικό δίκτυο Π.Ε. Ξάνθης 2016», προϋπολογισμού 92.000,00 € με ΦΠΑ, που εγκρίθηκαν με την αρ. 59167/Ξ-ΔΤΕ-1918/13-05-2016 απόφαση Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Ξάνθης
9. Την με αρ. πρωτ. 34-04/05/2016 απόφαση ανάληψης υποχρέωσης του τμήματος λογιστικής διαχείρισης Διεύθυνσης Διοικητικού Οικονομικού της Π.Ε. Ξάνθης (ΑΔΑ:7ΕΞΜ7ΛΒ-96Ν).

10. Τη με αρ. πρωτ. 76073/Ξ-ΔΤΕ-2440 / 21-06-2016 Διακήρυξη Δημοπρασίας με σύστημα δημοπράτησης με επί μέρους ποσοστά έκπτωσης κατά το άρθρο 5 του Ν.3669/2008, όπως συντάχθηκε από την Δ.Τ.Ε. Π.Ε. Ξάνθης. (ΑΔΑ:7ΜΠΡ7ΛΒ-Λ59)
11. Την αριθ. 590/2016 (25-05-2016) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Π.Α.Μ.Θ. με την οποία εγκρίθηκε α) η Διακήρυξη Δημοπρασίας και η Περίληψη Διακήρυξης του έργου του θέματος και β) τα μέλη της Επιτροπής διεξαγωγής διαγωνισμού του ανωτέρω έργου.
12. Την από 12-07-2016 διενέργεια του διαγωνισμού του θέματος.
13. Την μειοδότη εργοληπτική επιχείρηση «Βασίλειος Νταφούλης» με προσφορά ολικής δαπάνης εργασιών χωρίς Φ.Π.Α.: Εξήντα πέντε χιλιάδες οκτακόσια είκοσι ένα ευρώ και δέκα τέσσερα λεπτά (65.821,14 €) με ενιαίο ποσοστό έκπτωσης δώδεκα τοις εκατό (12%) επί των εργασιών της μελέτης.
14. Την απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής ΠΑΜΘ με αριθ. 567/28-07-2016 και με ΑΔΑ: Ω9067ΛΒ-ΨΜΛ που ενέκρινε το Πρακτικό δημοπρασίας
15. Την Σύμβαση του έργου που υπογράφηκε την 29η Σεπτεμβρίου του 2016, με αρ. πρωτ. : 123478 /Ξ-ΔΤΕ- 4230, για ποσό 81.618,21 € (με Φ.Π.Α. 24%), ήτοι 65.821,14 € χωρίς Φ.Π.Α. και 15.797,07 το Φ.Π.Α., σύμφωνα με την οποία η αρχική οριστική προθεσμία περαίωσης του έργου είναι ήταν στις 27 Μαρτίου 2017.
16. Την από 19-12-2016 με αρ. πρωτ. 156007/Ξ-ΔΤΕ- 5321 έγκριση α) του 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών και β) του 1ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. με μια (1) νέα τιμή του έργου του θέματος σε ισοζύγιο με την σύμβαση της παραγράφου 15
17. Την από 27/03/2017 με αρ. πρωτ. 26038/Ξ-Δ.Τ.Ε-648 απόφαση έγκρισης χορήγησης της πρώτης (1ης) παράτασης προθεσμίας κατασκευής του έργου έως 25-06-2017.
18. Την από 03/05/2017 ορθή επανάληψη της απόφασης με αρ. πρωτ. 1010 απόφαση για την έγκριση της εφαρμογής των προσωρινών κυκλοφορικών ρυθμίσεων για το έργο του θέματος του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακ. Θράκης που μας ανακοινώθηκε στις 10/05/2017
19. Την από 27/03/2017 με αρ. πρωτ. 26038/Ξ-Δ.Τ.Ε-648 απόφαση έγκρισης χορήγησης της πρώτης (1ης) παράτασης προθεσμίας κατασκευής του έργου έως 25-06-2017
20. Την από 19/06/2017 με αρ. πρωτ. 75559/Ξ-Δ.Τ.Ε-1926 απόφαση έγκρισης χορήγησης της δεύτερης (2ης) παράτασης προθεσμίας κατασκευής του έργου έως 24-08-2017
21. Την από 02/08/2017 αίτηση του αναδόχου του έργου του θέματος για χορήγηση παράτασης περαίωσης του έργου κατά 92 ημέρες μέχρι την 24/11/2017.

2. ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ

Λόγω των απρόβλεπτων και πρόσθετων περιστάσεων κατά την τοποθέτηση των αμφίπλευρων στηθαίων ασφαλείας, στην περιοχή «Βαφέικα - κόμβος Εγνατίας», εξ' αιτίας του μεγάλου πάχους των ασφαλικών στρώσεων που διαπιστώθηκε με την έναρξη των εργασιών, προέκυψε η ανάγκη διάτρησης με ειδικό εργαλείο.

Οι εργασίες αυτές της διάνοιξης των οπών για την τοποθέτηση των εν λόγω στηθαίων με την ανωτέρω μεθοδολογία δεν προβλεπόταν στην σύμβαση, η εκτέλεση τους όμως κρίθηκε επείγουσα και απόλυτα αναγκαία για την τελειοποίηση του έργου, οπότε προέκυψε η ανάγκη σύναψης της συμπληρωματικής σύμβασης εκτέλεσης εργασιών.

Επειδή έως την έγκριση χρηματοδότησης και έγκριση κατασκευής των έργων της εν λόγω συμπληρωματικής σύμβασης δεν είναι δυνατό να εκτελεστεί και ολοκληρωθεί το έργο και επειδή για τον παραπάνω λόγο, που δεν οφείλεται σε αποκλειστική υπαιτιότητά του αναδόχου, καθυστέρησε η κατασκευή του, ο ανάδοχος του έργου, με την από 02/08/2017 αίτησή του, αιτείται χορήγηση παράτασης συνολικής προθεσμίας περαίωσης εργασιών, με αναθεώρηση, κατά τρεις (3) μήνες ή ενενήντα δύο (92) ημέρες, δηλαδή μέχρι την 24.11.2017

3. ΑΠΟΨΗ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

Παρά την επίσπευση των εργασιών από μέρος του αναδόχου, μετά την χρονοβόρα διαδικασία των εγκρίσεων των κυκλοφοριακών ρυθμίσεων του έργου, προέκυψε ένα απρόβλεπτο πρόβλημα στην τοποθέτηση των αμφίπλευρων στηθαίων ασφαλείας στην περιοχή των Βαφέικων, όπως περιγράφηκε ανωτέρω.

Στις 29 -06-2017 με το αρ. πρωτ.:83105/Ξ-ΔΤΕ-2128 έγγραφό μας, ο συνταγμένος ανακεφαλαιωτικός πίνακας των πρόσθετων εργασιών συζητήθηκε στο Τεχνικό Συμβούλιο Δημοσίων Έργων Π.Ε. Ξάνθης, που γνωμοδότησε θετικά για την σύναψη σύμβασης εκτέλεσης συμπληρωματικών εργασιών (Πρακτικό 5/29-06-2017, θέμα 3ο), και στάλθηκε στη Δ/ση Αναπτυξιακού Προγραμματισμού, Τμήμα Σχεδιασμού Περιφερειακής Πολιτικής της ΠΑΜΘ, με το αίτημα της τροποποίησης του Ετησίου Προγράμματος Δράσης 2017 της Π.Α.Μ.Θ. – Π.Ε. ΞΑΝΘΗΣ, για αύξηση του προϋπολογισμού, κατά 7.341,99 ευρώ, προκειμένου να συμπεριληφθούν οι συμπληρωματικές εργασίες για τη σύναψη συμπληρωματικής σύμβασης.

Κατόπιν θα προταθεί η έγκριση της σύναψης της σύμβασης εκτέλεσης συμπληρωματικών εργασιών του έργου του θέματος, με τον ίδιο ανάδοχο του αρχικού έργου και με τους ίδιους όρους της αρχικής σύμβασης και του Α.Π.Ε. που την συνοδεύει και αιτιολογεί την αναγκαιότητα εκτέλεσης των εργασιών της συμπληρωματικής σύμβασης, από την παρούσα Επιτροπή. Ύστερα θα ενταχθεί στο πρόγραμμα Δράσης της Περιφέρειας, θα αιτηθεί η ανάληψη υποχρέωσης και μετά θα ακολουθήσει η σύναψη της συμπληρωματικής σύμβασης. Επειδή, η διαδικασία είναι χρονοβόρα αλλά απαραίτητη για την νομιμότητα της διαδικασίας,

Κατόπιν τούτου, η Υπηρεσία

ΕΙΣΗΓΕΙΤΑΙ

την χορήγηση παράτασης συνολικής προθεσμίας περαίωσης του έργου «Προμήθεια και τοποθέτηση στηθαίων ασφάλειας στο οδικό δίκτυο Π.Ε. Ξάνθης 2016» του αναδόχου Νταφούλη Βασίλειου κατά ενενήντα (92) ημέρες , μέχρι τις 24-11-2017.

Η Οικονομική Επιτροπή Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης μετά από διαλογική συζήτηση και έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 176 του Ν. 3852/2010 όπως αντικαταστάθηκαν με το άρθρο 5 του Ν.4071/2012:

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει την χορήγηση παράτασης συνολικής προθεσμίας περαίωσης του έργου «Προμήθεια και τοποθέτηση στηθαίων ασφάλειας στο οδικό δίκτυο Π.Ε. Ξάνθης 2016» του αναδόχου Νταφούλη Βασίλειου κατά ενενήντα (92) ημέρες , μέχρι τις 24-11-2017.

Η παρούσα απόφαση έλαβε α/α 541/2017.

**Ο ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ**

ΑΝΤΩΝΙΑΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

**ΓΕΩΡΓΙΤΣΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
ΑΛΑΤΖΑ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΚΥΡΙΑΚΟΥΛΑ
ΕΞΑΚΟΥΣΤΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΜΕΤΙΝ ΜΟΥΣΤΑΦΑ
ΚΑΡΑΛΙΔΗΣ ΦΩΤΙΟΣ
ΖΙΜΠΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΛΑΣΚΑΡΙΔΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ**