

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Του Πρακτικού αριθ. 49/2017 Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας ΑΜΘ.

Αριθ. Απόφασης 922/2017

ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Εισήγηση για την εκδίκαση ένστασης της Κ/Ξ «Γ. ΕΥΦΡΟΣΥΝΙΔΗΣ – Λ. ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ» κατά του 3ου Α.Π.Ε. της Δ/νουσας Υπηρεσίας (Δ.Τ.Ε. Π.Α.Μ.Θ.) και έγκριση 3ου Α.Π.Ε. του έργου: «Κατασκευή Σταθμού Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων Χρυσούπολης Καβάλας».

Στην Κομοτηνή σήμερα στις **13 Δεκεμβρίου 2017** ημέρα **Τετάρτη** και ώρα **11:00 π.μ.** στην αίθουσα συνεδριάσεων «ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΥΛΙΔΗΣ» του Καταστήματος της Περιφερειακής Ενότητας Ροδόπης, 1ος όροφος, Λ. Δημοκρατίας 1, συνήλθε σε δημόσια **τακτική** συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης ύστερα από την **Δ.Δ.οικ. 7532/8-12-2017** έγγραφη πρόσκληση του προέδρου αυτής, που επιδόθηκε σε κάθε μέλος χωριστά, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 177 του Ν. 3852/2010.

Παρόντες ήταν: οι κ.κ. 1) **Πέτροβιτς Δημήτριος** Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, 2) **Τσολάκης Σταύρος** αναπληρωματικό μέλος, 3) **Γεωργιτσόπουλος Χρήστος** μέλος, 4) **Αλατζά – Παπαδοπούλου Κυριακούλα**, 5) **Αραμπατζής Αθανάσιος** αναπληρωματικό μέλος, 6) **Μουσταφά Μετίν** μέλος, 7) **Καραλίδης Φώτιος** μέλος, 8) **Ζιμπίδης Γεώργιος** αναπληρωματικό μέλος και 9) **Λασκαρίδης Παντελής** μέλος.

Απόντες ήταν οι: κ. κ. 1) **Αντωνιάδης Κωνσταντίνος** Αντιπρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, 2) **Εξακουστός Κωνσταντίνος** μέλος και 3) **Γρανάς Αρχέλαος** μέλος, οι οποίοι απουσίαζαν αν και κλήθηκαν νόμιμα.

Καθήκοντα Γραμματέα άσκησε η υπάλληλος της Περιφέρειας Γκουτζέρη Αγγελική.

Αφού διαπιστώθηκε απαρτία σε σύνολο εννέα μελών, ήταν παρόντα και τα εννέα μέλη, ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής έθεσε υπόψη των μελών τα θέματα εκτός και ημερήσιας διάταξης.

ΑΠΟΦΑΣΗ 922: Εισηγούμενη το δέκατο έκτο θέμα ημερήσιας διάταξης η Δ/ση Τεχνικών Έργων της Π.Α.Μ.Θ. με το υπ' αριθμ.: 1076/7-12-2017 έγγραφό της, έθεσε υπόψη των μελών της επιτροπής την από 7-12-2017 εισήγηση της Υπηρεσίας, η οποία ανέφερε τα εξής:

ΙΣΤΟΡΙΚΟ:

1. Τις διατάξεις του Ν.3669/2008 «Κύρωση της κωδικοποίησης της νομοθεσίας κατασκευής Δημοσίων Έργων».
2. Τις διατάξεις του Π.Δ. 60/2007 «Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας στις διατάξεις της οδηγίας 2004/18/ΕΚ» όπως τροποποιήθηκε με την Οδηγία 2005/51/ΕΚ της Επιτροπής και την Οδηγία 2005/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16^{ης} Νοεμβρίου 2005 .
3. Τις διατάξεις της παρ. ΙΙΙ του άρθρου 186 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87 Α/7-6-2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης».
4. Το Π.Δ. 144/23-12-2010 για τον Οργανισμό της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 237/Α/27-12-2010.
5. Την αριθμ. πρωτ. οικ. Δ.Δ. 4489/19-10-2011 απόφαση Περιφέρειας Α.Μ.-Θ./Δ/ση Διοίκησης περί ορισμού αναπληρωτών Προϊσταμένων Δ/σεων της Περιφέρειας Α.Μ.-Θ.
6. Τις διατάξεις του άρθρου 3 της παρ. 1δ του Π.Δ. 7/2013 (ΦΕΚ 26/Α'/21-1-2013) «Όργανα που αποφασίζουν ή γνωμοδοτούν και λοιπές σχετικές ρυθμίσεις σε θέματα έργων, μελετών και υπηρεσιών του Ν. 3316/2005 «Ανάθεση και εκτέλεση δημοσίων συμβάσεων εκπόνησης μελετών και παροχή συναφών υπηρεσιών και άλλες διατάξεις» (Α' 42), αρμοδιότητας των Περιφερειών».
7. Τη με αριθμ. πρωτ. 6576/24-10-2008 απόφασή ΔΔΕ ΠΑΜΘ, με την οποία εγκρίθηκε η μελέτη των τευχών δημοπράτησης του έργου του θέματος.

8. Τη με αριθμ. Κ4169/31-10 απόφαση της ΔΔΕ ΑΜΘ (Γρ. Καβάλας) με την οποία εγκρίθηκαν οι όροι διακήρυξης του έργου του θέματος .
9. Την με αριθμ. Κ5082/7-1-2009 απόφαση της ΔΔΕ ΑΜΘ (Γρ. Καβάλας), με την οποία εγκρίθηκε το αποτέλεσμα της από 23-12-2012 δημοπρασίας με μειοδότη την Κ/Ξ Γ.ΕΥΦΡΟΣΥΝΙΔΗΣ-Λ.ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ, με προσφορά 435.416,44 € (με Φ.Π.Α.) που αντιστοιχεί σε μέση έκπτωση 37,01 % .
10. Την από 30-01-2009 σύμβαση κατασκευής του υπόψη έργου για ποσό 435.416,44 € (με ΦΠΑ).
11. Την Α93/2017 Απόφαση του Διοικητικού Εφετείου Κομοτηνής σύμφωνα με την οποία αποφαινεται ότι συντελέστηκε η παραλαβή των υπερσυμβατικών και νέων εργασιών που αναφέρονται στον Πίνακα (Δ) του Πρωτοκόλλου Προσωρινής Παραλαβής του έργου.
12. Την αρ. 365/2017 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Α.Μ.Θ. σύμφωνα με την οποία αποφασίζει να μην ασκηθεί ένδικο μέσο κατά της αρ. Α93/2017 Απόφασης του Τριμελούς Διοικητικού Εφετείου Κομοτηνής.
13. Την αριθ. πρωτ. 10163/6-7-2017 Απόφαση ελέγχου νομιμότητας του Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας-Θράκης.
14. Ο παρών 3ος ΑΠΕ που συντάχθηκε από την Υπηρεσίας μας μετά την εκδίκαση της από 21-5-2012 προσφυγής της αναδόχου κοινοπραξίας προς το Διοικητικό Εφετείο Κομοτηνής, η οποία έγινε μερικώς αποδεκτή με την Α93/2017 Απόφαση του Διοικητικού Εφετείου Κομοτηνής, προκειμένου να τακτοποιηθεί το οικονομικό αντικείμενο του έργου όπως αυτό προσδιορίζεται από την εν λόγω Α93/2017 απόφαση καθώς και από τον πίνακα (Δ) του Πρωτοκόλλου Προσωρινής Παραλαβής του έργου.
15. Την από 27-11-2017 ένσταση της Κ/Ξ Γ.ΕΥΦΡΟΣΥΝΙΔΗΣ-Λ.ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ κατά του συνταχθέντος 3^{ου} Α.Π.Ε. ζητώντας την τροποποίηση αυτού προκειμένου να συμπεριληφθούν και οι τόκοι υπερημερίας των εργασιών του Πίνακα (Δ) ήτοι επιπλέον ποσού 32.894,64 €.

ΑΠΟΦΕΙΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΕΝΣΤΑΣΕΩΣ:

Η Υπηρεσίας μας συνέταξε τον 3^ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε.) του εν λόγω έργου σύμφωνα με την αρ. Α93/2017 Απόφαση του Τριμελούς Διοικητικού Εφετείου Κομοτηνής βάση της οποίας δεν αναγράφεται η πληρωμή τόκων υπερημερίας επί των εργασιών του Πίνακα (Δ) καθότι δεν ζητήθηκαν και στην από 21-5-2012 προσφυγή της αναδόχου Κ/Ξ Γ.ΕΥΦΡΟΣΥΝΙΔΗΣ-Λ.ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ.

16. Με τον 3ο Ανακεφαλαιωτικό πίνακα οι εργασίες κλείνουν στο ποσό των 512.315.70€ με την δαπάνη του ΦΠΑ με υπέρβαση 76.899,26€ ως προς την σύμβαση (435.416,44 €), συμπεριλαμβανομένων των ποσοτήτων του Πίνακα (Δ) του Πρωτοκόλλου Προσωρινής Παραλαβής του έργου, όπως αυτές έγιναν αποδεκτές με την Α93/2017 Απόφαση του Τριμελούς Διοικητικού Εφετείου Κομοτηνής.

Κατόπιν των ανωτέρω, η Υπηρεσία

ΕΙΣΗΓΕΙΤΑΙ

Την απόρριψη της από 27-11-2017 ένστασης της Κ/Ξ Γ.ΕΥΦΡΟΣΥΝΙΔΗΣ-Λ.ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ κατά του συνταχθέντος 3^{ου} Α.Π.Ε. και την έγκριση του 3^{ου} Α.Π.Ε. του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΤΑΘΜΟΥ ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΧΡΥΣΟΥΠΟΛΗΣ ΚΑΒΑΛΑΣ» αναδόχου «Κ/Ξ Γ.ΕΥΦΡΟΣΥΝΙΔΗΣ-Λ.ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ» όπως συντάχθηκε από το Τμήμα Δομών Περιβάλλοντος της Δ/σης Τεχνικών Έργων ΠΑΜΘ, για συνολική δαπάνη 512.315,70 € ήτοι σε υπέρβαση ως προς τις εργασίες της σύμβασης κατά 76.899,26 € με τη συνολική δαπάνη της σύμβασης (435.416,44 €) λόγω αλλαγής ΦΠΑ από 19 σε 21,23 και 24% καθώς και της Α93/2017 Απόφαση του Διοικητικού Εφετείου Κομοτηνής, προκειμένου να τακτοποιηθεί το οικονομικό αντικείμενο του έργου όπως αυτό προσδιορίζεται από την εν λόγω Α93/2017 απόφαση καθώς και από τον πίνακα (Δ) του Πρωτοκόλλου Προσωρινής Παραλαβής του έργου .

Η Οικονομική Επιτροπή Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης μετά από διαλογική συζήτηση και έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 176 του Ν. 3852/2010 όπως αντικαταστάθηκαν με το άρθρο 5 του Ν.4071/2012:

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Α) Απορρίπτει την από 27-11-2017 ένσταση της Κ/Ξ Γ.ΕΥΦΡΟΣΥΝΙΔΗΣ-Λ.ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ κατά του συνταχθέντος 3^{ου} Α.Π.Ε. και

Β) εγκρίνει τον 3^ο Α.Π.Ε. του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΤΑΘΜΟΥ ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΧΡΥΣΟΥΠΟΛΗΣ ΚΑΒΑΛΑΣ» αναδόχου «Κ/Ξ Γ.ΕΥΦΡΟΣΥΝΙΔΗΣ-Λ.ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ» όπως συντάχθηκε από το Τμήμα Δομών Περιβάλλοντος της Δ/σης Τεχνικών Έργων ΠΑΜΘ, για συνολική δαπάνη 512.315,70 € ήτοι σε υπέρβαση ως προς τις εργασίες της σύμβασης κατά 76.899,26 € με τη συνολική δαπάνη της σύμβασης (435.416,44 €) λόγω αλλαγής ΦΠΑ από 19 σε 21 ,23 και 24% καθώς και της Α93/2017 Απόφαση του Διοικητικού Εφετείου Κομοτηνής, προκειμένου να τακτοποιηθεί το οικονομικό αντικείμενο του έργου όπως αυτό προσδιορίζεται από την εν λόγω Α93/2017 απόφαση καθώς και από τον πίνακα (Δ) του Πρωτοκόλλου Προσωρινής Παραλαβής του έργου.

Η παρούσα απόφαση έλαβε α/α 922/2017.

**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ**

ΠΕΤΡΟΒΙΤΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

**ΤΣΟΛΑΚΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΤΣΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
ΑΛΑΤΖΑ- ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΚΥΡΙΑΚΟΥΛΑ
ΑΡΑΜΠΑΤΖΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΜΟΥΣΤΑΦΑ ΜΕΤΙΝ
ΚΑΡΑΛΙΔΗΣ ΦΩΤΙΟΣ
ΖΙΜΠΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΛΑΣΚΑΡΙΔΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ**