

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Του Πρακτικού αριθ. 56/2018 Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας ΑΜΘ.

Αριθ. Απόφασης 1231/2018

ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Εισήγηση για την έγκριση χορήγησης της 17^{ης} παράτασης της προθεσμίας περαίωσης του έργου «Κατασκευή φράγματος Ιασίου», προϋπολογισμού 20.522.264,30 €.

Στην Κομοτηνή σήμερα στις **13 Δεκεμβρίου 2018** ημέρα **Πέμπτη** και ώρα **12:00 μ.μ.** στην αίθουσα συνεδριάσεων «ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΥΛΙΔΗΣ» του Καταστήματος της Περιφερειακής Ενότητας Ροδόπης, 1ος όροφος, Λ. Δημοκρατίας 1, συνήλθε σε δημόσια **τακτική** συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης ύστερα από την **Δ.Δ.οικ. 7723/7-12-2018** έγγραφη πρόσκληση του προέδρου αυτής, που επιδόθηκε σε κάθε μέλος χωριστά, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 177 του Ν. 3852/2010.

Παρόντες ήταν: οι κ.κ.1) **Πέτροβιτς Δημήτριος** Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, 2) **Αλατζά – Παπαδοπούλου Κυριακούλα** Αντιπρόεδρος της Οικονομικής επιτροπής, 3) **Γεωργισόπουλος Χρήστος** μέλος, 4) **Τσολάκης Σταύρος** αναπληρωματικό μέλος, 5) **Αραμπατζής Αθανάσιος** αναπληρωματικό μέλος, 6) **Καραλίδης Φώτιος** μέλος, 7) **Γρανάς Αρχέλαος** μέλος και 8) **Λασκαρίδης Παντελής** μέλος.

Απόντες ήταν οι: κ.κ.: 1) **Εξακουστός Κωνσταντίνος** μέλος, 2) **Μουσταφά Μετίν** μέλος και 3) **Μοσχοφίδου- Βλάχου Ελεονώρα** μέλος, οι οποίοι απουσίαζαν αν και κλήθηκαν νόμιμα. Καθήκοντα Γραμματέα άσκησε η υπάλληλος της Περιφέρειας Γκουτζέρη Αγγελική.

Αφού διαπιστώθηκε απαρτία σε σύνολο εννέα μελών, ήταν παρόντα μόνο τα οχτώ μέλη, ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής έθεσε υπόψη των μελών τα θέματα εκτός και ημερήσιας διάταξης.

Αποχώρησε μόνιμα από την συνεδρίαση, μετά την συζήτηση του 13^{ου} θέματος, το μέλος της οικονομικής επιτροπής Φώτιος Καραλίδης.

ΑΠΟΦΑΣΗ 1231: Εισηγούμενη το εικοστό ένατο θέμα ημερήσιας διάταξης η Δ/ση Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Ροδόπης με το υπ' αριθμ.: Δ.Τ.Ε.: 3775/ 6-12-2018 έγγραφό της, έθεσε υπόψη των μελών της επιτροπής την από 6-12-2018 εισήγηση της Υπηρεσίας, η οποία ανέφερε τα εξής:

Θέτουμε υπόψη της Οικονομικής Επιτροπής τα παρακάτω :

1. Το Ν. 3669/2008 «Κύρωση της κωδικοποίησης της νομοθεσίας κατασκευής δημόσιων έργων» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, **ιδίως δε το Άρθρο 48**, σε συνδυασμό με το Άρθρο 376 του Ν. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών».
2. Το Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης».
3. Το Π.Δ. 144/23-12-2010 περί του Οργανισμού της Περιφέρειας Α.Μ.Θ. (Φ.Ε.Κ. 237/Α/27-12-2010).
4. Το Ν. 4071/2012 «Ρυθμίσεις για την τοπική ανάπτυξη, την αυτοδιοίκηση και την αποκεντρωμένη διοίκηση Ενσωμάτωση Οδηγίας 2009/50/ΕΚ».
5. Το Ν. 4281/2014 «Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας,...» (Φ.Ε.Κ. Α160/8-8-2014).

καθώς και την παρούσα εισήγηση που αφορά τη χορήγηση της 17^{ης} παράτασης της προθεσμίας περαίωσης του έργου **«Κατασκευή φράγματος Ιασίου»** που ζήτησε η Ανάδοχος εταιρεία «ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΑΤΕΒΕ» με το ανωτέρω (α) σχετικό, έως τις **31-12-2019**.

Με την τελευταία Απόφαση χορήγησης παράτασης (αρ. 20/πρ.1/4-1-2018 – Α.Δ.Α. : ΩΜΝ37ΛΒ-ΗΓ5 της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Α.Μ.Θ.), χορηγήθηκε παράταση στην προθεσμία περαίωσης του έργου έως τις **31-12-2018**.

Παράλληλα με την εν λόγω εργολαβία (αναδόχου ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΑΤΕΒΕ), στην περιοχή του έργου δραστηριοποιείται από τις **10-6-2015** και έτερη εργολαβία με τίτλο **«Αποπεράτωση εργασιών φράγματος Ιασίου»**, αναδόχου ΑΦΟΙ ΓΙΑΝΝΑΚΙΔΗ Α.Ε.

Μέρος των εργασιών της εργολαβίας αυτής ήταν και η κατασκευή του κτιρίου χειρισμού δικλιδων. Μέσα στο κτίριο αυτό, προβλέπεται να τοποθετηθούν ο ηλεκτρικός πίνακας διανομής και ελέγχου του ηλεκτροφωτισμού του φράγματος, οι τερματικοί πίνακες ένδειξης των οργάνων του φράγματος (πιεζόμετρα), οι μετρητές του συστήματος ένδειξης στάθμης λίμνης, καθώς και αριθμός ηλεκτροκίνητων δικλιδων και συστολών που θα επιτρέπουν αφενός την εκκένωση του ταμιευτήρα προς την κατάντη λεκάνη καταστροφής ενέργειας και αφετέρου την απόληψη από τον ταμιευτήρα των αναγκαίων για άρδευση παροχών και τη διάθεσή τους στο κατάντη δίκτυο άρδευσης.

Στην κατασκευή του κτιρίου αυτού, εμπλέκεται όμως και η ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΑΤΕΒΕ, συμβατική υποχρέωση της οποίας είναι η τοποθέτηση συγκεκριμένων εξαρτημάτων του ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού σε συνεργασία με την ΑΦΟΙ ΓΙΑΝΝΑΚΙΔΗ Α.Ε.

Δυστυχώς, ο ανάδοχος του έργου **«Αποπεράτωση εργασιών φράγματος Ιασίου»**, κηρύχθηκε **έκπτωτος** με την αρ.πρωτ. 1136/19-4-2017 Απόφαση της Δ.Τ.Ε. Π.Ε. Ροδόπης, η οποία οριστικοποιήθηκε με την αρ. 549/πρ.31/10-8-2017 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Π.Α.Μ.Θ., χωρίς να έχει ολοκληρώσει τις σχετικές εργασίες στο κτίριο χειρισμού δικλιδων, με αποτέλεσμα την αδυναμία της ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΑΤΕΒΕ να προβεί στην εκτέλεση των εργασιών που της αναλογούν.

Ως εκ τούτου, ακολουθώντας τη διαδικασία της παρ.13 του Άρθρου 61 του Ν.3669/2008, η Υπηρεσία μας κάλεσε τον δεύτερο και τρίτο μειοδότη της δημοπρασίας του έργου, προκειμένου αυτός να δεχτεί την υπογραφή νέας Σύμβασης και τη συνέχιση των υπολειπόμενων εργασιών του έργου **«Αποπεράτωση εργασιών φράγματος Ιασίου»**, χωρίς όμως αποτέλεσμα.

Έτσι, η Υπηρεσία μας προχώρησε στη δημοπράτηση νέου έργου με τις υπολειπόμενες εργασίες με τίτλο **«Αποπεράτωση εργασιών φράγματος Ιασίου – Β΄ φάση»**, ακολουθώντας τις διατάξεις του Ν. 4412/2016. Η διαδικασία αυτή περαιώθηκε μόλις στις 13-11-2018, με τη σύναψη της νέας σύμβασης με τον ανάδοχο.

Όπως είναι φυσικό, όλο αυτό το διάστημα ο ανάδοχος του έργου **«Κατασκευή φράγματος Ιασίου»** δεν κατάφερε να εκτελέσει καμία εργασία στο κτίριο χειρισμού δικλιδων. Επιπροσθέτως, η εκτέλεση των εργασιών αυτών είναι αδύνατη κατά τη χειμερινή περίοδο, καθώς πρέπει πρώτα να μηδενιστεί η ροή του νερού που διέρχεται από τον αγωγό εκτροπής.

Επισημαίνεται ότι ο προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται στο ποσό των 20.522.264,30 €. Έως σήμερα έχουν απορροφηθεί 20.405.286,83 €, ενώ οι εργασίες που απομένουν να εκτελεστούν αντιστοιχούν στο ποσό των 116.977,47 €.

Τέλος, με την αρ.πρωτ. 10617/29-11-2018 Απόφασή της [(β) σχετικό], η Διαχειριστική Αρχή διατύπωσε τη θετική της γνώμη για τη χορήγηση παράτασης της προθεσμίας περαίωσης του έργου έως τις **31-12-2019**.

Μετά τα παραπάνω, συναινούμε στο αίτημα του Αναδόχου και η Υπηρεσία

ΕΙΣΗΓΕΙΤΑΙ

Για την έγκριση χορήγησης της 17^{ης} παράτασης της συμβατικής προθεσμίας περαίωσης του έργου **«Κατασκευή φράγματος Ιασίου»** έως τις **31-12-2019**.

Η Οικονομική Επιτροπή Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης μετά από διαλογική συζήτηση και έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 176 του Ν. 3852/2010 όπως αντικαταστάθηκαν με το άρθρο 5 του Ν.4071/2012:

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει την χορήγηση της 17^{ης} παράτασης της συμβατικής προθεσμίας περαίωσης του έργου «Κατασκευή φράγματος Ιασίου» έως τις 31-12-2019, προϋπολογισμού 20.522.264,30 €.

Η παρούσα απόφαση έλαβε α/α 1231/2018.

**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ**

ΠΕΤΡΟΒΙΤΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

**ΑΛΑΤΖΑ- ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΚΥΡΙΑΚΟΥΛΑ
ΓΕΩΡΓΙΤΣΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
ΤΣΟΛΑΚΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ
ΑΡΑΜΠΑΤΖΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΚΑΡΑΛΙΔΗΣ ΦΩΤΙΟΣ
ΓΡΑΝΑΣ ΑΡΧΕΛΑΟΣ
ΛΑΣΚΑΡΙΔΗΣ ΠΕΡΙΚΛΗΣ**