

**Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α**

Του Πρακτικού αριθ. 1/2018 Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας ΑΜΘ.

**Αριθ. Απόφασης 20/2018**

**ΠΕΡΙΛΗΨΗ:** Εισήγηση για την έγκριση χορήγησης της 16ης παράτασης της προθεσμίας περαίωσης του έργου «Κατασκευή φράγματος Ιασίου», αναδόχου «ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΑΤΕΒΕ».

Στην Κομοτηνή σήμερα στις **4 Ιανουαρίου 2018** ημέρα **Πέμπτη** και ώρα **12:00 μ.μ.** στην αίθουσα συνεδριάσεων «ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΥΛΙΔΗΣ» του Καταστήματος της Περιφερειακής Ενότητας Ροδόπης, 1ος όροφος, Λ. Δημοκρατίας 1, συνήλθε σε δημόσια **τακτική** συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης ύστερα από την **Δ.Δ.οικ. 8107/29-12-2017** έγγραφη πρόσκληση του προέδρου αυτής, που επιδόθηκε σε κάθε μέλος χωριστά, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 177 του Ν. 3852/2010.

**Παρόντες** ήταν: οι κ.κ. 1) **Πέτροβιτς Δημήτριος** Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, 2) **Τσολάκης Σταύρος** αναπληρωματικό μέλος, 3) **Γεωργιτσόπουλος Χρήστος** μέλος, 4) **Εξακουστός Κωνσταντίνος** μέλος, 5) **Μουσταφά Μετίν** μέλος, 6) **Καραλίδης Φώτιος** μέλος, 7) **Γρανάς Αρχέλαος** μέλος και 8) **Λασκαρίδης Παντελής** μέλος.

**Απόντες** ήταν οι: κ. κ. 1) **Αντωνιάδης Κωνσταντίνος** Αντιπρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής και 2) **Αλατζά – Παπαδοπούλου Κυριακούλα** μέλος, οι οποίοι απουσίαζαν αν και κλήθηκαν νόμιμα. Καθήκοντα Γραμματέα άσκησε η υπάλληλος της Περιφέρειας Γκουτζέρη Αγγελική.

Αφού διαπιστώθηκε απαρτία σε σύνολο εννέα μελών, ήταν παρόντα μόνο τα οχτώ μέλη, ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής έθεσε υπόψη των μελών τα θέματα εκτός και ημερήσιας διάταξης.

**Μετά την συζήτηση του 8<sup>ου</sup> θέματος αποχώρησε μόνιμα από την συνεδρίαση το μέλος της οικονομικής επιτροπής Καραλίδης Φώτιος.**

**ΑΠΟΦΑΣΗ 20:** Εισηγούμενη το εικοστό πρώτο θέμα ημερήσιας διάταξης η Δ/ση Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Ροδόπης με το υπ' αριθμ. Δ.Τ.Ε.: 3751/20-12-2017 έγγραφό της, έθεσε υπόψη των μελών της επιτροπής την από 20-12-2017 εισήγηση της Υπηρεσίας, η οποία ανέφερε τα εξής:

Θέτουμε υπόψη της Οικονομικής Επιτροπής τα παρακάτω :

1. Το Ν. 3669/2008 «Κύρωση της κωδικοποίησης της νομοθεσίας κατασκευής δημόσιων έργων» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, **ιδίως δε το Άρθρο 48**, σε συνδυασμό με το Άρθρο 376 του Ν. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών».
2. Το Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης».
3. Το Π.Δ. 144/23-12-2010 περί του Οργανισμού της Περιφέρειας Α.Μ.Θ. (Φ.Ε.Κ. 237/Α/27-12-2010).
4. Το Ν. 4071/2012 «Ρυθμίσεις για την τοπική ανάπτυξη, την αυτοδιοίκηση και την αποκεντρωμένη διοίκηση Ενσωμάτωση Οδηγίας 2009/50/ΕΚ».
5. Το Ν. 4281/2014 «Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας,...» (Φ.Ε.Κ. Α160/8-8-2014).

καθώς και την παρούσα εισήγηση που αφορά τη χορήγηση της 16<sup>ης</sup> παράτασης της προθεσμίας περαίωσης του έργου «**Κατασκευή φράγματος Ιασίου**» που ζήτησε η Ανάδοχος εταιρεία «ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΑΤΕΒΕ» με το ανωτέρω (α) σχετικό, έως τις **31-12-2018**.

Με την προηγούμενη Απόφαση χορήγησης παράτασης (αρ.756/πρ.40/18-10-2017 της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Α.Μ.Θ.), χορηγήθηκε παράταση στην προθεσμία περαίωσης του έργου έως τις **31-12-2017**, με το σκεπτικό ότι οι υπολειπόμενες εργασίες θα μπορούσαν να εκτελεστούν, εφόσον είχαν περαιωθεί με επιτυχία οι διαδικασίες αντικατάστασης του Αναδόχου του έργου «**Αποπεράτωση εργασιών φράγματος Ιασίου**», ο οποίος ως γνωστόν έχει κηρυχθεί έκπτωτος με την αρ. πρωτ. 1136/19-

4-2017 Απόφαση της Δ.Τ.Ε. της Π.Ε. Ροδόπης, η οποία οριστικοποιήθηκε στη συνέχεια με την αρ. 549/πρ.31/10-8-2017 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Π.Α.Μ.Θ.

Όμως, καμία εκ των δύο εταιρειών (2<sup>ος</sup> και 3<sup>ος</sup> μειοδότης του διαγωνισμού του έργου «**Αποπεράτωση εργασιών φράγματος Ιασίου**»), δεν αποδέχθηκε τη σχετική πρόσκληση της Υπηρεσίας μας να συνεχίσει την έκπτωτη εργολαβία, με αποτέλεσμα να είναι πλέον απαραίτητη η δημοπράτηση νέου έργου.

Ως εκ τούτου, και δεδομένου ότι

α) οι εργασίες αυτές αφορούν την τοποθέτηση ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού εντός του κτιρίου χειρισμού δικλίδων και πρέπει να εκτελεστούν σε συνεργασία με τον Ανάδοχο του έργου «**Αποπεράτωση εργασιών φράγματος Ιασίου**»,

β) η εκτέλεση των εργασιών αυτών είναι αδύνατη κατά τη χειμερινή περίοδο, καθώς πρέπει πρώτα να μηδενιστεί η ροή του νερού που διέρχεται από τον αγωγό εκτροπής,

είναι σκόπιμο, να δοθεί στον Ανάδοχο του έργου «**Κατασκευή φράγματος Ιασίου**», η παράταση των εργασιών έως τις **31-12-2018**, έτσι ώστε να καταστεί δυνατή η συνέχιση των εργασιών που έχουν απομείνει, σε συνεργασία με τον νέο Ανάδοχο που θα προκύψει από τη διαδικασία διαγωνισμού του έργου «**Αποπεράτωση εργασιών φράγματος Ιασίου**».

Τέλος, με την αρ.πρωτ. 10371/25-9-2017 Απόφασή της [(β) σχετικό], η Διαχειριστική Αρχή διατύπωσε τη θετική της γνώμη για τη χορήγηση παράτασης της προθεσμίας περαίωσης του έργου έως τις **31-12-2018**.

Μετά τα παραπάνω, συναινούμε στο αίτημα του Αναδόχου και η Υπηρεσία

ΕΙΣΗΓΕΙΤΑΙ

Για την έγκριση χορήγησης της 16<sup>ης</sup> παράτασης της συμβατικής προθεσμίας περαίωσης του έργου έως τις **31-12-2018**.

Η Οικονομική Επιτροπή Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης μετά από διαλογική συζήτηση και έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 176 του Ν. 3852/2010 όπως αντικαταστάθηκαν με το άρθρο 5 του Ν.4071/2012:

#### ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει την χορήγηση της 16<sup>ης</sup> παράτασης της συμβατικής προθεσμίας περαίωσης του έργου «Κατασκευή φράγματος Ιασίου», αναδόχου «ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΑΤΕΒΕ»., έως τις **31-12-2018**.

Η παρούσα απόφαση έλαβε α/α 20/2018.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ  
ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΠΕΤΡΟΒΙΤΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ  
ΤΣΟΛΑΚΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ  
ΓΕΩΡΓΙΤΣΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ  
ΕΞΑΚΟΥΣΤΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ  
ΜΟΥΣΤΑΦΑ ΜΕΤΙΝ  
ΚΑΡΑΛΙΔΗΣ ΦΩΤΙΟΣ  
ΓΡΑΝΑΣ ΑΡΧΕΛΑΟΣ  
ΛΑΣΚΑΡΙΔΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ