

**Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α**

Του Πρακτικού αριθ. 14/2018 Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας ΑΜΘ.

**Αριθ. Απόφασης 346/2018**

**ΠΕΡΙΛΗΨΗ:** Εισηγήση για την έγκριση χορήγησης 8<sup>ης</sup> παράτασης του έργου: «Κατασκευή παιδικών κατασκηνώσεων Ιεράς Μητρόπολης Μαρωνείας και Κομοτηνής» με ανάδοχο την εταιρεία «GEOGENESIS A.E»

Στην Κομοτηνή σήμερα στις **27 Μαρτίου 2018** ημέρα **Τρίτη** και ώρα **11:00 π.μ.** στην αίθουσα συνεδριάσεων «ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΥΛΙΔΗΣ» του Καταστήματος της Περιφερειακής Ενότητας Ροδόπης, 1ος όροφος, Λ. Δημοκρατίας 1, συνήλθε σε δημόσια **τακτική** συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης ύστερα από την **Δ.Δ.οικ.2042/23-3-2018** έγγραφη πρόσκληση του προέδρου αυτής, που επιδόθηκε σε κάθε μέλος χωριστά, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 177 του Ν. 3852/2010.

**Παρόντες** ήταν: οι κ.κ.1) **Πέτροβιτς Δημήτριος** Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, 2) **Αλατζά – Παπαδοπούλου Κυριακούλα** Αντιπρόεδρος της Οικονομικής επιτροπής, 3) **Γεωργιτσόπουλος Χρήστος** μέλος, 4) **Εξακουστός Κωνσταντίνος** μέλος, 5) **Αντωνιάδης Κωνσταντίνος** μέλος 6) **Τσαλδαρίδης Αναστάσιος** αναπληρωματικό μέλος και 7) **Ζιμπίδης Γεώργιος** αναπληρωματικό μέλος; 8) **Λασκαρίδης Παντελής** μέλος.

**Απόντες** ήταν οι: κ. κ. 1), **Μουσταφά Μετίν** μέλος, 2) **Καραλιδης Φώτιος** μέλος και 3) **Γρανάς Αρχέλαος** μέλος 4), οι οποίοι απουσίαζαν αν και κλήθηκαν νόμιμα.

Καθήκοντα Γραμματέα άσκησε η υπάλληλος της Περιφέρειας Νταντή Φωτεινή.

Αφού διαπιστώθηκε απαρτία σε σύνολο εννέα μελών, ήταν παρόντα τα οκτώ μέλη, ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής έθεσε υπόψη των μελών τα θέματα εκτός και ημερήσιας διάταξης.

**ΑΠΟΦΑΣΗ 346:** Εισηγούμενη το δέκατο έβδομο θέμα ημερήσιας διάταξης η Δ/ση Τεχνικών Έργων της Π.Α.Μ.Θ. με το υπ' αριθμ.: 175/21-3-2018 έγγραφό της, έθεσε υπόψη των μελών της επιτροπής τα εξής:

Θέτουμε υπόψη της Οικονομικής Επιτροπής:

1. Τις διατάξεις του Ν. 3669/2008 «Κύρωση της κωδικοποίησης της νομοθεσίας κατασκευής Δημοσίων Έργων».
2. Τις διατάξεις του Π.Δ. 60/2007 «Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας στις διατάξεις της οδηγίας 2004/18/ΕΚ» όπως τροποποιήθηκε με την Οδηγία 2005/51ΕΚ της Επιτροπής και της Οδηγία 2005/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης Νοεμβρίου 2005.
3. Τις διατάξεις της παρ. ΙΙΙ του άρθρου 186 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87Α 7-6-2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης».
2. Τις διατάξεις του άρθρου 23 του Π.Δ. 142/2010 (ΦΕΚ 235 Α') «Οργανισμός της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας-Θράκης», σύμφωνα με τις οποίες οι Διευθύνσεις Σχεδιασμού και Ανάπτυξης, Δημοσίων Έργων, Ελέγχου Συντήρησης Έργων και Ελέγχου Κατασκευής Έργων που έχουν συσταθεί με το Ν. 2503/1997 (ΦΕΚ 107 Α'), εξακολουθούν να λειτουργούν μέχρι και την 30η Ιουνίου 2011 και από 1-7-2011 εντάσσονται στις αντίστοιχες Περιφερειακές Αυτοδιοικήσεις της παρ. 2 του άρθρου 186 του Ν. 3852/2010».
3. Το Π.Δ. 144/23-12-2010 για τον Οργανισμό της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 237/Α/27-12-2010.

4. Την αριθμ. πρωτ. οικ. Δ.Δ. 4489/19-10-2011 απόφαση Περιφέρειας Α.Μ.-Θ./Δ/ση Διοίκησης περί ορισμού αναπληρωτών Προϊσταμένων Δ/σεων της Περιφέρειας Α.Μ.-Θ.
5. Τις διατάξεις του άρθρου 3 της παρ. 1δ του Π.Δ. 7/2013 (ΦΕΚ 26/Α'/21-1-2013) «Όργανα που αποφασίζουν ή γνωμοδοτούν και λοιπές σχετικές ρυθμίσεις σε θέματα έργων, μελετών και υπηρεσιών του Ν. 3316/2005 «Ανάθεση και εκτέλεση δημοσίων συμβάσεων εκπόνησης μελετών και παροχή συναφών υπηρεσιών και άλλες διατάξεις» (Α' 42), αρμοδιότητας των Περιφερειών».
6. Την αρ.πρωτ. 53608/ΔΕ-6255/2-12-2013 (ΑΔΑ: ΒΛ0ΧΦ-ΣΤΡ) απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας που αφορά την ένταξη του έργου του θέματος στο Πρόγραμμα Δημοσίων επενδύσεων (ΠΔΕ) 2013, στη ΣΑΕΠ 031 με Κωδικό / MIS 2013ΕΠ03100001.
7. Την αρ. 287/2013 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Α.Μ.-Θ. με την οποία εγκρίνεται η σύναψη και το Σχέδιο Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Α.Μ.-Θ. και της Ιεράς Μητρόπολης Μαρωνείας και Κομοτηνής για την υλοποίηση - κατασκευή του έργου του θέματος.
8. Την Προγραμματική Σύμβαση του έργου του θέματος.
9. Την από 22-08-2014 σύμβαση κατασκευής του έργου που προέβλεπε συμβατική ημερομηνία περαίωσης την 23-08-2015 ήτοι 12 μήνες .
10. Την αριθμ. 720/2015 απόφαση οικονομικής επιτροπής με την οποία παρατάθηκε η συμβατική ημερομηνία περαίωσης κατά 210 ημερολογιακές ημέρες ήτοι έως την 23-03-2016 (1η παράταση).
13. Την αριθμ. 222/2016 απόφαση οικονομικής επιτροπής με την οποία παρατάθηκε η συμβατική ημερομηνία περαίωσης κατά 171 ημερολογιακές ημέρες ήτοι έως την 10-09-2016 (2η παράταση).
14. Την αριθμ. 689/2016 απόφαση οικονομικής επιτροπής με την οποία παρατάθηκε η συμβατική ημερομηνία περαίωσης κατά 172 ημερολογιακές ημέρες ήτοι έως την 01-03-2017 (3η παράταση).
15. Την αριθμ. 162/2017 απόφαση οικονομικής επιτροπής με την οποία παρατάθηκε η συμβατική ημερομηνία περαίωσης κατά 150 ημερολογιακές ημέρες ήτοι έως την 30-07-2017 (4η παράταση).
16. Την αριθμ. 490/2017 απόφαση οικονομικής επιτροπής με την οποία παρατάθηκε η συμβατική ημερομηνία περαίωσης κατά 114 ημερολογιακές ημέρες ήτοι έως την 24-11-2017 (5η παράταση).
17. Την αριθμ.πρωτ.969/22-11-2017 απόφαση της Δ/σης Τεχνικών Έργων της ΠΑΜΘ με την οποία παρατάθηκε η συμβατική ημερομηνία περαίωσης κατά 37 ημερολογιακές ημέρες ήτοι έως την 31-12-2017 (6η παράταση).
18. Την αριθμ. 949/2017 απόφαση οικονομικής επιτροπής με την οποία παρατάθηκε η συμβατική ημερομηνία περαίωσης κατά 90 ημερολογιακές ημέρες ήτοι έως την 01-04-2018 (7η παράταση).
19. Το από 05-03-2018 έγγραφο της αναδόχου GEOGENESIS Α.Ε. με το οποίο αιτείται 8η παράταση της προθεσμίας περαίωσης του έργου κατά 90 ημερολογιακές ημέρες ήτοι έως 30-06-2018 επικαλούμενη δυσμενείς καιρικές συνθήκες και καθυστέρηση λόγω σύνταξης ΑΠΕ.
20. Το γεγονός ότι από τα ημερολόγια που τηρούνται στο έργο προκύπτει ότι από 01-01-2018 έως σήμερα, καταγράφηκαν 45 ημέρες αδυναμίας εκτέλεσης εργασιών λόγω δυσμενών καιρικών συνθηκών (διανύσαμε μία χειμερινή περίοδο με υψηλά ποσοστά βροχοπτώσεων που δυσχεραίνουν την εκτέλεση των εξωτερικών εργασιών του περιβάλλοντος χώρου) .
22. Το γεγονός ότι οι εργασίες που υπολείπονται για την ολοκλήρωση του έργου αφορούν τις διαμορφώσεις του περιβάλλοντος χώρου καθώς και των χώρων αθλοπαιδιών .
23. Το γεγονός ότι σήμερα η ανάδοχος GEOGENESIS Α.Ε εκτελεί εργασίες α) για την ολοκλήρωση των τριών γηπέδων και του θεάτρου, β) στην διαμόρφωση του περιβάλλοντος χώρου ,γ) στο δίκτυο

ομβρίων του περιβάλλοντος χώρου, και δ) προπαρασκευαστικές εργασίες για την κατασκευή των σταμπωτών δαπέδων, που αποτελούν την τελική επιφάνεια του περιβάλλοντος χώρου.

Κατόπιν των ανωτέρω, η Υπηρεσία

**ΕΙΣΗΓΕΙΤΑΙ**

Την χορήγηση 8ης ολικής προθεσμίας περαίωσης του έργου κατά 45 ημερολογιακές ημέρες ήτοι νέα συμβατική περαίωση του έργου στις 16-05-2018 .

Η Οικονομική Επιτροπή Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης μετά από διαλογική συζήτηση και έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 176 του Ν. 3852/2010 όπως αντικαταστάθηκαν με το άρθρο 5 του Ν.4071/2012 :

**ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ**

Εγκρίνει την χορήγηση 8ης ολικής προθεσμίας περαίωσης του έργου: «Κατασκευή παιδικών κατασκηνώσεων Ιεράς Μητρόπολης Μαρωνείας και Κομοτηνής» με ανάδοχο την εταιρεία «GEOGENESIS Α.Ε»,κατά 45 ημερολογιακές ημέρες ήτοι νέα συμβατική περαίωση του έργου στις 16-05-2018 .

Η παρούσα απόφαση έλαβε α/α 346/2018.

**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ  
ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ**

**ΠΕΤΡΟΒΙΤΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ**

**ΤΑ ΜΕΛΗ**

**ΑΛΑΤΖΑ- ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΚΥΡΙΑΚΟΥΛΑ  
ΓΕΩΡΓΙΤΣΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ  
ΕΞΑΚΟΥΣΤΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ  
ΑΝΤΩΝΙΑΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ  
ΤΣΑΛΔΑΡΙΔΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ  
ΖΙΜΠΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ  
ΛΑΣΚΑΡΙΔΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ**