

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Του Πρακτικού αριθ. 33/2019 Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας ΑΜΘ.

Αριθ. Απόφασης 648/2019

ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Εισήγηση για την έγκριση χορήγησης 10ης Παράτασης Προθεσμίας Περαίωσης του έργου: «Αλιευτικό καταφύγιο Δήμου Ορφανού (Β' φάση)».

Στην Κομοτηνή σήμερα στις **19 Αυγούστου 2019** ημέρα **Δευτέρα** και ώρα **12:30 μ.μ.** στην αίθουσα συνεδριάσεων «ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΥΛΙΔΗΣ» του Καταστήματος της Περιφερειακής Ενότητας Ροδόπης, 1ος όροφος, Λ. Δημοκρατίας 1, συνήλθε σε δημόσια **τακτική** συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης ύστερα από την **Δ.Δ.οικ. 3983/14-8-2019** έγγραφη πρόσκληση του προέδρου αυτής, που επιδόθηκε σε κάθε μέλος χωριστά, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 177 του Ν. 3852/2010.

Παρόντες ήταν: οι κ.κ.:1) **Πέτροβιτς Δημήτριος** Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, 2) **Γεωργιτσόπουλος Χρήστος** μέλος, 3) **Μοσχοφίδου –Βλάχου Ελεονώρα** μέλος, 4) **Τσολάκης Σταύρος** αναπληρωματικό μέλος, 5) **Καραλίδης Φώτιος** μέλος, 6) **Ζιμπίδης Γεώργιος** αναπληρωματικό μέλος και 7) **Λασκαρίδης Παντελής** μέλος.

Απόντες ήταν οι: κ.κ.: 1) **Αλατζά – Παπαδοπούλου Κυριακούλα** Αντιπρόεδρος της Οικονομικής επιτροπής, 2) **Εξακουστός Κωνσταντίνος** μέλος, 3) **Μουσταφά Μετίν** μέλος, και 4) **Γρανάς Αρχέλαος** μέλος, οι οποίοι απουσίαζαν αν και κλήθηκαν νόμιμα.

Καθήκοντα Γραμματέα άσκησε η υπάλληλος της Περιφέρειας Γκουτζέρη Αγγελική.

Αφού διαπιστώθηκε απαρτία σε σύνολο εννέα μελών, ήταν παρόντα μόνο τα επτά μέλη, ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής έθεσε υπόψη των μελών τα θέματα εκτός και ημερήσιας διάταξης.

ΑΠΟΦΑΣΗ 648: Εισηγούμενη το πέμπτο θέμα ημερήσιας διάταξης η Δ/ση Τεχνικών Έργων της ΠΕ Καβάλας με το υπ' αριθμ. 02/5269/13-8-2019 έγγραφό της, έθεσε υπόψη των μελών της επιτροπής την από Δ.Υ. 13/8/2019 εισήγηση της Υπηρεσίας, η οποία ανέφερε τα εξής:

Σας διαβιβάζουμε την από **27-05-2019** αίτηση της αναδόχου εταιρίας ΚΟΥΚΟΥΜΑΣ Α.Τ.Ε. του έργου: «Αλιευτικό καταφύγιο Δήμου Ορφανού (Β' φάση)» με την οποία ζητά τη χορήγηση 10ης παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου **μέχρι τις 30-09-2019**, δηλαδή **κατά 92 ημερολογιακές ημέρες** και σας γνωρίζουμε ότι η Ειδική Υπηρεσίας Διαχείρισης Ε.Π. Αλιείας, σύμφωνα με το υπ' αριθ.1853/12-08-2019 έγγραφο της, δίνει προέγκριση της παράτασης μέχρι τις **30-11-2019** ώστε να υπάρχει δυνατότητα ολοκλήρωσης του έργου.

Ενημερώθηκε ο ανάδοχος για την προέγκριση της Ειδική Υπηρεσίας Διαχείρισης Ε.Π. Αλιείας και με το από **13-08-2019** έγγραφό του εκφράζει την σύμφωνη γνώμη του για τη χορήγηση 10ης παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου για **153 ημερολογιακές ημέρες δηλαδή μέχρι 30-11-2019** και επιπλέον και σας γνωρίζουμε τα κάτωθι όπως προκύπτουν από το φάκελο του έργου:

- Με την υπ' αριθ. πρωτ. 02/5325/10-12-2009 Απόφαση της Δ.Τ.Υ. Ν.Δ. Καβάλας εγκρίθηκε η μελέτη του έργου.
- Με την υπ' αριθ. πρωτ. 02/1827οικ/11-04-2014 Απόφαση της Δ.Τ.Ε. Π.Ε. Καβάλας εγκρίθηκαν τα Τεύχη Δημοπράτησης και με τις υπ' αριθ. πρωτ. 02/4381οικ/11-08-2014 & 02/5275οικ/ 24-09-2014 Αποφάσεις της Δ.Τ.Ε. Π.Ε. Καβάλας εγκρίθηκαν τα επικαιροποιημένα Τεύχη Δημοπράτησης του έργου.
- Με την με αριθ. πρωτ. 1700/04-09-2014 (2η Τροποποίηση της υπ' αριθ. 170/18-02-2011 Απόφασης) εντάχθηκε η Πράξη στο Μέτρο 3.3 του Επιχειρησιακού Προγράμματος ΑΛΙΕΙΑ 2007-2013 με Κωδικό Πράξης ΣΑ: 2011ΣΕ08680007, ποσού 1.300.000 ευρώ.

- Με την με αρ. πρωτ. 1893/15-10-2014 προεγκρίθηκε το Σχέδιο Προκήρυξης της Πράξης από την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Ε.Π. «Αλιεία».
- Με την υπ' αριθ. 819/30-10-2014 (πρακτικό 43/2014) Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ανατ. Μακεδονίας & Θράκης εγκρίθηκε η διακήρυξη για τη δημοπράτηση του έργου.
- Το έργο του θέματος δημοπρατήθηκε στις 23-01-2015 με δημόσιο μειοδοτικό διαγωνισμό με το σύστημα των επί μέρους ποσοστών έκπτωσης κατά ομάδα εργασιών.
- Με την υπ' αριθ. 123/27-02-2015 (πρακτικό 8/2015) Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Α.Μ.Θ. εγκρίθηκε το πρακτικό της δημοπρασίας του έργου και η ανάδειξη ως αναδόχου του έργου μετά από κλήρωση, της εργοληπτικής επιχείρησης «ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΟΥΚΟΥΜΑΣ Α.Τ.Ε.» με μέση έκπτωση τριάντα έξι και δεκαπέντε εκατοστά 36,15%.
- Με την υπ' αριθ. πρωτ. 02/2580/27-05-2015 Απόφαση της Δ/σης Τεχνικών Έργων Περιφερειακής Ενότητας Καβάλας εγκρίθηκε ο κατά τον Νόμο επανέλεγχος των δικαιολογητικών για την υπογραφή της σύμβασης κατασκευής του έργου.

Η σύμβαση του έργου υπογράφηκε στις 15-06-2015 για το ποσό των 831.993,21 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α., με αρχική προθεσμία περαίωσης του έργου τις 31-12-2015.

Με την υπ' αριθ. 109/18-01-2018 Απόφαση, έχει ολοκληρωθεί η ένταξη της πράξης «Αλιευτικό καταφύγιο Δήμου Ορφανού (Β' Φάση) στο ΕΠΑΛΘ 2014-2020.

Με την υπ' αριθ. 742/03-04-2018 Απόφαση, ορίζεται το Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Α.Μ.Θ. ως αρμόδια Οικονομική Υπηρεσία.

Με την υπ' αριθ. 360/2019 (πρακτικό 16/2019) Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ανατ. Μακεδονίας & Θράκης εγκρίθηκε η χορήγηση 9ης παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου του θέματος μέχρι τις 30-06-2019.

Με το προτεινόμενο έργο προβλέπεται να εκτελεσθούν εργασίες κατασκευής εσωτερικής κρηπίδωσης πρόσδεσης σκαφών του προσήνεμου μώλου σε μήκος 114,80μ. και του υπήνεμου μώλου σε μήκος 163,20μ., καθώς επίσης εργασίες κατασκευής δικτύων ηλεκτροφωτισμού, δικτύων ηλεκτρικών και υδραυλικών παροχών κιβωτίων σκαφών και δικτύων πυρόσβεσης στον υφιστάμενο προβλήτα, στον προσήνεμο μώλο και τον υπήνεμο μώλο.

Μέχρι σήμερα έχουν ολοκληρωθεί οι παρακάτω εργασίες:

Α) Προσήνεμος μώλος

- Αποφόρτιση θωράκισης υφιστάμενης κατασκευής
- Εκσκαφή πυθμένα θαλάσσης για την θεμελίωση του κρηπιδοτόιχου σε βάθος -4,00μ.
- Τοποθέτηση γεωφάσματος
- Κατασκευή λιθορριπών προς έδραση στον αύλακα θεμελίωσης
- Τοποθέτηση Τεχνικών Ογκόλιθων
- Πλήρωση με λιθορριπή ανακουφιστικού πρίσματος
- Υπόβαση οδοστρωσίας
- Κατασκευή προφυλακτήριου τοίχου
- Κατασκευή ανωδομής με σκυρόδεμα C20/25 στον προσήνεμο μώλο
- Κατασκευή υποδομής με τοποθέτηση σωληνώσεων και παρελκόμενων εξαρτημάτων για δίκτυο ηλεκτρικών και υδραυλικών παροχών κιβωτίων σκαφών
- Κατασκευή υποδομής με τοποθέτηση αγωγών γείωσης και σωληνώσεων διέλευσης καλωδίων με παρελκόμενα εξαρτήματα για δίκτυο φωτισμού
- Κατασκευή υποδομής με τοποθέτηση σωληνώσεων και παρελκόμενων εξαρτημάτων για δίκτυο πυρόσβεσης
- Κατασκευή φρεατίων για δίκτυα παροχών κιβωτίων σκαφών, φωτισμού και πυρόσβεσης

Β) Υφιστάμενος προβλήτας

- Αποφόρτιση θωράκισης υφιστάμενης κατασκευής
- Εκσκαφή πυθμένα θαλάσσης για την θεμελίωση του κρηπιδοτόιχου σε βάθος 4,00μ – 5,00μ.
- Τοποθέτηση γεωφάσματος
- Κατασκευή λιθορριπών προς έδραση στον αύλακα θεμελίωσης
- Τοποθέτηση Τεχνικών Ογκόλιθων
- Πλήρωση με λιθορριπή ανακουφιστικού πρίσματος
- Υπόβαση οδοστρωσίας
- Κατασκευή προφυλακτήριου τοίχου
- Κατασκευή ανωδομής με σκυρόδεμα C20/25

- Κατασκευή υποδομής με τοποθέτηση σωληνώσεων και παρελκόμενων εξαρτημάτων για δίκτυο ηλεκτρικών και υδραυλικών παροχών κιβωτίων σκαφών
- Κατασκευή υποδομής με τοποθέτηση αγωγών γείωσης και σωληνώσεων διέλευσης καλωδίων με παρελκόμενα εξαρτήματα για δίκτυα φωτισμού
- Κατασκευή υποδομής με τοποθέτηση σωληνώσεων και παρελκόμενων εξαρτημάτων για δίκτυο πυρόσβεσης
- Κατασκευή φρεατίων για δίκτυα παροχών κιβωτίων σκαφών, φωτισμού και πυρόσβεσης

Γ) Υπήνεμος μώλος

- Αποφόρτιση θωράκισης υφιστάμενης κατασκευής
- Εκσκαφή πυθμένα θαλάσσης για την θεμελίωση του κρηπιδοτόιχου σε βάθος 4,00μ – 5,00μ.
- Τοποθέτηση γεωφάσματος
- Κατασκευή λιθορριπών προς έδραση στον αύλακα θεμελίωσης
- Τοποθέτηση Τεχνικών Ογκόλιθων
- Πλήρωση με λιθορριπή ανακουφιστικού πρίσματος
- Υπόβαση οδοστρωσίας
- Κατασκευή προφυλακτήριου τοίχου
- Κατασκευή ανωδομής με σκυρόδεμα C20/25.
- Ακρομώλιο υπήνεμου
- Κατασκευή υποδομής με τοποθέτηση σωληνώσεων και παρελκόμενων εξαρτημάτων για δίκτυο ηλεκτρικών και υδραυλικών παροχών κιβωτίων σκαφών
- Κατασκευή υποδομής με τοποθέτηση αγωγών γείωσης και σωληνώσεων διέλευσης καλωδίων με παρελκόμενα εξαρτήματα για δίκτυο φωτισμού
- Κατασκευή υποδομής με τοποθέτηση σωληνώσεων και παρελκόμενων εξαρτημάτων για δίκτυο πυρόσβεσης
- Κατασκευή φρεατίων για δίκτυα παροχών κιβωτίων σκαφών, φωτισμού και πυρόσβεσης

Οι εργασίες που απομένουν και οι οποίες είναι σε εξέλιξη προκειμένου να ολοκληρωθεί το έργο:

A) Προσήνεμος μώλος

- Επίστρωση δαπέδου από σκυρόδεμα C20/25
- Δίκτυο υδροδότησης κιβωτίων παροχών σκαφών (ολοκλήρωση)
- Δίκτυο ηλεκτρικών παροχών κιβωτίων σκαφών (ολοκλήρωση)
- Δίκτυο ηλεκτρικών παροχών φωτιστικών σωμάτων (ολοκλήρωση)
- Δίκτυο πυρόσβεσης (ολοκλήρωση)

B) Υφιστάμενος προβλήτας

- Επίστρωση δαπέδου από σκυρόδεμα C20/25
- Δίκτυο υδροδότησης κιβωτίων παροχών σκαφών (ολοκλήρωση)
- Δίκτυο ηλεκτρικών παροχών κιβωτίων σκαφών (ολοκλήρωση)
- Δίκτυα ηλεκτρικών παροχών φωτιστικών σωμάτων (ολοκλήρωση)
- Δίκτυο πυρόσβεσης (ολοκλήρωση)

Γ) Υπήνεμος μώλος

- Επίστρωση δαπέδου από σκυρόδεμα C20/25
- Δίκτυο υδροδότησης κιβωτίων παροχών σκαφών (ολοκλήρωση)
- Δίκτυο ηλεκτρικών παροχών κιβωτίων σκαφών (ολοκλήρωση)
- Δίκτυο ηλεκτρικών παροχών φωτιστικών σωμάτων (ολοκλήρωση)
- Δίκτυο πυρόσβεσης (ολοκλήρωση)

Ο ανάδοχος πλέον συμφωνεί με τη χορήγηση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου μέχρι τις **30-11-2019**, δηλαδή κατά **153 ημερολογιακές ημέρες** και λαμβάνοντας υπόψη:

- η αίτηση του αναδόχου για παράταση υποβλήθηκε εμπρόθεσμα στις **27-05-2019**.
- Οι παραπάνω ηλεκτρομηχανολογικές εργασίες είναι σε εξέλιξη, έχουν προκύψει αυξομειώσεις ποσοτήτων, ενώ υπάρχει ανάγκη για έγκριση νέων τιμών.
- Είναι αναγκαίο να τακτοποιηθεί και να οριστικοποιηθεί το τεχνικό και οικονομικό αντικείμενο του έργου του θέματος.
- Ο χρόνος που αιτείται ο ανάδοχος για την ολοκλήρωση των εργασιών κρίνεται εύλογος, και προκειμένου να είναι εφικτή η ολοκλήρωση των εργασιών, η Υπηρεσία

ΕΙΣΗΓΕΙΤΑΙ

Τη χορήγηση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου κατά **153 ημερολογιακές ημέρες**, δηλαδή μέχρι τις **30-11-2019**.

Η Οικονομική Επιτροπή Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης μετά από διαλογική συζήτηση και έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 176 του Ν. 3852/2010 όπως αντικαταστάθηκαν με το άρθρο 5 του Ν.4071/2012:

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει τη χορήγηση 10ης Παράτασης Προθεσμίας Περαιώσης του έργου: «Αλιευτικό καταφύγιο Δήμου Ορφανού (Β' φάση)», κατά 153 ημερολογιακές ημέρες, δηλαδή μέχρι τις 30-11-2019.

Η παρούσα απόφαση έλαβε α/α 648/2019.

**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ**

ΠΕΤΡΟΒΙΤΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

**ΓΕΩΡΓΙΤΣΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
ΜΟΣΧΟΦΙΔΟΥ- ΒΛΑΧΟΥ ΕΛΕΟΝΩΡΑ
ΤΣΟΛΑΚΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ
ΚΑΡΑΛΙΔΗΣ ΦΩΤΙΟΣ
ΖΙΜΠΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΛΑΣΚΑΡΙΔΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ**