

**Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α**

Του Πρακτικού αριθ. 1/2019 Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας ΑΜΘ.

**Αριθ. Απόφασης 7/2019**

**ΠΕΡΙΛΗΨΗ:** Εισηγήση για την έγκριση χορήγησης 8<sup>ης</sup> παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου: «Αλιευτικό καταφύγιο Δήμου Ορφανού (Β' Φάση).

Στην Κομοτηνή σήμερα στις **4 Ιανουαρίου 2019** ημέρα **Παρασκευή** και ώρα **12:00 μ.μ.** στην αίθουσα συνεδριάσεων «ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΥΛΙΔΗΣ» του Καταστήματος της Περιφερειακής Ενότητας Ροδόπης, 1ος όροφος, Λ. Δημοκρατίας 1, συνήλθε σε δημόσια **τακτική** συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης ύστερα από την **Δ.Δ.οικ. 8052/28-12-2018** έγγραφη πρόσκληση του προέδρου αυτής, που επιδόθηκε σε κάθε μέλος χωριστά, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 177 του Ν. 3852/2010.

**Παρόντες** ήταν: οι κ.κ.1) **Πέτροβιτς Δημήτριος** Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, 2) **Τσολάκης Σταύρος** αναπληρωματικό μέλος, 3) **Καραλίδης Φώτιος** μέλος, 4) **Γρανάς Αρχέλαος** μέλος και 5) **Λασκαρίδης Παντελής** μέλος

**Απόντες** ήταν οι: κ.κ. : 1) **Αλατζά – Παπαδοπούλου Κυριακούλα** Αντιπρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, 2) **Γεωργιτσόπουλος Χρήστος** μέλος, 3) **Εξακουστός Κωνσταντίνος** μέλος και 4) **Μοσχοφίδου- Βλάχου Ελεονώρα** μέλος, οι οποίοι απουσίαζαν αν και κλήθηκαν νόμιμα. Καθήκοντα Γραμματέα άσκησε η υπάλληλος της Περιφέρειας Γκουτζέρη Αγγελική.

Αφού διαπιστώθηκε απαρτία σε σύνολο εννέα μελών, ήταν παρόντα μόνο τα πέντε μέλη, ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής έθεσε υπόψη των μελών τα θέματα εκτός και ημερήσιας διάταξης.

**Προσήλθε στην συνεδρίαση, πριν την έγκριση για συζήτηση ή μη του 2<sup>ου</sup> θέματος εκτός ημερήσιας διάταξης, το μέλος της οικονομικής επιτροπής Μουσταφά Μετίν.**

**Αποχώρησαν μόνιμα από την συνεδρίαση, πριν την συζήτηση του 1<sup>ου</sup> θέματος ημερήσιας διάταξης, τα μέλη της οικονομικής επιτροπής Καραλίδης Φώτιος και Γρανάς Αρχέλαος.**

**ΑΠΟΦΑΣΗ 7:** Εισηγούμενη το έβδομο θέμα ημερήσιας διάταξης η Δ/ση Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Καβάλας με το υπ' αριθμ.: 02/ 8143/13-12-2018 έγγραφό της, έθεσε υπόψη των μελών της επιτροπής την από Δ.Υ./13-12-2018 εισήγηση της Υπηρεσίας, η οποία ανέφερε τα εξής:

Σας διαβιβάζουμε την από **26-11-2018** αίτηση της αναδόχου εταιρίας ΚΟΥΚΟΥΜΑΣ Α.Τ.Ε. του έργου: «Αλιευτικό καταφύγιο Δήμου Ορφανού (Β' φάση)» με την οποία ζητά τη χορήγηση **8ης παράτασης προθεσμίας** περαίωσης του έργου μέχρι τις **31-03-2019**, δηλαδή κατά **90 ημερολογιακές ημέρες** επιπλέον και σας γνωρίζουμε ότι από το φάκελο του έργου προκύπτουν τα παρακάτω:

Την υπ' αριθμό 02/5325/10-12-2009 απόφαση της Δ.Τ.Υ. Ν.Δ. Καβάλας με την οποία εγκρίθηκε η μελέτη.

Την υπ' αριθμό 02/1827οικ/11-04-2014 Έγκριση Τευχών Δημοπράτησης της Δ.Τ.Ε. Π.Ε. Καβάλας και τις υπ' αριθμ. 02/4381οικ/11-08-2014 & 02/5275οικ/24-09-2014 αποφάσεις Έγκρισης Επικαιροποιημένων Τευχών Δημοπράτησης του έργου της Δ.Τ.Ε. Π.Ε. Καβάλας.

Την με αρ. πρωτ. 1700/04-09-2014 2η Τροποποίηση της αριθμ. 170/18-02-2011 Απόφασης Ένταξης της Πράξης στο Μέτρο 3.3 του Επιχειρησιακού Προγράμματος ΑΛΙΕΙΑ 2007-2013 με Κωδικό Πράξης ΣΑ: 2011ΣΕ08680007, ποσού 1.300.000 ευρώ.

Την με αρ. πρωτ. 1893/15-10-2014 Προέγκριση Σχεδίου Προκήρυξης της Πράξης από την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Ε.Π. «Αλιεία».

Την υπ' αριθμό απόφαση 819/30-10-2014 (πρακτικό 43/2014) της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ανατ. Μακεδονίας & Θράκης με την οποία εγκρίνει τη διακήρυξη για τη δημοπράτηση του έργου.

Το έργο του θέματος δημοπρατήθηκε στις 23-01-2015 με δημόσιο μειοδοτικό διαγωνισμό με το σύστημα των επί μέρους ποσοστών έκπτωσης κατά ομάδα εργασιών και

την υπ' αριθ. 123/27-02-2015 (πρακτικό 8/2015) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Α.Μ.Θ. με την οποία εγκρίνει το πρακτικό της δημοπρασίας του έργου και την ανάδειξη ως αναδόχου του έργου, μετά από κλήρωση την εργοληπτική επιχείρηση «ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΟΥΚΟΥΜΑΣ Α.Τ.Ε.» με μέση έκπτωσης τριάντα έξι και δεκαπέντε εκατοστά 36,15%.

Την υπ' αριθμό απόφαση 02/2580/27.05.2015 της Δ/σης Τεχνικών Έργων Περιφερειακής Ενότητας Καβάλας με την οποία εγκρίνει τον κατά Νόμο επανέλεγχο των δικαιολογητικών για την υπογραφή της σύμβασης κατασκευής του έργου.

Η σύμβαση του έργου υπογράφηκε στις 15-06-2015 για το ποσό των 831.993,21€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α., με αρχική προθεσμία περαίωσης του έργου τις 31-12-2015.

Την υπ' αριθμό απόφαση 737/2018 (πρακτικό 33/2018) της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ανατ. Μακεδονίας & Θράκης με την οποία εγκρίνει την χορήγηση 7<sup>ης</sup> παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου του θέματος μέχρι τις 31-12-2018.

Με το προτεινόμενο έργο προβλέπεται να εκτελεσθούν εργασίες κατασκευής εσωτερικής κρηπίδωσης πρόσδεσης σκαφών του προσήνεμου μώλου σε μήκος 114,80μ. και του υπήνεμου μώλου σε μήκος 163,20μ. με την παράλληλη και απαιτούμενη εγκατάσταση ηλεκτροφωτισμού, κατασκευή δικτύου υδροδότησης και πυρόσβεσης των μώλων.

Μέχρι σήμερα έχουν ολοκληρωθεί οι παρακάτω εργασίες:

Προσήνεμος μώλος (Γ-Γ') μήκος 114,80μ.

- Αποφόρτιση θωράκισης υφιστάμενης κατασκευής
- Εκσκαφή πυθμένα θαλάσσης για την θεμελίωση του κρηπιδοτόιχου σε βάθος -4,00μ.
- Τοποθέτηση γεωυφάσματος
- Κατασκευή λιθορριπών προς έδραση στον αύλακα θεμελίωσης
- Τοποθέτηση Τεχνικών Ογκόλιθων
- Πλήρωση με λιθορριπή ανακουφιστικού πρίσματος
- Υπόβαση οδοστρωσίας
- Κατασκευή προφυλακτήριου τοίχου
- Κατασκευή ανωδομής με σκυρόδεμα C20/25 στον Προσήνεμο μώλο.

Υπήνεμος μώλος (Α-Β) μήκος 119,90μ.

- Αποφόρτιση θωράκισης υφιστάμενης κατασκευής
- Εκσκαφή πυθμένα θαλάσσης για την θεμελίωση του κρηπιδοτόιχου σε βάθος 4,00μ – 5,00μ.
- Τοποθέτηση γεωυφάσματος
- Κατασκευή λιθορριπών προς έδραση στον αύλακα θεμελίωσης
- Τοποθέτηση Τεχνικών Ογκόλιθων
- Πλήρωση με λιθορριπή ανακουφιστικού πρίσματος
- Υπόβαση οδοστρωσίας
- Κατασκευή προφυλακτήριου τοίχου
- Κατασκευή ανωδομής με σκυρόδεμα C20/25.

Υπήνεμος μώλος (Α-Α') μήκος 43,30μ.

- Αποφόρτιση θωράκισης υφιστάμενης κατασκευής
- Εκσκαφή πυθμένα θαλάσσης για την θεμελίωση του κρηπιδοτόιχου σε βάθος 4,00μ – 5,00μ.
- Τοποθέτηση γεωυφάσματος
- Κατασκευή λιθορριπών προς έδραση στον αύλακα θεμελίωσης
- Τοποθέτηση Τεχνικών Ογκόλιθων
- Πλήρωση με λιθορριπή ανακουφιστικού πρίσματος
- Υπόβαση οδοστρωσίας
- Κατασκευή προφυλακτήριου τοίχου
- Κατασκευή ανωδομής με σκυρόδεμα C20/25.
- Ακρομώλιο υπήνεμου

Οι εργασίες που απομένουν προκειμένου να ολοκληρωθεί το έργο:

Προσήνεμος μώλος (Γ-Γ') μήκος 114,80μ.

- Επίστρωση δαπέδου από σκυρόδεμα C20/25
- Δίκτυα υδροδότησης
- Δίκτυα πυρόσβεσης
- Δίκτυα ηλεκτρικών παροχών

Υπήνεμος μώλος (Α-Β) μήκος 119,90μ.

- Επίστρωση δαπέδου από σκυρόδεμα C20/25

- Δίκτυα υδροδότησης
- Δίκτυα πυρόσβεσης
- Δίκτυα ηλεκτρικών παροχών

Υπήνεμος μώλος (Α-Α') μήκος 43,30μ.

- Επίστρωση δαπέδου από σκυρόδεμα C20/25
- Δίκτυα υδροδότησης
- Δίκτυα πυρόσβεσης
- Δίκτυα ηλεκτρικών παροχών

Ο ανάδοχος ζητά τη χορήγηση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου μέχρι τις **31-03-2019**, δηλαδή κατά **90 ημερολογιακές ημέρες** και λαμβάνοντας υπόψη:

- το γεγονός ότι η αίτηση του αναδόχου για παράταση υποβλήθηκε εμπρόθεσμα στις 26-11-2018.
- Έχει ολοκληρωθεί η ένταξη της πράξης «Αλιευτικό καταφύγιο Δήμου Ορφανού (Β' Φάση) στο ΕΠΑΛΘ 2014-2020 με την υπ' αριθμ. 109/18.01.2018 απόφαση.
- Η υπ. αριθμ. 742/03.04.2018 απόφαση ορίζει, το Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Α.Μ.Θ. ως αρμόδια Οικονομική Υπηρεσία.
- Έχει ολοκληρωθεί η πληρωμή 2<sup>ου</sup>, 3<sup>ου</sup>, 4<sup>ου</sup>, λογαριασμού εργασιών του έργου του θέματος και εκκρεμεί η πληρωμή του 5<sup>ου</sup> λογαριασμού.
- Οι παραπάνω ηλεκτρομηχανολογικές εργασίες, έχουν προχωρήσει, έχουν προκύψει αυξομειώσεις ποσοτήτων, και η ανάγκη έγκρισης νέων τιμών.
- Να τακτοποιηθεί και να οριστικοποιηθεί το τεχνικό και οικονομικό αντικείμενο του έργου του θέματος.
- Ο χρόνος που αιτείται ο ανάδοχος για την ολοκλήρωση των εργασιών κρίνεται εύλογος.

και προκειμένου να είναι εφικτή η ολοκλήρωση των εργασιών, η Υπηρεσία

ΕΙΣΗΓΕΙΤΑΙ

Τη χορήγηση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου κατά **90 ημερολογιακές ημέρες**, δηλαδή μέχρι τις **31-03-2019**.

Η Οικονομική Επιτροπή Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης μετά από διαλογική συζήτηση και έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 176 του Ν. 3852/2010 όπως αντικαταστάθηκαν με το άρθρο 5 του Ν.4071/2012:

#### ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει την χορήγηση 8<sup>ης</sup> παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου: «Αλιευτικό καταφύγιο Δήμου Ορφανού (Β' Φάση), κατά **90 ημερολογιακές ημέρες**, δηλαδή μέχρι τις **31-03-2019**.

Η παρούσα απόφαση έλαβε α/α 7/2019.

**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ  
ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ**

**ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΕΤΡΟΒΙΤΣ**

**ΤΑ ΜΕΛΗ**

**ΜΟΥΣΤΑΦΑ ΜΕΤΙΝ  
ΤΣΟΛΑΚΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ  
ΚΑΡΑΛΙΔΗΣ ΦΩΤΙΟΣ  
ΓΡΑΝΑΣ ΑΡΧΕΛΑΟΣ  
ΛΑΣΚΑΡΙΔΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ**