

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Του Πρακτικού αριθ. 7/2022 Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας ΑΜΘ.

Αριθ. Απόφασης 139/2022

ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Εισηγήση για την έγκριση χορήγησης 1^{ης} παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου: «Λειτουργία αντιπλημμυρικών έργων και καθαρισμός κοίτης ρέματος νομού Καβάλας» αναδόχου «ΜΕ.ΚΟΝ Α.Ε.».

Στην Κομοτηνή σήμερα στις **9 Μαρτίου** ημέρα **Τετάρτη** και ώρα **12:00 μ.μ.**, έγινε δια περιφοράς σύμφωνα με την από 11-3-2020 Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ55/Α'/2020) Άρθρο 10 (Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του), κατά τις προβλέψεις της παρ. 1 του άρθρου 167 του ν. 3852/2010 (Α'87), η **τακτική** συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης, ύστερα από την **ΟΙΚ.ΠΑΜΘ/ΔΔ/65758/865/4-3-2022** έγγραφη πρόσκληση του προέδρου αυτής, που επιδόθηκε σε κάθε μέλος χωριστά, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 177 του Ν. 3852/2010.

Παρόντες ήταν: οι κ.κ.:1) **Πολίτης Αλέξιος** Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, 2) **Κουρτίδης Κωνσταντίνος** Αντιπρόεδρος της οικονομικής επιτροπής, 3) **Παπαεμμανουήλ Γρηγόριος** Αντιπεριφερειάρχης Δράμας μέλος, 4) **Βενετίδης Κωνσταντίνος** μέλος, 5) **Ιμπράμ Αχμέτ** μέλος, 6) **Τσώνης Αθανάσιος** μέλος, 7) **Εξακουστός Κωνσταντίνος** αναπληρωματικό μέλος, 8) **Ιωσηφίδης Αλέξανδρος** μέλος, 9) **Χατζηπέμου Χρήστος** μέλος, 10) **Ζιμπίδης Γεώργιος** μέλος και 11) **Ιμάμογλου Τζιχάν** μέλος.

Απόντες ήταν: ο κ. 1) **Μαρκόπουλος Θεόδωρος** μέλος ο οποίος απουσίαζε αν και κλήθηκε νόμιμα. Καθήκοντα Γραμματέα άσκησε η υπάλληλος της Περιφέρειας Φωτεινή Νταντή.

Αφού διαπιστώθηκε απαρτία σε σύνολο έντεκα μελών, ήταν παρόντα έντεκα μέλη, ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής έθεσε υπόψη των μελών τα θέματα εκτός και ημερήσιας διάταξης.

ΑΠΟΦΑΣΗ 139: Εισηγούμενη το τρίτο θέμα ημερήσιας διάταξης η Δ/ση Τεχνικών Έργων της Π. Ε. Καβάλας με το υπ' αριθμ. πρωτ: 28652/840/01.03.2022 έγγραφο της, έθεσε υπόψη των μελών της επιτροπής τα εξής:

Έχοντας υπόψη:

1. Το Ν. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», και ιδιαίτερα το άρθρο 147, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
2. Το Ν. 3669/2008 «Κύρωση της κωδικοποίησης της νομοθεσίας κατασκευής δημοσίων έργων» όπως τροποποιήθηκε με το Ν. 4070/2012 «Ρυθμίσεις Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών, Μεταφορών, Δημοσίων Έργων και άλλες διατάξεις» και ισχύει σήμερα.
3. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87 Α) "Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης" όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα με το Ν. 4071/2012 (ΦΕΚ 85 τ.Α /11.04.2012) "Ρυθμίσεις για την τοπική ανάπτυξη, την αυτοδιοίκηση Ενσωμάτωση Οδηγίας 2009/50ΕΚ".
4. Το Π.Δ.144 (ΦΕΚ237/τ.Α'/27.12.2010) "Όργανισμός της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης"
5. Το Π.Δ. 7/ 2013 (ΦΕΚ 26/τ. Α'/31.01.2013) Όργανα που αποφασίζουν ή γνωμοδοτούν και λοιπές σχετικές ρυθμίσεις σε θέματα έργων, μελετών και υπηρεσιών του ν. 3316/2005 «Ανάθεση και εκτέλεση δημοσίων συμβάσεων εκπόνησης μελετών και παροχής συναφών υπηρεσιών και άλλες διατάξεις» (Α' 42), αρμοδιότητας των Περιφερειών.
6. Την υπ' αριθμό Δ.Δ.οικ.4099/14-6-2018 (ΦΕΚ 2696/Β'/9-7-2018) απόφαση του Περιφερειάρχη Α.Μ.Θ. «Τροποποίηση της αρ. Δ.Δ. οικ. 1327/30-3-2016 (Β' 1026) απόφασης παροχής εξουσιοδότησης υπογραφής εγγράφων, αποφάσεων και άλλων πράξεων «ΜΕ ΕΝΤΟΛΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ» στους προϊσταμένους Γενικών Δ/σεων, Δ/σεων Τμημάτων και Γραφείων της Περιφέρειας; Α.Μ.Θ.»
7. Την υπ' αρ. 02/412/3-3-2020 σύμβαση κατασκευής του έργου του θέματος και τα συμβατικά τεύχη που τη συνοδεύουν.
8. Την από 1-2-2022 εμπρόθεσμη αίτηση της αναδόχου εταιρείας «ΜΕ.ΚΟΝ Α.Ε.» για παράταση προθεσμίας περαιώσεως του έργου μέχρι τις 30-9-2022.

9. Την από υπ' αρ. 53921/1637/22-2-2022 εισήγηση του Τμήματος Δομών Περιβάλλοντος της υπηρεσίας μας.

Σας διαβιβάζουμε:

1. Την από 1-2-2022 εμπρόθεσμη αίτηση της αναδόχου εταιρείας «ΜΕ.ΚΟΝ Α.Ε.» του έργου του θέματος.

2. Την υπ' αρ. 53921/1637/22-2-2022 εισήγηση του Προϊσταμένου Τμήματος Δομών Περιβάλλοντος ΔΤΕ ΠΕ Καβάλας (Διευθύνουσα Υπηρεσία) για την έγκριση της παράτασης προθεσμίας, χωρίς υπαιτιότητα αναδόχου ήτοι με αναθεώρηση, του έργου «Λειτουργία αντιπλημμυρικών έργων και καθαρισμός κοίτης ρέματος νομού Καβάλας» μέχρι τις 30-9-2022, η οποία αναφέρει τα εξής:
«Ιστορικό:

1. Με την υπ' αρ. 187197/2830/10-12-2018 Απόφαση Περιφερειάρχη ΑΜΘ εντάχθηκε το έργο στην ΣΑΕΠ 531 εις βάρος του έργου "Αποκατάσταση ζημιών & Επείγουσες αντιπλημμυρικές εργασίες στην Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας –Θράκης (Συνέχιση του έργου 2012ΣΕ0310000) με ΚΑΕ 2014ΕΠ53100005 και τίτλο υποέργου «ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΟΙΤΗΣ ΡΕΜΑΤΩΝ ΝΟΜΟΥ ΚΑΒΑΛΑΣ», με πίστωση 600.000,00 €.

2. Με την υπ' αρ. 499/24-06-2019 (22/2019 πρακτικό) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ανατ. Μακεδονίας & Θράκης εγκρίθηκε η κατακύρωση της σύμβασης στην εργοληπτική εταιρεία «ΜΕΓΚΛΗΣ ΚΟΝΣΤΡΑΞΙΟΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΟΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΡΓΟΛΗΠΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ, με δ.τ. "ΜΕ.ΚΟΝ. Α.Ε."» με μέση έκπτωση 60,21 %.

3. Με την υπ' αρ. 02/412/3-3-2020 υπογράφηκε το συμφωνητικό του έργου για το ποσό 238.753,62 € με ΦΠΑ και προθεσμία περαίωσης 2 έτη, ήτοι μέχρι την 3 Μαρτίου 2022.

4. Διευθύνουσα υπηρεσία για το έργο είναι το Τμήμα Δομών Περιβάλλοντος της Δ/σης Τεχνικών Έργων Περιφερειακής Ενότητας Καβάλας.

5. Προϊσταμένη Αρχή κατά περίπτωση είναι η Δ/ση Τεχνικών Έργων Περιφερειακής Ενότητας Καβάλας και η Οικονομική Επιτροπή Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης.

6. Το έργο αφορά τον καθαρισμό και συντήρηση των ρεμάτων ή ποταμών, σε όλη την έκταση του νομού Καβάλας και της νήσου Θάσου, που βρίσκονται στην αρμοδιότητα της Π. Ε. Καβάλας.

Αιτιολόγηση παράτασης:

Ο ανάδοχος αιτείται την παράταση προθεσμίας περαίωσης προκειμένου να ολοκληρωθεί το έργο.

Από την υπογραφή της σύμβασης και μέχρι σήμερα έχει εκτελεστεί το μεγαλύτερο μέρος του συμβατικού αντικειμένου.

Απρόβλεπτοι παράγοντες που συνέτειναν στην καθυστέρηση της εξέλιξης των εργασιών ήταν:

1. Η κατασκευή του έργου συνέπεσε με τον αποκλεισμό της χώρας λόγω της πανδημίας του κορωνοϊού COVID – 19 (καραντίνα, έλεγχος, απαγόρευση κυκλοφορίας, αναστολή λειτουργίας επιχειρήσεων κλπ) όπου αποδιοργάνωσε τις επιχειρήσεις και περιόρισε σημαντικά την εργασία των μηχανημάτων.

2. Οι παρατεταμένες βροχοπτώσεις των χειμερινών περιόδων σε συνδυασμό με την ποιότητα και φύση του εδάφους, στις θέσεις που εμφανίστηκαν πλημμυρικά φαινόμενα (Κοκκινόχωμα, Μικροχώρι κλπ), επιμήκυναν την διάρκεια παραμονής των υδάτων στους παρακείμενους αγρούς. Από την παρατεταμένη παραμονή ύδατος επί των αγρών, τα εδάφη κορέστηκαν (μαλάκωσαν) και ήταν απροσπέλαστα από απλό αγροτικό όχημα (τρακτέρ), πόσο μάλλον από μηχανήμα έργου αρκετών τόνων. Ως εκ τούτου κατέστη αδύνατη για σημαντικό διάστημα η διέλευση των μηχανημάτων για να εκτελεστούν εργασίες καθαρισμού και αποκατάστασης.

3. Οι περισσότερες περιοχές, που εκτελέστηκαν εργασίες, είναι αμιγώς αγροτικές με ποικιλία καλλιεργειών (σιτάρι, καλαμπόκια, ελαιοκράμβη, σόγια κλπ) και ο χρόνος που προγραμματιζόταν να εργασθούν τα μηχανήματα, συνέπιπτε συχνά με την έναρξη της αγροτικής περιόδου και εν συνεχεία την συγκομιδή των καλλιεργειών. Σε αυτό το διάστημα δεν ήταν δυνατή η προσπέλαση των μηχανημάτων και η εκτέλεση εργασιών στις όχθες των ρεμάτων, χωρίς να καταστραφούν οι παρακείμενες καλλιέργειες. Ως εκ τούτου μέχρι να παρέλθει η θεριστική περίοδος η έναρξη εργασιών ήταν ανέφικτη.

4. Αντίστοιχη δυσκολία αντιμετώπιζαν τα μηχανήματα στις παραθαλάσσιες και τουριστικές περιοχές, όπου δεν ήταν πάντα εφικτή η υλοποίηση εργασιών κατά την θερινή περίοδο.

Εκ των ανωτέρω και επειδή:

Η παράταση που ζητείται:

α) κρίνεται σκόπιμη για το συμφέρον του έργου,

β) δεν οφείλεται σε αποκλειστική υπαιτιότητα του αναδόχου,
η Υπηρεσία

ΕΙΣΗΓΕΙΤΑΙ

λαμβάνοντας υπόψη και τα διαλαμβανόμενα στην αίτηση του αναδόχου, και προκειμένου να ολοκληρωθεί το έργο, την χορήγηση παράτασης συνολικής προθεσμίας περαίωσης του έργου «Λειτουργία αντιπλημμυρικών έργων και καθαρισμός κοίτης ρέματος νομού Καβάλας» μέχρι τις 30 Σεπτεμβρίου 2022, η οποία θεωρείται εύλογη».

Η Οικονομική Επιτροπή Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης μετά από διαλογική συζήτηση και έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 176 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

Εγκρίνει την χορήγηση της 1ης παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου: «Λειτουργία αντιπλημμυρικών έργων και καθαρισμός κοίτης ρέματος νομού Καβάλας» αναδόχου «ΜΕ.ΚΟΝ Α.Ε.» λαμβάνοντας υπόψη τα διαλαμβανόμενα στην αίτηση του αναδόχου και της σχετικής εισήγησης της Υπηρεσίας προκειμένου να ολοκληρωθεί το έργο, μέχρι τις 30 Σεπτεμβρίου 2022.

Μειοψήφησαν τα μέλη της οικονομικής επιτροπής Εξακουστός Κωνσταντίνος, Ιωσηφίδης Αλέξανδρος ψηφίζοντας κατά αναφέροντας τα εξής : «ψηφίζουμε αρνητικά. Ως παράταξη δεν συμφωνούμε στην τακτική που έχει υιοθετήσει η διοίκηση της περιφέρειας να υλοποιούνται έργα εκχωρώντας συνεχόμενες παρατάσεις και ειδικότερα έργα που αφορούν αντιπλημμυρική προστασία, τα οποία είναι υψίστης προτεραιότητας και οφείλουν να ολοκληρώνονται στους χρόνους που έχουν συμφωνηθεί».

Η παρούσα απόφαση έλαβε α/α 139/2022.

**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ**

ΠΟΛΙΤΗΣ ΑΛΕΞΙΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

**ΚΟΥΡΤΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΑΠΑΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ
ΒΕΝΕΤΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΙΜΠΡΑΜ ΑΧΜΕΤ
ΤΣΩΝΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΕΞΑΚΟΥΣΤΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΙΩΣΗΦΙΔΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
ΧΑΤΖΗΠΕΜΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ
ΖΙΜΠΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΙΜΑΜΟΓΛΟΥ ΤΖΙΧΑΝ**