

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Του Πρακτικού αριθ. 33/2022 Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας ΑΜΘ.

Αριθ. Απόφασης 577/2022

ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Εισήγηση για την έγκριση 5ης παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου: «Κατασκευή έργων αντιπλημμυρικής προστασίας στην περιοχή του Αρδευτικού δικτύου Βοϊράνης (Έτους 2015)» αναδόχου «Τοκμακίδου Ευριδίκης» προϋπολογισμού μελέτης 500.000,00 ευρώ με Φ.Π.Α.

Στην Κομοτηνή σήμερα στις **25 Αυγούστου** ημέρα **Πέμπτη** και ώρα **12:00 μ.μ** έγινε δια περιφοράς σύμφωνα με το άρθρο 78 του Ν.4954/9-7-2022 «Λήψη αποφάσεων συλλογικών οργάνων Ο.Τ.Α. α' και β' βαθμού και διοικητικών συμβουλίων εποπτευόμενων νομικών τους προσώπων κατά το διάστημα ισχύος των μέτρων αποφυγής της διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19» και της παρ. 1 του άρθρου 167 του ν. 3852/2010 (Α'87), η **τακτική** συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης ύστερα από την **ΟΙΚ.ΠΑΜΘ/ΔΔ/ ΟΙΚ.ΠΑΜΘ/ΔΔ/247017/3339/19-8-2022** έγγραφη πρόσκληση του προέδρου αυτής, που επιδόθηκε σε κάθε μέλος χωριστά, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 177 του Ν. 3852/2010.

Παρόντες ήταν οι κ.κ.: 1) **Πολίτης Αλέξιος** Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, 2) **Κουρτίδης Κωνσταντίνος** Αντιπρόεδρος της οικονομικής επιτροπής 3) **Παπαεμμανουήλ Γρηγόριος** Αντιπεριφερειάρχης Δράμας μέλος, 4) **Βενετίδης Κωνσταντίνος** μέλος, 5) **Ιμπράμ Αχμέτ** μέλος, 6) **Τσώνης Αθανάσιος** μέλος, 7) **Μαρκόπουλος Θεόδωρος** μέλος, 8) **Ιωσηφίδης Αλέξανδρος** μέλος, 9) **Χατζηπέμου Χρήστος** μέλος, 10) **Ζιμπίδης Γεώργιος** μέλος και 11) **Ιμάμογλου Τζιχάν** μέλος

Καθήκοντα Γραμματέα άσκησε η υπάλληλος της Περιφέρειας Γκουτζέρη Αγγελική. Αφού διαπιστώθηκε απαρτία σε σύνολο έντεκα μελών, ήταν παρόντα και τα έντεκα μέλη, ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής έθεσε υπόψη των μελών τα θέματα εκτός και ημερήσιας διάταξης.

ΑΠΟΦΑΣΗ 577: Εισηγούμενη το πέμπτο θέμα ημερήσιας διάταξης η Δ/ση Τεχνικών Έργων Π. Ε. Δράμας, με το υπ' αριθμ. πρωτ: 7911/28.07.2022 έγγραφό της, έθεσε υπόψη των μελών της επιτροπής από την 28-07-2022 εισήγηση της η οποία αναφέρει τα εξής:

1. Το Ν. 3852/7-6-2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης»,
2. Το Π.Δ. 144/2010, «Οργανισμός της Περιφέρειας Ανατολ. Μακεδονίας και Θράκης»,
3. Το Π.Δ. 7/2013 «Όργανα που αποφασίζουν ή γνωμοδοτούν και λοιπές σχετικές ρυθμίσεις σε θέματα έργων, μελετών και υπηρεσιών του ν. 3316/2005 «Ανάθεση και εκτέλεση δημοσίων συμβάσεων εκπόνησης μελετών και παροχής συναφών υπηρεσιών και άλλες διατάξεις» (Α' 42), αρμοδιότητας των Περιφερειών, (άρθρο 3, παράγρ. 2β και 5), σύμφωνα με το οποίο η Οικονομική Επιτροπή εγκρίνει την χορήγηση παράτασης προθεσμίας (όταν προκύπτουν οικονομικές επιβαρύνσεις),
4. Το Ν. 4412/2016, άρθρο 153, παράγρ. 23, όπως συμπληρώθηκε και ισχύει σήμερα με την υπ' αριθμ. 359881/21 (ΦΕΚ 5983 Β/20-12-2021) απόφαση ΥΠΥΜΕ: «*Καθορισμός συντελεστών αναθεώρησης τιμών δημοσίων έργων, σύμφωνα με την παρ. 23 του άρθρου 153 του ν. 4412/2016 και αναπροσαρμογή του συντελεστή σ1 σύμφωνα με την παρ. 7 του άρθρου 153 του ν. 4412/2016*». Το ποσό της παρούσας αναθεώρησης καταβάλλεται σύμφωνα με την παρ. 15 από τις πιστώσεις του έργου.
5. Πρόγραμμα χρηματοδότησης: Π.Δ.Ε. ΣΑΕΠ 531 ως υποέργο του έργου «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ & ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ Α.Μ.Θ. (ΣΥΝΕΧΙΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 2012ΣΕ03100000)» με Κ.Α.Ε. 2014ΕΠ53100005 και Α.Α: Δ.4
6. Προϋπολογισμός Μελέτης : 500.000,00 Ευρώ (με Φ.Π.Α.),
7. Δημοπρασία : 29-08-2017,
8. Έγκριση πρακτικού δημοπρασίας : Πρακτικό 43ο, αρ. απόφ. 802/09-11-2017, και ανάδειξη προσωρινού μειοδότη της Οικονομικής Επιτροπής Π.Α.Μ.Θ.,
9. Ανάδοχος (προσωρινός) : Ευρυδική Τοκμακίδου,
10. Κατακύρωση της σύμβασης : Πρακτικό 49ο, αρ. απόφ. 907/13-12-2017, της Οικονομικής Επιτροπής Π.Α.Μ.Θ.,
11. Έλεγχος νομιμότητας : Αριθμός πρωτοκόλλου 23922/17-01-2018 απόφαση Γ.Γ. Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας – Θράκης,
12. Έκπτωση (μέση τεκμαρτή) : «34,2 %»,
13. Ιδιωτικό Συμφωνητικό : 2981/18 – 05 – 2018,

14. Ποσόν σύμβασης Ευρώ (χωρίς Φ.Π.Α.),	:«329.024,39» Ευρώ (με Φ.Π.Α.), «265.342,25»
15. Συμβατική προθεσμία	:12 μήνες δηλαδή μέχρι 18-05-2019
16. 1 ^η Παράταση	:06 μήνες, μέχρι 18-11-2019
17. 2 ^η Παράταση	:12 μήνες, μέχρι 18-11-2020
18. 3 ^η Παράταση	:12 μήνες μέχρι 18-11-2021
19. 4 ^η Παράταση	:12 μήνες μέχρι 18-08-2022

Β΄ ΕΠΙ ΤΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ

Οι λόγοι που αναφέρονται στην αίτηση παράτασης της αναδόχου Ευρυδίκης Τοκμακίδου ευσταθούν, Καθόσον :

Α) Για τις εκβαθύνσεις, διαπλατύνσεις και καθαρισμούς των εναπομεινάντων τάφρων (Τ3, Τ4), οι χώροι απόθεσης των προϊόντων εκσκαφών δεν ήταν προσβάσιμοι για μεγάλο χρονικό διάστημα στα μηχανήματα του έργου.

Β) Στο μεγαλύτερο μέρος της τάφρου Τ3 υπάρχει πλήθος δένδρων με περίμετρο άνω των 50 cm τα οποία καθυστέρησαν να κοπούν με ευθύνη του ΤΟΕΒ, με αποτέλεσμα και την καθυστέρηση των εργασιών.

Γ) Σε μεγάλο μήκος της τάφρου και ακριβώς πάνω από αυτές υπάρχουν ηλεκτρικά καλώδια που δεν επιτρέπουν την ασφαλή εκτέλεση των εργασιών. Στις περιπτώσεις αυτές γίνεται διακοπή της ρευματοδότησης από την ΔΕΔΔΗΕ, που είναι εργασία ιδιαίτερα χρονοβόρα.

Για τους παραπάνω λόγους προτείνουμε παράταση προθεσμίας του έργου εννέα «9» μήνες, δηλαδή μέχρι τις 18-04-2023.

Γ΄ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Πληρωμές του έργου:

1 ^η Εντολή Πληρωμής ποσού	«15.305,23» με Φ.Π.Α.
2 ^η Εντολή Πληρωμής ποσού	«47.933,68» με Φ.Π.Α.
3 ^η Εντολή Πληρωμής ποσού	«56.843,39» € με ΦΠΑ.
4 ^η Εντολή Πληρωμής ποσού	«18.597,67» € με ΦΠΑ.
5 ^η Εντολή Πληρωμής ποσού	«38.725,53» € με ΦΠΑ.
6 ^η Εντολή Πληρωμής ποσού	«46.943,23» € με ΦΠΑ.
7 ^η Εντολή Πληρωμής ποσού	«31.189,71» € με ΦΠΑ.

Το ανεκτέλεστο μέρος των εργασιών ανέρχεται στο ποσό «73.485,96» ευρώ με ΦΠΑ.

Κατόπιν των ανωτέρω, η Υπηρεσία

ΕΙΣΗΓΕΙΤΑΙ

Την έγκριση 5ης παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου: «Κατασκευή έργων αντιπλημμυρικής προστασίας στην περιοχή του Αρδευτικού δικτύου Βοϊράνης (Έτους 2015)» αναδόχου «Τοκμακίδου Ευριδίκης» προϋπολογισμού μελέτης 500.000,00 ευρώ με Φ.Π.Α., εννέα «9» μήνες, δηλαδή μέχρι τις 18-04-2023.

Η Οικονομική Επιτροπή Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης μετά από διαλογική συζήτηση και έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 176 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

Εγκρίνει την 5η παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου: «Κατασκευή έργων αντιπλημμυρικής προστασίας στην περιοχή του Αρδευτικού δικτύου Βοϊράνης (Έτους 2015)» αναδόχου «Τοκμακίδου Ευριδίκης» προϋπολογισμού μελέτης 500.000,00 ευρώ με Φ.Π.Α., εννέα «9» μήνες, δηλαδή μέχρι τις 18-04-2023.

Μειοψήφησαν τα μέλη της οικονομικής επιτροπής Μαρκόπουλος Θεόδωρος, Ιωσηφίδης Αλέξανδρος και Χατζηπέμου Χρήστος, ψηφίζοντας κατά.

Συγκεκριμένα τα δύο πρώτα μέλη ανέφεραν τα εξής: «ψηφίζουμε αρνητικά. Ως παράταξη δεν συμφωνούμε στην τακτική που έχει υιοθετήσει η διοίκηση της περιφέρειας να υλοποιούνται έργα εκχωρώντας συνεχόμενες παρατάσεις. Τα έργα θα πρέπει να ολοκληρώνονται στους χρόνους που έχουν συμφωνηθεί, ώστε να λαμβάνουν τις μέγιστες απολαβές, οι πολίτες της περιφέρειάς μας. Το συγκεκριμένο έργο θα έπρεπε να έχει ολοκληρωθεί στις 18/05/2019 και μετά το πέρας τριών (3) ετών εισηγείστε νέα παράταση».

Ο κ. Χατζηπέμου αναφέρει τα εξής: «ΚΑΤΑ: Το έργο έπρεπε να τελειώσει τον Μάιο του 2019. Με την υπ αριθ 747/2021 απόφαση της ΟΕ χορηγήθηκε 4η παράταση ολοκλήρωσης του έργου μέχρι τον Αύγουστο

του 2022. Τότε το ανεκτέλεστο μέρος των εργασιών ανέρχονταν στο ποσό «73.485,96» ευρώ με ΦΠΑ. Σήμερα με την ίδια αιτιολογία με αυτήν της 4η παράτασης η ανάδοχος αναζητά νέα παράταση μέχρι τον Μάιο του 2022 χωρίς να έχει εκτελέσει καμία εργασία από τότε μέχρι σήμερα, καθώς το ανεκτέλεστο υπόλοιπο της συμβάσεως παραμένει το ίδιο. Ανάδοχος και Διοίκηση οφείλαν και μπορούσαν να ξεπεράσουν τα εμπόδια».

Η παρούσα απόφαση έλαβε α/α 577/2022.

**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ**

ΠΟΛΙΤΗΣ ΑΛΕΞΙΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

**ΚΟΥΡΤΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΑΠΑΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ
ΒΕΝΕΤΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΙΜΠΡΑΜ ΑΧΜΕΤ
ΤΣΩΝΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ
ΙΩΣΗΦΙΔΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
ΧΑΤΖΗΠΕΜΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ
ΖΙΜΠΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΙΜΑΜΟΓΛΟΥ ΤΖΙΧΑΝ**