

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Του Πρακτικού αριθ. 22/2023 Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας ΑΜΘ.

Αριθ. Απόφασης 480/2023

ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Εισηγήση για την έγκριση της 1^{ης} παράτασης του υποέργου Α/Α 1 «Οικοδομικές εργασίες για την ενεργειακή αναβάθμιση κτιρίων Γενικού Νοσοκομείου Π.Ε. Δράμας» της πράξης «Ενεργειακή αναβάθμιση κτιρίων Γενικού Νοσοκομείου Π.Ε. Δράμας» με κωδικό ΟΠΣ 5037531, προϋπολογισμός μελέτης 2.860.000,00 ευρώ με Φ.Π.Α.

Στην Κομοτηνή σήμερα στις **08-06-2023** ημέρα **Πέμπτη** και ώρα **11:00π.μ.** πραγματοποιήθηκε στο Γραφείο 103 του Καταστήματος της Περιφερειακής Ενότητας Ροδόπης, 1ος όροφος, Λ. Δημοκρατίας 1, Κομοτηνή, η **τακτική** συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης ύστερα από την **ΟΙΚ.ΠΑΜΘ/ΔΔ/169485/3115/02-06-2023** έγγραφη πρόσκληση του προέδρου αυτής, που επιδόθηκε σε κάθε μέλος χωριστά, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 177 του Ν. 3852/2010(όπως τροποποιήθηκε. και ισχύει)..

Παρόντες ήταν: οι κ.κ.: 1) **Πολίτης Αλέξιος** Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, 2) **Βενετίδης Κωνσταντίνος** μέλος, 3) **Ιμπράμ Αχμέτ** μέλος, 4) **Εξακουστός Κωνσταντίνος** αναπληρωματικό μέλος, 5) **Χατζηπέμου Χρήστος** μέλος και 6) **Γρανάς Αρχέλαος** αναπληρωματικό μέλος.

Απόντες ήταν οι: κ.κ. 1) **Κουρτίδης Κωνσταντίνος** Αντιπρόεδρος της οικονομικής επιτροπής, 2) **Παπαεμμανουήλ Γρηγόριος** Αντιπεριφερειάρχης Δράμας μέλος, 3) **Τσώνης Αθανάσιος** μέλος, 4) **Μαρκόπουλος Θεόδωρος** μέλος, 5) **Ιωσηφίδης Αλέξανδρος** μέλος, 6) **Ζιμπίδης Γεώργιος** μέλος και 7) **Ιμάμογλου Τζιχάν** μέλος, οι οποίοι απουσίαζαν αν και κλήθηκαν νόμιμα.

Καθήκοντα Γραμματέα άσκησε η υπάλληλος της Περιφέρειας Γκουτζέρη Αγγελική.

Αφού διαπιστώθηκε απαρτία σε σύνολο έντεκα μελών, ήταν παρόντα τα έξι μέλη, ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής έθεσε υπόψη των μελών τα θέματα εκτός και ημερήσιας διάταξης.

Το μέλος της Οικονομικής Επιτροπής Ιωσηφίδης Αλέξανδρος προσήλθε στην συνεδρίαση μετά τη συζήτηση του δέκατου θέματος ημερησίας διάταξης.

ΑΠΟΦΑΣΗ 480: Εισηγούμενη το τέταρτο θέμα ημερησίας διάταξης η Δ/ση Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Δράμας, με το υπ' αριθμ. πρωτ: 5958/01-06-2023 έγγραφο της, έθεσε υπόψη των μελών της επιτροπής την από 01-06-2023 εισήγηση της Υπηρεσίας, η οποία ανέφερε τα εξής:

Έχοντας υπ' όψη:

1. Το Ν. 3852//7-6-2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα.
2. Το Π.Δ. 144/2010 «Οργανισμός της Περιφέρειας Ανατολ. Μακεδονίας και Θράκης».
3. Το Π.Δ. 7/2013 «Όργανα που αποφασίζουν ή γνωμοδοτούν και λοιπές σχετικές ρυθμίσεις σε θέματα έργων, μελετών και υπηρεσιών του Ν. 3316/2005 «Ανάθεση και εκτέλεση δημοσίων συμβάσεων εκπόνησης μελετών και παροχής συναφών υπηρεσιών και άλλες διατάξεις» (Α' 42), αρμοδιότητας των Περιφερειών (άρθρο 3, παράγρ. 2β και 5), σύμφωνα με το οποίο η Οικονομική Επιτροπή εγκρίνει την χορήγηση παράτασης προθεσμίας (όταν προκύπτουν οικονομικές επιβαρύνσεις).
4. Την εγκύκλιο 6/17-4-2013 (ΑΔΑ: ΒΕΑΑΝ-ΨΒΤ) του Υπουργείου Εσωτερικών (Παρέχονται οδηγίες για την εφαρμογή των διατάξεων του Π.Δ. 7/2013 σε θέματα έργων του Ν. 3669/2008, μελετών και υπηρεσιών του Ν.3316/2005 αρμοδιότητας των Περιφερειών) παράγρ. 3στ, σύμφωνα με την οποία κάθε άλλη αρμοδιότητα που δεν έχει ρητά απονεμηθεί στην Οικονομική Επιτροπή ασκείται από τον Προϊστάμενο της αρμόδιας Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων.
5. Το Ν. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 201/24/Ε και 2014/25/ΕΕ)» (Α' 147).
6. Την υπ' αριθμ. πρωτοκόλλου 11601/08-12-2020 απόφαση της Δ/σης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Δράμας με την οποία εγκρίθηκε ο 1^{ος} ΑΠΕ σε ισοζύγιο ως προς την Αρχική Σύμβαση, μετά την υπ' αριθ. πρωτ. 5779/18-11-2020 Προέγκριση 1^{ης} Τροποποίησης Νομικής Δέσμευσης (λόγω 1^{ου} ΑΠΕ) της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Ε.Π. Περιφέρειας Α.Μ.Θ.
7. Την υπ' αριθμ. πρωτοκόλλου 1324/10-02-2023 απόφαση της Δ/σης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Δράμας με την οποία εγκρίθηκε ο 2^{ος} ΑΠΕ σε ισοζύγιο ως προς την Αρχική Σύμβαση, (Το συνολικό Οικονομικό του Αντικείμενο ανέρχεται στο ποσό των 1.123.999,64ευρώ χωρίς ΦΠΑ και 1.393.759,55ευρώ με ΦΠΑ. Η

αύξηση του Οικονομικού Αντικειμένου οφείλεται στην αύξηση της αναθεώρησης), μετά την υπ' αριθ. πρωτ. 7413/07-12-2022 Προέγκριση 2^{ης} Τροποποίησης Νομικής Δέσμευσης (λόγω 2ου ΑΠΕ) της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Ε.Π. Περιφέρειας Α.Μ.Θ.

8. Την από 28-04-2023 αίτηση 1^{ης} παράτασης της ολικής προθεσμίας περαίωσης του έργου, του αναδόχου «ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΑ ΕΡΓΑ Α.Τ.Ε.», η οποία υποβλήθηκε εμπρόθεσμα σύμφωνα με το άρθρο 147 παράγρ. 10 του Ν. 4412/2016, δηλ. σε χρόνο μεγαλύτερο του μηνός από τη λήξη της ισχύουσας συνολικής προθεσμίας περαιώσεως του έργου.

9. Τον φάκελο με τα στοιχεία του έργου.

10. Το από 24/05/2023 1^ο Πρακτικό της κοινής επιτροπής παρακολούθησης της Προγραμματικής Σύμβασης του άρθρου 100 του Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ Α'87/7.6.2010) για την υλοποίηση της πράξης «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ Π.Ε. ΔΡΑΜΑΣ»

11. Την με αριθμ. πρωτ. 3354/31-05-2023 Προέγκριση 3^{ης} Τροποποίησης Νομικής Δέσμευσης (λόγω 1^{ης} παράτασης) της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Ε.Π. Περιφέρειας Α.Μ.Θ.

Α' ΓΕΝΙΚΑ

Πρόγραμμα χρηματοδότησης: Το έργο χρηματοδοτείται το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανατολική Μακεδονία Θράκη», στον Άξονα Προτεραιότητας «Βελτίωση της ελκυστικότητας της Περιφέρειας ως τόπου εγκατάστασης επιχειρήσεων και ατόμων», ο οποίος συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) με τίτλο «Δράση 4γ.8.1_Παρεμβάσεις ενεργειακής αναβάθμισης δημόσιων κτιρίων στην Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης».

Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων 2019 της ΣΑΕΠ-031/1 με ΚΑΕ 2019ΕΠ03110022.

Απόφαση ένταξης της Πράξης 940/23-5-2019 με ΑΔΑ: Ω1ΚΓ7ΛΒ-ΝΝΤ στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανατολική Μακεδονία Θράκη 2014-2020», με Κωδικό ΟΠΣ 5037531.

- Προϋπολογισμός Μελέτης : 2.860.000,00 Ευρώ (με ΦΠΑ).
- Δημοπρασία : 14-01-2020.
- Έγκριση αποτελέσματος διαγωνισμού : Πρακτικό 11^ο, αρ. απόφασης 216/19-03-2020 της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας ΑΜΘ.
- Έλεγχος νομιμότητας : Απόφαση υπ' αριθ. 4265/28-04-2020 Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας – Θράκης.
- Ανάδοχος : «ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΑ ΕΡΓΑ ΑΤΕ».
- Έκπτωση (μέση τεκμαρτή) : « 55,48% ».
- Ιδιωτικό Συμφωνητικό : Αριθμ. πρωτ. 5324/11-06-2020.
- Ποσόν Σύμβασης : «1.026.867,82 €» (χωρίς ΦΠΑ) και «1.273.316,10 €» (με ΦΠΑ 24%).
- Συμβατική προθεσμία : Τριάντα έξι (36) μήνες, δηλαδή μέχρι και 11-06-2023.
- Έγκριση 1^{ου} ΑΠΕ σε ισοζύγιο ως προς την Αρχική Σύμβαση.
- Έγκριση 2^{ου} ΑΠΕ σε ισοζύγιο ως προς την Αρχική Σύμβαση.
- Αιτούμενη Παράταση : Τετρακόσιες ογδόντα τέσσερις (484) ημέρες, δηλαδή μέχρι και 07-10-2024.

Β' ΕΠΙ ΤΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ

Οι λόγοι που αναφέρονται στην αίτηση παράτασης της ολικής προθεσμίας περαίωσης του έργου του αναδόχου « ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΑ ΕΡΓΑ Α.Τ.Ε. » ευσταθούν, διότι :

Κατά την εκτέλεση του έργου αφενός υπήρχε μεγάλη καθυστέρηση στην παραχώρηση χώρων από τη διοίκηση του νοσοκομείου για την εκτέλεση των εργασιών λόγω της πανδημίας covid 19, καθώς το νοσοκομείο τελούσε σε πλήρη και κανονική λειτουργία, και αφετέρου μεσολάβησε μεγάλο χρονικό διάστημα για να την ένταξη και χρηματοδότηση των συμπληρωματικών έργων και των έργων στεγάνωσης, απολύτως αναγκαίων για την κατασκευή της θερμομόνωσης του νοσοκομείου.

Επισημαίνουμε ότι η κοινή επιτροπή παρακολούθησης της Προγραμματικής Σύμβασης του άρθρου 100 του Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης -Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ Α'87/7.6.2010) για την υλοποίηση της πράξης «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ Π.Ε. ΔΡΑΜΑΣ» συμφωνεί με το αίτημα του αναδόχου για την προτεινόμενη παράταση προθεσμίας του 1^{ου} Υποέργου «ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ Π.Ε. ΔΡΑΜΑΣ».

Για τους παραπάνω λόγους προτείνουμε την παράταση της ολικής προθεσμίας περαίωσης του υποέργου κατά τετρακόσιες ογδόντα τέσσερις (484) ημέρες, δηλαδή μέχρι και 07-10-2024, με δικαίωμα αναθεώρησης.

Γ' ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Μέχρι σήμερα έχουν πληρωθεί πέντε (5) λογαριασμοί, συνολικής δαπάνης 412.856,59 Ευρώ (χωρίς αναθεώρηση, χωρίς ΦΠΑ). Το ανεκτέλεστο μέρος των εργασιών ανέρχεται στο ποσό των 611.143,05 Ευρώ (χωρίς αναθεώρηση, χωρίς ΦΠΑ).

Κατόπιν των ανωτέρω, η Υπηρεσία

ΕΙΣΗΓΕΙΤΑΙ

Την έγκριση της 1^{ης} παράτασης της ολικής προθεσμίας περαίωσης του υποέργου Α/Α 1 «Οικοδομικές εργασίες για την ενεργειακή αναβάθμιση κτιρίων Γενικού Νοσοκομείου Π.Ε. Δράμας» της πράξης «Ενεργειακή αναβάθμιση κτιρίων Γενικού Νοσοκομείου Π.Ε. Δράμας» με κωδικό ΟΠΣ 5037531, προϋπολογισμός μελέτης 2.860.000,00 ευρώ με Φ.Π.Α., κατά τετρακόσιες ογδόντα τέσσερις (484) ημέρες, δηλαδή μέχρι και 07-10-2024, με δικαίωμα αναθεώρησης.

Η Οικονομική Επιτροπή Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης μετά από διαλογική συζήτηση και έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 176 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει την 1^η παράταση της ολικής προθεσμίας περαίωσης του υποέργου Α/Α 1 «Οικοδομικές εργασίες για την ενεργειακή αναβάθμιση κτιρίων Γενικού Νοσοκομείου Π.Ε. Δράμας» της πράξης «Ενεργειακή αναβάθμιση κτιρίων Γενικού Νοσοκομείου Π.Ε. Δράμας» με κωδικό ΟΠΣ 5037531, προϋπολογισμός μελέτης 2.860.000,00 ευρώ με Φ.Π.Α., κατά τετρακόσιες ογδόντα τέσσερις (484) ημέρες, δηλαδή μέχρι και 07-10-2024, με δικαίωμα αναθεώρησης.

Παρών δήλωσε το μέλος της Οικονομικής Επιτροπής Χρήστος Χατζηπέμου.

Η παρούσα απόφαση έλαβε α/α 480/2023.

**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ**

ΑΛΕΞΙΟΣ ΠΟΛΙΤΗΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

**ΒΕΝΕΤΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΙΜΠΡΑΜ ΑΧΜΕΤ
ΕΞΑΚΟΥΣΤΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΙΩΣΗΦΙΔΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
ΧΑΤΖΗΠΕΜΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ
ΓΡΑΝΑΣ ΑΡΧΕΛΑΟΣ**