

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Του Πρακτικού αριθ. 24/2023 Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας ΑΜΘ.

Αριθ. Απόφασης 531/2023

ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Εισηγήση για την έγκριση της 6^{ης} Παράτασης της ολικής προθεσμίας περαίωσης του υποέργου: «Ενεργειακή αναβάθμιση Επιμελητήριου Δράμας» της Πράξης: «Ενεργειακή αναβάθμιση Επιμελητήριου Δράμας», αναδόχου «Κοινοπραξία Ευθυβούλης Παναγιώτης - Λαζαρίδης Αλέξανδρος».

Στην Κομοτηνή σήμερα στις **23-06-2023** ημέρα **Παρασκευή** και ώρα **11:00π.μ.** πραγματοποιήθηκε στο Γραφείο 103 του Καταστήματος της Περιφερειακής Ενότητας Ροδόπης, 1ος όροφος, Λ. Δημοκρατίας 1, Κομοτηνή, η **τακτική** συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης ύστερα από την **ΟΙΚ.ΠΑΜΘ/ΔΔ/ΟΙΚ.ΠΑΜΘ/ΔΔ/187740/3356/19-06-2023** έγγραφη πρόσκληση του προέδρου αυτής, που επιδόθηκε σε κάθε μέλος χωριστά, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 177 του Ν. 3852/2010.

Παρόντες ήταν: οι κ.κ.: 1) **Πολίτης Αλέξιος** Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, 2) **Γαλανόπουλος Δημήτριος** αναπληρωματικό μέλος, 3) **Ιμπράμ Αχμέτ** μέλος, 4) **Μαρκόπουλος Θεόδωρος** μέλος, 5) **Ιωσηφίδης Αλέξανδρος** μέλος, 6) **Χατζηπέμου Χρήστος** μέλος και 7) **Αρχέλαος Γρανάς** αναπληρωματικό μέλος.

Απόντες ήταν οι: κ.κ. 1) **Κουρτίδης Κωνσταντίνος** Αντιπρόεδρος της οικονομικής επιτροπής, 2) **Παπαεμμανουήλ Γρηγόριος** Αντιπεριφερειάρχης Δράμας μέλος, 3) **Βενετίδης Κωνσταντίνος** μέλος, 4) **Τσώνης Αθανάσιος** μέλος, 5) **Ζιμπίδης Γεώργιος** μέλος και 6) **Ιμάμογλου Τζιχάν** μέλος, οι οποίοι απουσίαζαν αν και κλήθηκαν νόμιμα.

Καθήκοντα Γραμματέα άσκησε η υπάλληλος της Περιφέρειας Γκουτζέρη Αγγελική.

Αφού διαπιστώθηκε απαρτία σε σύνολο έντεκα μελών, ήταν παρόντα τα επτά μέλη, ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής έθεσε υπόψη των μελών τα θέματα εκτός και ημερησίας διάταξης.

Το μέλος της Οικονομικής Επιτροπής Αμοιρίδης Μιχαήλ προσήλθε στην συνεδρίαση κατά την συζήτηση του 5^{ου} θέματος ημερησίας διάταξης.

ΑΠΟΦΑΣΗ 531: Εισηγούμενη το τρίτο θέμα ημερησίας διάταξης η Δ/ση Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Δράμας, με το υπ' αριθμ. πρωτ: 6289/12-06-2023 έγγραφο της, έθεσε υπόψη των μελών της επιτροπής τα εξής:

Έχοντας υπ' όψη:

1. Το Ν. 3852/17-6-2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα.
2. Το Π.Δ. 144/2010 «Οργανισμός της Περιφέρειας Ανατολ. Μακεδονίας και Θράκης».
3. Το Π.Δ. 7/2013 «Όργανα που αποφασίζουν ή γνωμοδοτούν και λοιπές σχετικές ρυθμίσεις σε θέματα έργων, μελετών και υπηρεσιών του Ν. 3316/2005 «Ανάθεση και εκτέλεση δημοσίων συμβάσεων εκπόνησης μελετών και παροχής συναφών υπηρεσιών και άλλες διατάξεις» (Α' 42), αρμοδιότητας των Περιφερειών (άρθρο 3, παράγρ. 2β και 5), σύμφωνα με το οποίο η Οικονομική Επιτροπή εγκρίνει την χορήγηση παράτασης προθεσμίας (όταν προκύπτουν οικονομικές επιβαρύνσεις).
4. Την εγκύκλιο 6/17-4-2013 (ΑΔΑ: ΒΕΑΑΝ-ΨΒΤ) του Υπουργείου Εσωτερικών (Παρέχονται οδηγίες για την εφαρμογή των διατάξεων του Π.Δ. 7/2013 σε θέματα έργων του Ν. 3669/2008, μελετών και υπηρεσιών του Ν.3316/2005 αρμοδιότητας των Περιφερειών) παράγρ. 3στ, σύμφωνα με την οποία κάθε άλλη αρμοδιότητα που δεν έχει ρητά απονεμηθεί στην Οικονομική Επιτροπή ασκείται από τον Προϊστάμενο της αρμόδιας Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων.
5. Το Ν. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 201/24/Ε και 2014/25/ΕΕ)» (Α' 147).
6. Την υπ' αριθμ. πρωτοκόλλου 1775/25-02-2021 απόφαση της Δ/σης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Δράμας με την οποία εγκρίθηκε η 1^η Παράταση της ολικής προθεσμίας περαίωσης του έργου κατά τέσσερις (4) μήνες, δηλαδή μέχρι και 23-06-2021, μετά την υπ' αριθμ. πρωτοκόλλου 991/24-02-2021 Προέγκριση 1^{ης} Τροποποίησης Νομικής Δέσμευσης (λόγω 1^{ης} παράτασης) της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Ε.Π. Περιφέρειας Α.Μ.Θ..

7. Την υπ' αριθμ. πρωτοκόλλου 4961/28-05-2021 απόφαση της Δ/σης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Δράμας με την οποία εγκρίθηκε η 2^η Παράταση της ολικής προθεσμίας περαίωσης του έργου κατά έξι (6) μήνες, δηλαδή μέχρι και 23-12-2021, μετά την υπ' αριθμ. πρωτοκόλλου 2715/27-05-2021 Προέγκριση 2^{ης} Τροποποίησης Νομικής Δέσμευσης (λόγω 2^{ης} παράτασης) της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Ε.Π. Περιφέρειας Α.Μ.Θ..
8. Την υπ' αριθμ. 836/21-12-2021 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας ΑΜΘ με την οποία εγκρίθηκε η 3^η Παράταση της ολικής προθεσμίας περαίωσης του έργου κατά έξι (6) μήνες, δηλαδή μέχρι και 23-06-2022, μετά την υπ' αριθμ. πρωτοκόλλου 6940/16-12-2021 Προέγκριση 3^{ης} Τροποποίησης Νομικής Δέσμευσης (λόγω 3^{ης} παράτασης) της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Ε.Π. Περιφέρειας Α.Μ.Θ..
9. Την υπ' αριθμ. πρωτοκόλλου 3304/01-04-2022 απόφαση της Δ/σης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Δράμας με την οποία εγκρίθηκε ο 1^{ος} ΑΠΕ σε ισοζύγιο ως προς την Αρχική Σύμβαση, μετά την υπ' αριθ. πρωτ. 1589/28-03-2022 Προέγκριση 4^{ης} Τροποποίησης Νομικής Δέσμευσης (λόγω 1^{ου} ΑΠΕ) της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Ε.Π. Περιφέρειας Α.Μ.Θ..
10. Την υπ' αριθμ. 420/20-06-2022 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας ΑΜΘ με την οποία εγκρίθηκε η 4^η Παράταση της ολικής προθεσμίας περαίωσης του έργου κατά έξι (6) μήνες, δηλαδή μέχρι και 23-12-2022, μετά την υπ' αριθμ. πρωτοκόλλου 3147/03-06-2022 Προέγκριση 5^{ης} Τροποποίησης Νομικής Δέσμευσης (λόγω 4^{ης} παράτασης) της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Ε.Π. Περιφέρειας Α.Μ.Θ..
11. Την υπ' αριθμ. 1006/28-12-2022 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας ΑΜΘ με την οποία εγκρίθηκε η 5^η Παράταση της ολικής προθεσμίας περαίωσης του έργου κατά έξι (6) μήνες, δηλαδή μέχρι και 23-06-2023, μετά την υπ' αριθμ. πρωτοκόλλου 7605/14-12-2022 Προέγκριση 6^{ης} Τροποποίησης Νομικής Δέσμευσης (λόγω 5^{ης} παράτασης) της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Ε.Π. Περιφέρειας Α.Μ.Θ..
12. Την από 18-05-2023 αίτηση 6^{ης} παράτασης της ολικής προθεσμίας περαίωσης του έργου, του αναδόχου «ΚΕΙΑ ΕΥΘΥΒΟΥΛΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ - ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ», η οποία υποβλήθηκε εμπρόθεσμα σύμφωνα με το άρθρο 147 παράγρ. 10 του Ν. 4412/2016, δηλ. σε χρόνο μεγαλύτερο του μηνός από τη λήξη της ισχύουσας συνολικής προθεσμίας περαιώσεως του έργου.
13. Τον φάκελο με τα στοιχεία του έργου.
14. Την με αριθμ. πρωτ. 3587/09-06-2023 Προέγκριση 7^{ης} Τροποποίησης Νομικής Δέσμευσης (λόγω 6^{ης} παράτασης) της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Ε.Π. Περιφέρειας Α.Μ.Θ..

Α' ΓΕΝΙΚΑ

- Πρόγραμμα χρηματοδότησης: Το έργο χρηματοδοτείται το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανατολική Μακεδονία Θράκη», στον Άξονα Προτεραιότητας «Βελτίωση της ελκυστικότητας της Περιφέρειας ως τόπου εγκατάστασης επιχειρήσεων και ατόμων», ο οποίος συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) με τίτλο «Δράση 4γ.8.1_Παρεμβάσεις ενεργειακής αναβάθμισης δημόσιων κτιρίων στην Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης».
- Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων 2019 της ΣΑΕΠ-031/1με ΚΑΕ 2019ΕΠ03110023.
- Απόφαση ένταξης της Πράξης 941/23-5-19 με ΑΔΑ: Ω4Σ37ΛΒ-ΟΤΒ στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανατολική Μακεδονία Θράκη 2014-2020», με Κωδικό ΟΠΣ 5037584.
- Προϋπολογισμός Μελέτης: 335.000,00 Ευρώ (με ΦΠΑ).
- Δημοπρασία: 03-03-2020.
- Έγκριση αποτελέσματος διαγωνισμού: Πρακτικό 18^ο, αρ. απόφασης 299/08-05-2020 της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας ΑΜΘ.
- Έλεγχος νομιμότητας: Απόφαση υπ' αριθ. 8696/14-07-2020 Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας – Θράκης.
- Ανάδοχος : «ΚΕΙΑ ΕΥΘΥΒΟΥΛΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ - ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ».
- Έκπτωση (μέση τεκμαρτή) : « 41,62% ».
- Ιδιωτικό Συμφωνητικό : Αριθμ. πρωτ. 8348/24-08-2020.
- Ποσόν Σύμβασης : «157.727,45 €» (χωρίς ΦΠΑ) και «195.582,04 €» (με ΦΠΑ 24%).
- Συμβατική προθεσμία : Έξι (6) μήνες, δηλαδή μέχρι και 23-02-2021.
- Προθεσμίας περαίωσης μετά την 1^η παράταση κατά τέσσερις (4) μήνες : 23-06-2021.
- Προθεσμίας περαίωσης μετά την 2^η παράταση κατά έξι (6) μήνες : 23-12-2021.
- Προθεσμίας περαίωσης μετά την 3^η παράταση κατά έξι (6) μήνες : 23-06-2022.
- Έγκριση 1^{ου} ΑΠΕ σε ισοζύγιο ως προς την Αρχική Σύμβαση.
- Προθεσμίας περαίωσης μετά την 4^η παράταση κατά έξι (6) μήνες : 23-12-2022.
- Προθεσμίας περαίωσης μετά την 5^η παράταση κατά έξι (6) μήνες : 23-06-2023.
- Αιτούμενη Παράταση : Έξι (6) μήνες, δηλαδή μέχρι και 23-12-2023.

Β΄ ΕΠΙ ΤΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ

Οι λόγοι που αναφέρονται στην αίτηση παράτασης της ολικής προθεσμίας περαίωσης του έργου του αναδόχου «**ΚΕΙΑ ΕΥΘΥΒΟΥΛΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ - ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ**» ευσταθούν, διότι :

- Για τη σύνδεση και τη λειτουργία της εγκατεστημένης αντλίας θερμότητας αέρα - νερού έχει υποβληθεί στο ΔΕΔΔΗΕ αίτημα για νέα παροχή Νο 6. Η αναβάθμιση της συγκεκριμένης παροχής σε Νο 6 προϋποθέτει την κατασκευή εκ μέρους του ΔΕΔΔΗΕ καινούργιου υποσταθμού στην περιοχή, η οποία δεν έχει υλοποιηθεί, καθώς εκκρεμεί η διαδικασία παραχώρησης του χώρου από την ΕΤΑΔ ΑΕ προς τον ΔΕΔΔΗΕ (διαδικασία που είναι ιδιαίτερα χρονοβόρα).

Για τους παραπάνω λόγους προτείνουμε την παράταση της ολικής προθεσμίας περαίωσης του έργου κατά **έξι (6) μήνες, δηλαδή μέχρι και 23-12-2023, με δικαίωμα αναθεώρησης.**

Γ΄ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Μέχρι σήμερα έχουν πληρωθεί έξι (6) λογαριασμοί, συνολικής δαπάνης 138.349,88 Ευρώ (χωρίς αναθεώρηση, χωρίς ΦΠΑ).

Το ανεκτέλεστο μέρος των εργασιών ανέρχεται στο ποσό των 17.544,62 Ευρώ (χωρίς αναθεώρηση, χωρίς ΦΠΑ).

Κατόπιν των ανωτέρω, η Υπηρεσία

ΕΙΣΗΓΕΙΤΑΙ

Την έγκριση της 6^{ης} παράτασης της ολικής προθεσμίας περαίωσης του υποέργου: «Ενεργειακή αναβάθμιση Επιμελητήριου Δράμας» της Πράξης: «Ενεργειακή αναβάθμιση Επιμελητήριου Δράμας», αναδόχου «Κοινοπραξία Ευθυβούλης Παναγιώτης - Λαζαρίδης Αλέξανδρος», κατά έξι (6) μήνες, δηλαδή μέχρι και 23-12-2023, με δικαίωμα αναθεώρησης.

Τα μέλη της μείζονος αντιπολίτευσης ζήτησαν να αναγράφεται στην απόφαση ότι μετά την απόφαση 2377/2022 της Ολομέλειας του ΣτΕ, κρίθηκαν ως αντισυνταγματικές οριστικά και αμετάκλητα, οι διατάξεις των ν.4623/2019 και 4625/2019, και συνεπώς η Οικονομική Επιτροπή δεν έχει νόμιμη σύνθεση.

Το μέλος της Οικονομικής Επιτροπής Χατζηπέμου Χρήστος διατύπωσε την εξής παρατήρηση: «η παρούσα σύνθεση της Οικονομικής Επιτροπής στερείται νομιμότητας μόνο στα ολοκληρωτικά καθεστώτα παρατηρείται τέτοια ασέβεια στις αποφάσεις των δικαστηρίων».

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής σε απάντηση της ανωτέρω αναφοράς δήλωσε ότι η σχετική απόφαση δεν έχει νομίμως επιδοθεί στο Υπουργείο Εσωτερικών και επομένως ισχύει, επί του παρόντος, η υφιστάμενη νομοθεσία. Σε κάθε όμως περίπτωση η συγκρότηση της οικονομικής επιτροπής θα ήταν ίδια εάν σκεφτούμε τις ανεξαρτοποιήσεις μελών και την αδυναμία μικρών συνδυασμών να συμμετάσχουν στην οικονομική επιτροπή, σε συνδυασμό με τον Ν.5013/2023 που διασκεδάζει τις ανωτέρω απόψεις.

Η Οικονομική Επιτροπή Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης μετά από διαλογική συζήτηση και έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 176 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει την 6^η παράταση της ολικής προθεσμίας περαίωσης του υποέργου: «Ενεργειακή αναβάθμιση Επιμελητήριου Δράμας» της Πράξης: «Ενεργειακή αναβάθμιση Επιμελητήριου Δράμας», αναδόχου «Κοινοπραξία Ευθυβούλης Παναγιώτης - Λαζαρίδης Αλέξανδρος», κατά έξι (6) μήνες, δηλαδή μέχρι και 23-12-2023, με δικαίωμα αναθεώρησης.

Η παρούσα απόφαση έλαβε α/α 531/2023.

**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ**

ΑΛΕΞΙΟΣ ΠΟΛΙΤΗΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

**ΑΜΟΙΡΙΔΗΣ ΜΙΧΑΗΛ
ΓΑΛΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΙΜΠΡΑΜ ΑΧΜΕΤ
ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ
ΙΩΣΗΦΙΔΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
ΧΑΤΖΗΠΕΜΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ
ΓΡΑΝΑΣ ΑΡΧΕΛΑΟΣ**