

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Του Πρακτικού αριθ. 30/2023 Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας ΑΜΘ.

Αριθ. Απόφασης 694/2023

ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Εισήγηση για την έγκριση χορήγησης της 2^{ης} παράταξης της συνολικής προθεσμίας περαίωσης του έργου με τίτλο: «Διάνοιξη καναλιών για την αποστράγγιση του αγροκτήματος Γενισέας», προϋπολογισμού 300.000,00 ευρώ με Φ.Π.Α.

Στην Κομοτηνή σήμερα στις **04-08-2023** ημέρα **Παρασκευή** και ώρα **11:00π.μ.** πραγματοποιήθηκε στο Γραφείο 103 του Καταστήματος της Περιφερειακής Ενότητας Ροδόπης, 1ος όροφος, Λ. Δημοκρατίας 1, Κομοτηνή, η **τακτική** συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης ύστερα από την **ΟΙΚ.ΠΑΜΘ/ΔΔ/236459/4031/31-07-2023** έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου αυτής, που επιδόθηκε σε κάθε μέλος χωριστά, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 177 του Ν. 3852/2010 (όπως τροποποιήθηκε και ισχύει).

Παρόντες ήταν: οι κ.κ.: 1) **Πολίτης Αλέξιος** Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, 2) **Παπαεμμανουήλ Γρηγόριος** Αντιπεριφερειάρχης Δράμας μέλος, 3) **Ιμπράμ Αχμέτ** μέλος, 4) Αργυρίου Νικόλαος αναπληρωματικό μέλος, 5) **Ζιμπίδης Γεώργιος** μέλος και 6) **Ιμάμογλου Τζιχάν** μέλος.

Απόντες ήταν οι: κ.κ. 1) **Κουρτίδης Κωνσταντίνος** Αντιπρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, 2) **Βενετίδης Κωνσταντίνος** μέλος, 3) **Τσώνης Αθανάσιος** μέλος, 4) **Μαρκόπουλος Θεόδωρος** μέλος, 5) **Ιωσηφίδης Αλέξανδρος** μέλος και 6) **Χατζηπέμου Χρήστος** μέλος, οι οποίοι απουσίαζαν αν και κλήθηκαν νόμιμα.

Καθίκοντα Γραμματέα άσκησε η υπάλληλος της Περιφέρειας Γκουτζέρη Αγγελική.

Αφού διαπιστώθηκε απαρτία σε σύνολο έντεκα μελών, ήταν παρόντα τα έξι μέλη, ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής έθεσε υπόψη των μελών τα θέματα εκτός και ημερήσιας διάταξης.

Κατά τη συζήτηση του 1^{ου} εκτός ημερήσιας διάταξης θέματος προσήλθε στη συνεδρίαση το μέλος της Οικονομικής Επιτροπής Ιωσηφίδης Αλέξανδρος.

Κατά τη συζήτηση του 8^{ου} εκτός ημερήσιας διάταξης θέματος προσήλθε στη συνεδρίαση το μέλος της Οικονομικής Επιτροπής Μαρκόπουλος Θεόδωρος.

ΑΠΟΦΑΣΗ 694: Εισηγούμενη το δέκατο τρίτο θέμα ημερήσιας διάταξης η Δ/ση Τεχνικών Έργων της Π. Ε. Ξάνθης, με το υπ' αριθμ. πρωτ.: 224715/2638/27-07-2023 έγγραφο της, έθεσε υπόψη των μελών της επιτροπής την από 26-07-2023 εισήγηση της Υπηρεσίας, η οποία ανέφερε τα εξής:

Α. ΣΥΜΒΑΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

1. Ο Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης».
2. Το Π.Δ. 144/2010 «Οργανισμός της Περιφέρειας Α.Μ.Θ.».
3. Ο Ν. 4071/2012 «Ρυθμίσεις για την τοπική ανάπτυξη, την αυτοδιοίκηση και την αποκεντρωμένη διοίκηση Ενσωμάτωση Οδηγίας 2009/50/ΕΚ».
4. Το Π.Δ 7/2013 (ΦΕΚ26/Α/31.01.2013).
5. Ο Ν.4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ» (Φ.Ε.Κ. 147/Α /08.08.2016) και ειδικότερα το άρθρο 147 (Προθεσμίες) και 153 (Αναθεωρητική περίοδος).
6. Η με αρ. πρωτ. 359881/10.12.2021 Απόφαση του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών (ΦΕΚ 5983/Β/20.12.2021 «Καθορισμός συντελεστών αναθεώρησης τιμών δημοσίων έργων, σύμφωνα με την παρ. 23 του άρθρου 153 του ν. 4412/2016 και αναπροσαρμογή του συντελεστή σ1 σύμφωνα με την παρ. 7 του άρθρου 153 του ν. 4412/2016».
7. Η με αρ. πρωτ. 17587/19.01.2022 Εγκύκλιος 1 (ΑΔΑ: 911Υ465ΧΘΞ-ΟΕΑ) του του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών σχετικά με την ανωτέρω Απόφαση.
8. Η Την με αριθμ.37/2020 (ΑΔΑ: 96ΦΚ7ΛΒ-ΑΗΤ) Απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Α.Μ.Θ., με την οποία εντάχθηκε το έργο του θέματος στο Τεχνικό Πρόγραμμα Δράσης – Τέλη Μεταβίβασης, Κ.Ε. 203601010, με προϋπολογισμό 300.000,00 €.
9. Τα τεύχη δημοπράτησης του έργου με τον τίτλο του θέματος (τεχνική περιγραφή, προϋπολογισμό, τιμολόγιο μελέτης, ειδική συγγραφή υποχρεώσεων, ΣΑΥ – ΦΑΥ) που εγκρίθηκαν με την υπ' αρ. πρωτ. 152349/1529/14.06.2021 Απόφαση της Δ.Τ.Ε. ΠΕ Ξάνθης.

10. Την υπ' αριθμ. 435/2021 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της ΠΑΜΘ (ΑΔΑ:ΩΖ7Ρ7ΛΒ-4Ε5) σύμφωνα με την οποία εγκρίνεται το ανωτέρω σχέδιο διακήρυξης και συγκροτείται η Επιτροπή Διαγωνισμού.
11. Την υπ' αριθμ. 200820/2094/27.07.2021 Διακήρυξη, η οποία αναρτήθηκε στο ΚΗΜΔΗΣ στις 28.07.2021 και φέρει τον αριθμό 21PROC008990534.
12. Τον ηλεκτρονικό φάκελο δημοπρασίας του έργου με α/α 182297 που δημιουργήθηκε στο σύστημα ΕΣΗΔΗΣ_PW.
13. Τον υπ' αριθμ. Πρωτ. 168420/1745/29.06.2021 ορισμό επιτροπής ηλεκτρονικού δημόσιου διαγωνισμού έργων.
14. Την υπ' αριθμ. 249596/2635/14.09.2021 Πρόσκληση της ΔΤΕ ΠΕ Ξάνθης προς τα μέλη της Επιτροπής Διαγωνισμού.
15. Το από 20.10.2021 ΠΡΑΚΤΙΚΟ Νο1 της Επιτροπής Διαγωνισμού.
16. Την υπ' αριθμ. 758/2021 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της ΠΑΜΘ (ΑΔΑ: ΩΙ7Σ7ΛΒ-0ΘΔ), σύμφωνα με την οποία εγκρίθηκε το από 20.10.2021 ΠΡΑΚΤΙΚΟ 1 (ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ) της Επιτροπής Διαγωνισμού.
17. Το γεγονός ότι δεν ασκήθηκε καμία ένσταση επί της ανωτέρω απόφασης.
18. Την από 22.12.2021 πρόσκληση υποβολής δικαιολογητικών του μειοδότη «ΜΑΚΡΙΔΗΣ ΑΤΕ», ως προσωρινού αναδόχου.
19. Την από 29.12.2021 και 30.12.2021 εμπρόθεσμη υποβολή των δικαιολογητικών της «ΜΑΚΡΙΔΗΣ ΑΤΕ» ηλεκτρονικά, μέσω της λειτουργικότητας της «Επικοινωνία».
20. Την από 29.12.2021 αίτηση (με αρ. πρωτ. εισερχ. 367961/3920/29.12.2021 της ΔΤΕ ΠΕ Ξάνθης) του μειοδότη «ΜΑΚΡΙΔΗΣ ΑΤΕ», ως προσωρινού αναδόχου, με την οποία κατέθεσε τα δικαιολογητικά που απαιτούνται από τη Διακήρυξη σε έντυπη μορφή, σε σφραγισμένο φάκελο, στο πρωτόκολλο της ΔΤΕ ΠΕ Ξάνθης.
21. Το από 12.01.2022 ΠΡΑΚΤΙΚΟ Νο2 της Επιτροπής Διαγωνισμού.
22. Το από 12.01.2022 ΠΡΑΚΤΙΚΟ 2 (ΕΛΕΓΧΟΥ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ) της Επιτροπής Διαγωνισμού, σύμφωνα με το οποίο η Επιτροπή Διαγωνισμού εισηγείται την κατακύρωση σύμβασης του έργου με τίτλο: «**ΔΙΑΝΟΙΞΗ ΚΑΝΑΛΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΣΤΡΑΓΓΙΣΗ ΤΟΥ ΑΓΡΟΚΤΗΜΑΤΟΣ ΓΕΝΙΣΕΑΣ**» στον μειοδότη οικονομικό φορέα «ΜΑΚΡΙΔΗΣ ΑΤΕ» με σύνολο δαπάνης έργου κατά την προσφορά του **163.925,12 €** (ποσό χωρίς Φ.Π.Α.) και μέση έκπτωση **45,36 %**.
23. Η με αριθ. 19/2022 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής ΠΑΜΘ (ΑΔΑ: 6ΙΖΤ7ΛΒ-4Ψ8, ΑΔΑΜ: 22ΑWRD010203344) με την οποία εγκρίθηκε το ΠΡΑΚΤΙΚΟ 2 της Επιτροπής Διαγωνισμού και η κατακύρωση της σύμβασης στον οικονομικό φορέα ΜΑΚΡΙΔΗΣ ΑΤΕ με μέση έκπτωση (45,36%) επί των τιμών του τιμολογίου της μελέτης.
24. Η με αρ. πρωτ. **91175/Ξ-ΔΤΕ-995/30.03.2022 (22ΣΥΜΝ010291335)** υπογραφείσα Σύμβαση για το ποσό των **163.925,12 € (με Φ.Π.Α.)** μεταξύ της Π.Α.Μ.Θ. (Περιφερειακή Ενότητα Ξάνθης), ως εργοδότη και του οικονομικού φορέα ΜΑΚΡΙΔΗΣ ΑΤΕ ως ανάδοχο, για την κατασκευή του έργου του θέματος.
25. Ο χρόνος περαίωσης του έργου, όπως ορίζεται στο άρθρο 7 της Ε.Σ.Υ. είναι **δώδεκα (12) μήνες** από την ημέρα της υπογραφής της σύμβασης, ήτοι περαίωση έως την **29.03.2023**.
26. Η με αρ. πρωτ. **97177/Ξ-ΔΤΕ-1048/12.07.2022** απόφαση έγκρισης του χρονοδιαγράμματος του έργου.
27. Η από 22.02.2023 αίτηση της εταιρείας (αρ. πρωτ. εισερχ. 56531/719/22.02.2023), η ανάδοχος εταιρία ΜΑΚΡΙΔΗΣ Α.Τ.Ε. αιτείται 1^η παράταση του χρόνου περαίωσης των εργασιών συνολικής διάρκειας 6 μηνών.
28. Η αριθ. απόφαση 211/2023 (ΑΔΑ: 96ΓΛ7ΛΒ-1ΦΒ) του Πρακτικού αριθ. 13/2023 Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Α.Μ.Θ., με την οποία εγκρίθηκε ομόφωνα η χορήγηση με αναθεώρηση της 1ης παράτασης του έργου.
29. Η από 19.07.2023 αίτηση της εταιρείας (αρ. πρωτ. εισερχ. 224715/2638/19.07.2023), η ανάδοχος εταιρία ΜΑΚΡΙΔΗΣ Α.Τ.Ε. αιτείται 2^η παράταση του χρόνου περαίωσης των εργασιών.

Β. ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ

Με την από 19.07.2023 αίτησή της (αρ. πρωτ. εισερχ. 224715/2638/19.07.2023), η ανάδοχος εταιρία ΜΑΚΡΙΔΗΣ Α.Τ.Ε. αιτείται 2^η παράταση του χρόνου περαίωσης των εργασιών του έργου του θέματος, κατά 6 μήνες, ήτοι μέχρι **29.03.2024**, εξαιτίας:

Της αδυναμίας εκτέλεσης εργασιών λόγω μη απομάκρυνσης στύλων του ΔΕΔΔΗΕ, του ΟΤΕ από τους αρμόδιους φορείς, και λόγω μη απομάκρυνσης από τους αγρότες της περιοχής των αγωγών άρδευσης, παροχών και αντλητικών συγκροτημάτων από το εύρος καταλήψεως των καναλιών.

Γ. ΑΠΟΣΗ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

Λόγω της φύσεως του έργου, το οποίο αφορά κυρίως χωματουργικές εργασίες για την διάνοιξη των καναλιών και την κατασκευή αγροτικής οδοποιίας είναι απαραίτητη η μετακίνηση στύλων ΔΕΔΔΗΕ, ΟΤΕ και απομάκρυνση των καταληψιών.

Συνεπώς, κατά την άποψη της υπηρεσίας μας, είναι εύλογο να δοθεί παράταση 6 μηνών της συνολικής προθεσμίας εκτέλεσης του έργου, προκειμένου να ολοκληρωθούν οι προαναφερθείσες εργασίες.

Μετά από τα παραπάνω, η Υπηρεσία

ΕΙΣΗΓΕΙΤΑΙ

Την έγκριση χορήγησης με αναθεώρηση της 2^{ης} παράτασης της συνολικής προθεσμίας περαίωσης του έργου με τίτλο: «**ΔΙΑΝΟΙΞΗ ΚΑΝΑΛΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΣΤΡΑΓΓΙΣΗ ΤΟΥ ΑΓΡΟΚΤΗΜΑΤΟΣ ΓΕΝΙΣΕΑΣ**». Χρηματοδότηση: Περιφέρεια Α.Μ.Θ./Π.Ε. Ξάνθης – Τεχνικό Πρόγραμμα Δράσης – Τέλη Μεταβίβασης Κ.Ε.: 203601010, Προϋπολογισμός: 300.000,00 ευρώ με Φ.Π.Α., Ανάδοχος: ΜΑΚΡΙΔΗΣ Α.Τ.Ε. κατά **έξι (6) μήνες**, ήτοι μέχρι τις **29.03.2024**.

Τα μέλη της μείζονος αντιπολίτευσης ζήτησαν να αναγράφεται στην απόφαση ότι μετά την απόφαση 2377/2022 της Ολομέλειας του ΣΤΕ, κρίθηκαν ως αντισυνταγματικές οριστικά και αμετάκλητα, οι διατάξεις των ν.4623/2019 και 4625/2019, και συνεπώς η Οικονομική Επιτροπή δεν έχει νόμιμη σύνθεση.

Το μέλος της Οικονομικής Επιτροπής Αργυρίου Νικόλαος διατύπωσε την εξής παρατήρηση: «η παρούσα σύνθεση της Οικονομικής Επιτροπής στερείται νομιμότητας μόνο στα ολοκληρωτικά καθεστώτα παρατηρείται τέτοια ασέβεια στις αποφάσεις των δικαστηρίων».

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής σε απάντηση της ανωτέρω αναφοράς δήλωσε ότι η σχετική απόφαση δεν έχει νομίμως επιδοθεί στο Υπουργείο Εσωτερικών και επομένως ισχύει, επί του παρόντος, η υφιστάμενη νομοθεσία. Σε κάθε, όμως, περίπτωση η συγκρότηση της Οικονομικής Επιτροπής θα ήταν ίδια εάν σκεφτούμε τις ανεξαρτητοποιήσεις μελών και την αδυναμία μικρών συνδυασμών να συμμετάσχουν στην Οικονομική Επιτροπή, σε συνδυασμό με τον Ν.5013/2023 που διασκεδάσει τις ανωτέρω απόψεις.

Η Οικονομική Επιτροπή Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης μετά από διαλογική συζήτηση και έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 176 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει τη χορήγηση με αναθεώρηση της 2^{ης} παράτασης της συνολικής προθεσμίας περαίωσης του έργου με τίτλο: «**ΔΙΑΝΟΙΞΗ ΚΑΝΑΛΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΣΤΡΑΓΓΙΣΗ ΤΟΥ ΑΓΡΟΚΤΗΜΑΤΟΣ ΓΕΝΙΣΕΑΣ**». Χρηματοδότηση: Περιφέρεια Α.Μ.Θ./Π.Ε. Ξάνθης – Τεχνικό Πρόγραμμα Δράσης – Τέλη Μεταβίβασης Κ.Ε.: 203601010, Προϋπολογισμός: 300.000,00 ευρώ με Φ.Π.Α., Ανάδοχος: ΜΑΚΡΙΔΗΣ Α.Τ.Ε. κατά **έξι (6) μήνες**, ήτοι μέχρι τις **29.03.2024**.

Η παρούσα απόφαση έλαβε α/α 694/2023.

**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ**

ΠΟΛΙΤΗΣ ΑΛΕΞΙΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

**ΠΑΠΑΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ
ΙΜΠΡΑΜ ΑΧΜΕΤ
ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ
ΙΩΣΗΦΙΔΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
ΑΡΓΥΡΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΖΙΜΠΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΙΜΑΜΟΓΛΟΥ ΤΖΙΧΑΝ**