

## Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Του Πρακτικού αριθ. 32/2023 Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας ΑΜΘ.

## Αριθ. Απόφασης 745/2023

**ΠΕΡΙΛΗΨΗ:** Εισήγηση για την έγκριση χορήγησης της 1<sup>ης</sup> παράτασης της συνολικής προθεσμίας περαίωσης του υποέργου με τίτλο: «Συντήρηση αποστραγγιστικού δικτύου αγροκτημάτων Δ. Αβδήρων και Δ. Τοπείρου» του έργου: «Αποκατάσταση ζημιών & επείγουσες αντιπλημμυρικές εργασίες στην Π.Α.Μ.Θ.» αναδόχου «ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΑΕ».

Στην Κομοτηνή σήμερα στις **25-08-2023** ημέρα **Παρασκευή** και ώρα **11:00π.μ.** πραγματοποιήθηκε στο Γραφείο 103 του Καταστήματος της Περιφερειακής Ενότητας Ροδόπης, 1ος όροφος, Λ. Δημοκρατίας 1, Κομοτηνή, η **τακτική** συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης ύστερα από την **ΟΙΚ.ΠΑΜΘ/ΔΔ/256125/4365/21-08-2023** έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου αυτής, που επιδόθηκε σε κάθε μέλος χωριστά, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 177 του Ν. 3852/2010 (όπως τροποποιήθηκε και ισχύει).

**Παρόντες** ήταν οι κ.κ.: 1) **Κουρτίδης Κωνσταντίνος** Προεδρεύων της Οικονομικής Επιτροπής, 2) **Παπαεμμανουήλ Γρηγόριος** Αντιπεριφερειάρχης Δράμας μέλος, 3) **Γαλανόπουλος Δημήτριος** αναπληρωματικό μέλος, 4) **Ιμπράμ Αχμέτ** μέλος, 5) **Εξακουστός Κωνσταντίνος** αναπληρωματικό μέλος, 6) **Βουρβουκέλης Οδυσσεάς** αναπληρωματικό μέλος, 7) **Χατζηπέμου Χρήστος** μέλος και 8) **Ιμάμογλου Τζιχάν** μέλος.

**Απόντες** ήταν οι: κ.κ. 1) **Πολίτης Αλέξιος** Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, ο οποίος απουσίαζε για υπηρεσιακούς λόγους, 2) **Βενετίδης Κωνσταντίνος** μέλος, 3) **Τσώνης Αθανάσιος** μέλος, 4) **Μαρκόπουλος Θεόδωρος** μέλος, 5) **Ιωσηφίδης Αλέξανδρος** μέλος και 6) **Ζιμπίδης Γεώργιος** μέλος, οι οποίοι απουσίαζαν αν και κλήθηκαν νόμιμα.

Καθήκοντα Γραμματέα άσκησε η υπάλληλος της Περιφέρειας Νταντή Φωτεινή.

Αφού διαπιστώθηκε απαρτία σε σύνολο έντεκα μελών, ήταν παρόντα τα οχτώ μέλη, ο Προεδρεύων της Οικονομικής Επιτροπής έθεσε υπόψη των μελών τα θέματα εκτός και ημερήσιας διάταξης.

**ΑΠΟΦΑΣΗ 745:** Εισηγούμενη το δέκατο θέμα ημερήσιας διάταξης η Δ/ση Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Ξάνθης, με το υπ' αριθμ. πρωτ. 248698/2948/17-08-2023 έγγραφο της, έθεσε υπόψη των μελών της επιτροπής την από 16-08-2023 εισήγηση της Υπηρεσίας, η οποία ανέφερε τα εξής:

Έχοντας υπόψη:

1. Το Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης».
2. Το Π.Δ. 144/2010 «Οργανισμός της Περιφέρειας Α.Μ.Θ.».
3. Το Ν. 4071/2012 «Ρυθμίσεις για την τοπική ανάπτυξη, την αυτοδιοίκηση και την αποκεντρωμένη διοίκηση Ενσωμάτωση Οδηγίας 2009/50/ΕΚ».
4. Το Π.Δ 7/2013 (ΦΕΚ26/Α/31.01.2013).
5. Το Ν.4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ) (Φ.Ε.Κ. 147/Α /08.08.2016) και ειδικότερα το άρθρο 147 (Προθεσμίες) και 153 (Αναθεωρητική περίοδος).
6. Την με αρ. πρωτ. 359881/10.12.2021 Απόφαση του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών (ΦΕΚ 5983/Β/20.12.2021 «Καθορισμός συντελεστών αναθεώρησης τιμών δημοσίων έργων, σύμφωνα με την παρ. 23 του άρθρου 153 του ν. 4412/2016 και αναπροσαρμογή του συντελεστή σ1 σύμφωνα με την παρ. 7 του άρθρου 153 του ν. 4412/2016».
7. Την με αρ. πρωτ. 17587/19.01.2022 Εγκύκλιος 1 (ΑΔΑ: 911Υ465ΧΘΞ-ΟΕΑ) του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών σχετικά με την ανωτέρω Απόφαση.
8. Το υπ' αριθμ. πρωτ. 88239/Ξ-ΔΤΕ-1856/22-06-2020 (ΑΔΑΜ:21REQ008468805) Αίτημα ορισμού Υποέργων συνοδευόμενο από Τεχνικό Δελτίο της Δ/σης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Ξάνθης.
9. Την υπ' αριθμ. πρωτ. 88882/1469/02-09-2020 (ΑΔΑ:ΨΩ767ΛΒ-Π4Τ και ΑΔΑΜ :21REQ008617865) Απόφαση του Περιφερειάρχη Α.Μ.Θ., με την οποία εντάχθηκε το υποέργο του θέματος στη ΣΑΕΠ 531, με προϋπολογισμό 500.000,00 € και Κ.Α.Ε. 2014ΕΠ53100005.
10. Το υπ' αριθμ. πρωτ. 124728/1269/21-05-2021 έγγραφο της Δ/σης Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασμού Π.Ε. Ξάνθης περί μη απαίτησης έκδοσης Απόφασης Έγκρισης Περιβαλλοντικών όρων ή υπαγωγή σε Π.Π.Δ. για το συγκεκριμένο έργο.
11. Την υπ' αριθμ. πρωτ. 149130/1494/10-06-2021 γνωμοδότηση του Δασαρχείου Ξάνθης.
12. Την υπ' αριθμ. πρωτ. 154211/1543/15-06-2021 γνωμοδότηση της Εφορίας Αρχαιοτήτων Ξάνθης.

13. Την υπ' αριθ. 165204/25-06-2021 Απόφαση έγκρισης της τεχνικής μελέτης και των τευχών δημοπράτησης του έργου από τη ΔΤΕ ΠΕ Ξάνθης. Στην ανωτέρω Απόφαση επισυνάπτονται: Τεχνική Περιγραφή, Προϋπολογισμός Μελέτης, Τιμολόγιο Μελέτης, Ε.Σ.Υ., ΣΑΥ, ΦΑΥ.
14. Το υπ' αριθ. πρωτ. 166441/28-06-2021 ορισμό επιτροπής διαγωνισμού με την οποία ορίστηκαν τρεις (3) τεχνικοί υπάλληλοι της ΠΕ Ξάνθης ως μέλη της επιτροπής διαγωνισμού, καθώς και οι αναπληρωτές αυτών.
15. Την 434/2021 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της ΠΑΜΘ (ΑΔΑ: ΨΔ307ΛΒ-Ρ70) περί έγκρισης α) του σχεδίου διακήρυξης ανοιχτής διαδικασίας β) του σχεδίου προκήρυξης σύμβασης και γ) της Επιτροπής Διαγωνισμού.
16. Το υπ' αριθ. πρωτ. 166673/1709/28-06-2021 διαβιβαστικό και η εισήγηση προς την Οικονομική Επιτροπή της ΠΑΜΘ, προκειμένου να εκδοθεί η παραπάνω απόφαση (434/2021).
17. Την υπ' αριθ. πρωτ. 200684/2092/27-07-2021 (ΑΔΑΜ:21PROC008992491) Διακήρυξη ανοιχτής διαδικασίας για τη σύναψη ηλεκτρονικών συμβάσεων έργου κάτω των ορίων του Ν.4412/2016 με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με βάση την τιμή.
18. Την υπ' αριθ. πρωτ. 197606/2063/27-07-2021 Περίληψη Διακήρυξης (ΑΔΑΜ: 21PROC008992307).
19. Το υπ' αριθ. πρωτ. 215261/10-08-2021 Έγγραφο της ΔΤΕ ΠΕ Ξάνθης με το οποίο αποστέλλεται η ανωτέρω Περίληψη Διακήρυξης προς δημοσίευση στον τοπικό τύπο. Επισυνάπτονται τα αντίστοιχα φύλλα των τριών (3) εφημερίδων όπου έγινε η δημοσίευση.
20. Την υπ' αριθ. πρωτ. 215255/10-08-2021 γνωστοποίηση δημοσίευσης του ηλεκτρονικού διαγωνισμού μέσω ΕΣΗΔΗΣ με Α/Α 181978 στην ιστοσελίδα [www.pamth.gov.gr](http://www.pamth.gov.gr) (Π.Α.Μ.Θ.)
21. Το υπ' αριθ. πρωτ. 246545/10-09-2021 έγγραφο της ΔΤΕ ΠΕ Ξάνθης προς την Επιτροπή Διαγωνισμού για την διεξαγωγή της δημοπρασίας.
22. Την υπ' αριθ. 678/2021 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της ΠΑΜΘ (ΑΔΑ: 6ΟΙ87ΛΒ-ΒΙΥ) σύμφωνα με την οποία εγκρίνεται το ΠΡΑΚΤΙΚΟ Νο1 της επιτροπής Διαγωνισμού.
23. Το υπ' αριθ. πρωτ. 283340/2996/14-10-2021 διαβιβαστικό, η εισήγηση προς την Οικονομική Επιτροπή της ΠΑΜΘ (προκειμένου να εκδοθεί η παραπάνω απόφαση 678/2021) και το από 11-10-2021 πρακτικό Νο1 της Επιτροπής Διαγωνισμού.
24. Τον Κατάλογο Συμμετεχόντων, όπως αυτός παράχθηκε αυτόματα από το ΕΣΗΔΗΣ την 15-09-2021.
25. Τον Πίνακα συμμετεχόντων κατά σειρά μειοδοσίας όπως αυτός παράχθηκε από το ΕΣΗΔΗΣ την 15-09-2021.
26. Τα Δικαιολογητικά συμμετοχής και οικονομικές προσφορές των συμμετεχόντων, εγγυητικές επιστολές συμμετοχής και εγκυρότητα εγγυητικών επιστολών, έλεγχος ομαλότητας προσφορών.
27. Την από 15-09-2021 πρόσκληση διά της ηλεκτρονικής πλατφόρμας του ΕΣΗΔΗΣ- πεδίο «ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ» προς τον Οικονομικό Φορέα «ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ Α.Ε.» για υποβολή εξηγήσεων ασυνήθιστα χαμηλής προσφοράς καθώς και εξηγήσεις που υποβλήθηκαν από τον Οικονομικό Φορέα «ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ Α.Ε.»
28. Την από 15-09-2021 πρόσκληση διά της ηλεκτρονικής πλατφόρμας του ΕΣΗΔΗΣ- πεδίο «ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ» προς τον Οικονομικό Φορέα «ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ» για παροχή διευκρινήσεων σχετικά με το υποβληθέν ΕΕΕΣ/ΤΕΥΔ καθώς οι διευκρινήσεις που υποβλήθηκαν από τον Οικονομικό Φορέα «ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ»
29. Την υπ' αριθ. 819/2021 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της ΠΑΜΘ (ΑΔΑ:ΩΗΨΑ7ΛΒ-1ΤΦ) σύμφωνα με την οποία εγκρίνεται το ΠΡΑΚΤΙΚΟ Νο2 της επιτροπής Διαγωνισμού και η κατακύρωση της σύμβασης στον οικονομικό φορέα «ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ Α.Ε.» με μέση έκπτωση (65,13 %) επί των τιμών του τιμολογίου της μελέτης.
30. Την υπ' αριθ. πρωτ. 17488/20-01-2022 Απόφαση ελέγχου νομιμότητας (ΑΔΑ: Ψ1ΓΕΟΡ1Υ-68Ο) της αριθ. 819/2021 Απόφασης της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας- Θράκης.
31. Την με αρ. πρωτ. 81216/887/18.03.2022 (22ΣΥΜΝ010241928) υπογραφή Σύμβαση για το ποσό των 174.340,17 € (με Φ.Π.Α.) μεταξύ της Π.Α.Μ.Θ. (Περιφερειακή Ενότητα Ξάνθης), ως εργοδότη και του οικονομικού φορέα «ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ Α.Ε.» ως ανάδοχο, για την κατασκευή του έργου του θέματος.
32. Το χρόνο περαίωσης του έργου, όπως ορίζεται στο άρθρο 7 της Ε.Σ.Υ. είναι δεκαοκτώ (18) μήνες από την ημέρα της υπογραφής της σύμβασης, ήτοι περαίωση έως την 18.09.2023.
33. Την με αρ. πρωτ. 90012/986/04.04.2022 απόφαση έγκρισης του χρονοδιαγράμματος του έργου.
34. Την με αρ. πρωτ. **248698/2948/10.08.2023** Αίτηση παράτασης του αναδόχου.
35. Την από 16.08.2023 εισήγηση του Κωνσταντινίδη Κωνσταντίνου, ως Προϊσταμένου του Τ.Δ.Π. της Δ.Τ.Ε. Π.Ε. Ξάνθης για την έγκριση χορήγησης της 1ης παράτασης της συνολικής προθεσμίας περαίωσης του εν λόγω έργου.

**Και επειδή:**

η Προϊσταμένη Αρχή ΔΤΕ ΠΕ Ξάνθης συμφωνεί με την εισήγηση της Διευθύνουσας Υπηρεσίας

Κατόπιν των ανωτέρω, η Υπηρεσία

## ΕΙΣΗΓΕΙΤΑΙ

Τη χορήγηση με αναθεώρηση της 1ης παράτασης της συνολικής προθεσμίας περαίωσης του υποέργου με τίτλο: «**ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΠΟΣΤΡΑΓΓΙΣΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΓΡΟΚΤΗΜΑΤΩΝ Δ. ΑΒΔΗΡΩΝ ΚΑΙ Δ. ΤΟΠΕΙΡΟΥ**» του έργου «**ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ & ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ –ΘΡΑΚΗΣ (ΣΥΝΕΧΙΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 2012ΣΕ03100000)**» Χρηματοδότηση: ΠΔΕ ΣΑΕΠ 531, προϋπολογισμού 500.000,00 €, Κ.Α.Ε.: 2014ΕΠ53100005 Ανάδοχος: «ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ Α.Ε.» κατά **έξι (6) μήνες**, ήτοι μέχρι τις **18.03.2024**.

Τα μέλη της μείζονος αντιπολίτευσης ζήτησαν να αναγράφεται στην απόφαση ότι μετά την απόφαση 2377/2022 της Ολομέλειας του ΣτΕ, κρίθηκαν ως αντισυνταγματικές οριστικά και αμετάκλητα, οι διατάξεις των ν.4623/2019 και 4625/2019 και συνεπώς η Οικονομική Επιτροπή δεν έχει νόμιμη σύνθεση.

Το μέλος της Οικονομικής Επιτροπής Χατζηπέμου Χρήστος διατύπωσε την εξής παρατήρηση: «η παρούσα σύνθεση της Οικονομικής Επιτροπής στερείται νομιμότητας μόνο στα ολοκληρωτικά καθεστώτα παρατηρείται τέτοια ασέβεια στις αποφάσεις των δικαστηρίων».

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής σε απάντηση της ανωτέρω αναφοράς δήλωσε ότι η σχετική απόφαση δεν έχει νομίμως επιδοθεί στο Υπουργείο Εσωτερικών και επομένως ισχύει, επί του παρόντος, η υφιστάμενη νομοθεσία. Σε κάθε, όμως, περίπτωση η συγκρότηση της Οικονομικής Επιτροπής θα ήταν ίδια εάν σκεφτούμε τις ανεξαρτητοποιήσεις μελών και την αδυναμία μικρών συνδυασμών να συμμετάσχουν στην Οικονομική Επιτροπή, σε συνδυασμό με τον Ν.5013/2023 που διασκεδάζει τις ανωτέρω απόψεις.

Η Οικονομική Επιτροπή Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης μετά από διαλογική συζήτηση και έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 176 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

**ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ**

Εγκρίνει τη χορήγηση με αναθεώρηση της 1ης παράτασης της συνολικής προθεσμίας περαίωσης του υποέργου με τίτλο: «**ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΠΟΣΤΡΑΓΓΙΣΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΓΡΟΚΤΗΜΑΤΩΝ Δ. ΑΒΔΗΡΩΝ ΚΑΙ Δ. ΤΟΠΕΙΡΟΥ**» του έργου «**ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ & ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ (ΣΥΝΕΧΙΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 2012ΣΕ03100000)**» Χρηματοδότηση: ΠΔΕ ΣΑΕΠ 531, προϋπολογισμού 500.000,00 €, Κ.Α.Ε.: 2014ΕΠ53100005 Ανάδοχος: «ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ Α.Ε.» κατά **έξι (6) μήνες**, ήτοι μέχρι τις **18.03.2024**.

Η παρούσα απόφαση έλαβε α/α 745/2023.

**Ο ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ  
ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ**

**ΚΟΥΡΤΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ**

**ΤΑ ΜΕΛΗ**

**ΠΑΠΑΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ  
ΓΑΛΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ  
ΙΜΠΡΑΜ ΑΧΜΕΤ  
ΕΞΑΚΟΥΣΤΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ  
ΒΟΥΡΒΟΥΚΕΛΗΣ ΟΔΥΣΣΕΑΣ  
ΧΑΤΖΗΠΕΜΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ  
ΙΜΑΜΟΓΛΟΥ ΤΖΙΧΑΝ**