

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Του Πρακτικού αριθ. 33/2023 Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας ΑΜΘ.

Αριθ. Απόφασης 775/2023

ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Εισήγηση για την έγκριση χορήγησης 3^{ης} Παράτασης Προθεσμίας Περαίωσης του έργου: «Επέκταση δικτύων ηλεκτροφωτισμού και τροφοδοσίας ελλιμενισμένων σκαφών – επιστρώσεις στον προσήνεμο μόλο του κεντρικού λιμένα Καβάλας» αναδόχου «ΜΕΚΟΝ Α.Ε.».

Στην Κομοτηνή σήμερα στις **01-09-2023** ημέρα **Παρασκευή** και ώρα **11:00π.μ.** πραγματοποιήθηκε στο Γραφείο 103 του Καταστήματος της Περιφερειακής Ενότητας Ροδόπης, 1ος όροφος, Λ. Δημοκρατίας 1, Κομοτηνή, η **τακτική** συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης ύστερα από την **ΟΙΚ.ΠΑΜΘ/ΔΔ/261387/4426/25-08-2023** έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου αυτής, που επιδόθηκε σε κάθε μέλος χωριστά, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 177 του Ν. 3852/2010 (όπως τροποποιήθηκε και ισχύει).

Παρόντες ήταν: οι κ.κ.: 1) **Πολίτης Αλέξιος** Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, 2) **Παπαεμμανουήλ Γρηγόριος** Αντιπεριφερειάρχης Δράμας μέλος, 3) **Γαλανόπουλος Δημήτριος** αναπληρωματικό μέλος, 4) **Μουλταζά Ταρκάν** αναπληρωματικό μέλος, 5) **Τσώνης Αθανάσιος** μέλος, 6) **Εξακουστός Κωνσταντίνος** αναπληρωματικό μέλος, 7) **Χατζηπέμου Χρήστος** μέλος και 8) **Ζιμπίδης Γεώργιος** μέλος.

Απόντες ήταν οι: κ.κ. 1) **Κουρτίδης Κωνσταντίνος** Αντιπρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, 2) **Βενετίδης Κωνσταντίνος** μέλος, 3) **Ιμπράμ Αχμέτ** μέλος, 4) **Μαρκόπουλος Θεόδωρος** μέλος, 5) **Ιωσηφίδης Αλέξανδρος** μέλος και 6) **Ιμάμογλου Τζιχάν** μέλος, οι οποίοι απουσίαζαν αν και κλήθηκαν νόμιμα.

Καθήκοντα Γραμματέα άσκησε η υπάλληλος της Περιφέρειας Γκουτζέρη Αγγελική.

Αφού διαπιστώθηκε απαρτία σε σύνολο έντεκα μελών, ήταν παρόντα τα οχτώ μέλη, ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής έθεσε υπόψη των μελών τα θέματα εκτός και ημερήσιας διάταξης.

Κατά τη συζήτηση του 5^{ου} θέματος ημερήσιας διάταξης προσήλθε το μέλος της Οικονομικής Επιτροπής Ιωσηφίδης Αλέξανδρος.

ΑΠΟΦΑΣΗ 775: Εισηγούμενη το όγδοο θέμα ημερήσιας διάταξης η Δ/ση Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Καβάλας, με το υπ' αριθμ. πρωτ: 254521/7803/18-08-2023 έγγραφο της, έθεσε υπόψη των μελών της επιτροπής την από 18-08-2023 εισήγηση της Υπηρεσίας, η οποία ανέφερε τα εξής:

Σύμφωνα με τις διατάξεις:

1. Του Ν.4412/2016 (ΦΕΚ 147/Α/08-08-2016), «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» και ειδικότερα του άρθρου 147, όπως ισχύει για τη σύμβαση του έργου του θέματος.
2. Του Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87Α/07-06-2010) και τις λοιπές διατάξεις περί διοικητικής αποκεντρικής, όπως ισχύουν.
3. Του Π.Δ.144/2010 (ΦΕΚ 237Α/2010), «Οργανισμός της Περιφέρειας Α.Μ.Θ.».
4. Του Π.Δ. 7/2013(ΦΕΚ26Α/31-01-2013) « Όργανα που αποφασίζουν και γνωμοδοτούν και ειδικές ρυθμίσεις σε θέματα έργων αρμοδιότητας Περιφερειών».
5. Της με αριθμό πρωτ. ΔΔ:οικ.4099/14.06.2018, (ΦΕΚ Β' 2696), (ΑΔΑ:72Ξ77ΛΒ-ΤΕΓ) Απόφαση Περιφερειάρχη Α.Μ.Θ. «Τροποποίηση της αρ.Δ.Δ.οικ:1327/30.03.2016 απόφαση παροχής εξουσιοδότησης υπογραφής εγγράφων, αποφάσεων και άλλων πράξεων «ΜΕ ΕΝΤΟΛΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ», στους Προϊστάμενους Γενικών Διευθύνσεων, Διευθύνσεων, Τμημάτων και Γραφείων της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης».

Αφού λάβαμε υπόψη:

1. Την από 18.03.2021 εργολαβική σύμβαση του έργου του θέματος, ποσού 779.792,69€ (χωρίς ΦΠΑ και αναθεώρηση), με ΑΔΑΜ: 21ΣΥΜΝ008326718 και τα συμβατικά τεύχη που την συνοδεύουν.
2. Την υπ' αριθ. 98/21.02.2022 (πρακτικό 5) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Π.Α.Μ.Θ με την οποία χορηγήθηκε παράταση μέχρι τις 30-09-2022.
3. Τη χρηματοδότηση του έργου από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΘΡΑΚΗ» συγχρηματοδοτούμενο από το ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΕΤΠΑ) με τίτλο «ΟΧΕ_1-Στρατηγικές Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης (ΣΒΑΑ) στην Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας

και Θράκης» σύμφωνα με τη ΣΑΕΠ 031/1 με κωδικό έργου 2018ΕΠ03110085, κωδικό MIS 5030907 και προϋπολογισμό χρηματοδότησης 1.250.000,00€.

4. Τη με αρ. πρωτ. 5180/17-07-2023 (αρ. πρωτ. υπηρεσίας 222330/6818/18.07.2023) εμπρόθεσμη αίτηση του αναδόχου με την οποία αιτείται παράταση μέχρι τις 31-12-2023, δηλαδή κατά 122 ημερολογιακές ημέρες.

5. Το με αρ. πρωτ. 5388/18.18.2023 έγγραφο της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης με τίτλο: «Προέγκριση Τροποποίησης Νομικής Δέσμευσης για το Υποέργο “Επέκταση δικτύων ηλεκτροφωτισμού και τροφοδοσίας ελλιμενισμένων σκαφών – επιστρώσεις στον προσήνεμο μόλο του κεντρικού λιμένα Καβάλας” Α/Α 1 της πράξης 5030907 (χορήγηση 3^{ης} Παράτασης Προθεσμίας Περαιώσης του έργου έως 31/12/2023)» στο οποίο διατυπώνεται θετική γνώμη.

6. Την από 018. 08.2023 εισήγηση του Τμήματος Συγκοινωνιακών Έργων της υπηρεσίας μας που προτείνει τη χορήγηση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου του θέματος κατά 122 ημερολογιακές ημέρες, δηλαδή μέχρι τις 31/12/2023.

Σας διαβιβάζουμε:

- Τη με αρ. πρωτ. 5180/17-07-2023 (αρ. πρωτ. υπηρεσίας 222330/6818/18.07.2023) αίτηση παράτασης προθεσμίας της αναδόχου εταιρείας ΜΕ.ΚΟΝ. Α.Ε.
- Το με αρ. πρωτ. 5388/18.08.2023 έγγραφο της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης με τίτλο: «Προέγκριση Τροποποίησης Νομικής Δέσμευσης για το Υποέργο “Επέκταση δικτύων ηλεκτροφωτισμού και τροφοδοσίας ελλιμενισμένων σκαφών – επιστρώσεις στον προσήνεμο μόλο του κεντρικού λιμένα Καβάλας” Α/Α 1 της πράξης 5030907 (χορήγηση 3^{ης} Παράτασης Προθεσμίας Περαιώσης του έργου έως 31/12/2023)».
- Την από 18-08-2023 εισήγηση του Τμήματος Συγκοινωνιακών Έργων Δ.Τ.Ε. Π.Ε. Καβάλας (Διευθύνουσα Υπηρεσία) για την έγκριση της παράτασης προθεσμίας του έργου του θέματος κατά 122 ημερολογιακές ημέρες, δηλαδή μέχρι την 31/12/2023, για τους λόγους που αναφέρονται σ’ αυτήν.

και παρακαλούμε για

τη λήψη απόφασης για τη χορήγηση συνολικής παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου «Επέκταση δικτύων ηλεκτροφωτισμού και τροφοδοσίας ελλιμενισμένων σκαφών – επιστρώσεις στον προσήνεμο μόλο του κεντρικού λιμένα Καβάλας» κατά **122 ημερολογιακές ημέρες** «με αναθεώρηση», δηλαδή μέχρι τις **31-12-2023**.

Τα μέλη της μείζονος αντιπολίτευσης ζήτησαν να αναγράφεται στην απόφαση ότι μετά την απόφαση 2377/2022 της Ολομέλειας του ΣτΕ, κρίθηκαν ως αντισυνταγματικές οριστικά και αμετάκλητα, οι διατάξεις των ν.4623/2019 και 4625/2019 και συνεπώς η Οικονομική Επιτροπή δεν έχει νόμιμη σύνθεση.

Το μέλος της Οικονομικής Επιτροπής Χατζηπέμου Χρήστος διατύπωσε την εξής παρατήρηση: «η παρούσα σύνθεση της Οικονομικής Επιτροπής στερείται νομιμότητας μόνο στα ολοκληρωτικά καθεστώτα παρατηρείται τέτοια ασέβεια στις αποφάσεις των δικαστηρίων».

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής σε απάντηση της ανωτέρω αναφοράς δήλωσε ότι η σχετική απόφαση δεν έχει νομίμως επιδοθεί στο Υπουργείο Εσωτερικών και επομένως ισχύει, επί του παρόντος, η υφιστάμενη νομοθεσία. Σε κάθε, όμως, περίπτωση η συγκρότηση της Οικονομικής Επιτροπής θα ήταν ίδια εάν σκεφτούμε τις ανεξαρτητοποιήσεις μελών και την αδυναμία μικρών συνδυασμών να συμμετάσχουν στην Οικονομική Επιτροπή, σε συνδυασμό με τον Ν.5013/2023 που διασκεδάει τις ανωτέρω απόψεις.

Η Οικονομική Επιτροπή Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης μετά από διαλογική συζήτηση και έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 176 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει τη χορήγηση 3^{ης} παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου: «Επέκταση δικτύων ηλεκτροφωτισμού και τροφοδοσίας ελλιμενισμένων σκαφών – επιστρώσεις στον προσήνεμο μόλο του κεντρικού λιμένα Καβάλας» αναδόχου «ΜΕΚΟΝ Α.Ε.», κατά 122 ημερολογιακές ημέρες «με αναθεώρηση», δηλαδή μέχρι τις 31-12-2023.

Παρών δήλωσαν τα μέλη της οικονομικής επιτροπής Εξακουστός Κωνσταντίνος και Ιωσηφίδης Αλέξανδρος.

Η παρούσα απόφαση έλαβε α/α 775/2023.

**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ**

ΠΟΛΙΤΗΣ ΑΛΕΞΙΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

**ΠΑΠΑΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ
ΓΑΛΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΜΟΥΛΤΑΖΑ ΤΑΡΚΑΝ
ΤΣΩΝΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΕΞΑΚΟΥΣΤΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΙΩΣΗΦΙΔΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
ΧΑΤΖΗΠΕΜΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ
ΖΙΜΠΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ**