

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Του Πρακτικού 23 / 2012 συνεδρίασης του Περιφερειακού Συμβουλίου
Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης

Αριθ. Απόφασης 481 / 2012

ΠΕΡΙΛΗΨΗ : Έγκριση της 6ης Παράτασης της Συνολικής Προθεσμίας (σύμφωνα με το άρθρο 27 παραγ. 3 του Ν3316/2005) της Μελέτης: «ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΔΡΕΥΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΡΑΜΑΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΟΥ ΦΡΑΓΜΑΤΟΣ ΜΥΛΟΡΕΜΑΤΟΣ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΜΑΥΡΟΛΙΘΙ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΛΙΒΑΔΕΡΟΥ ΝΟΜΟΥ ΔΡΑΜΑΣ».

Στην Κομοτηνή σήμερα **17 Δεκεμβρίου 2012** ημέρα **Δευτέρα** και ώρα **17.00**, στην αίθουσα συνεδριάσεων της Περιφερειακής Ενότητας Ροδόπης, παρουσία του Περιφερειάρχη Γιαννακίδη Αριστείδη, των Αντιπεριφερειάρχων : Γρανά Αρχέλαο Π.Ε. Καβάλας, Καραλίδη Φώτιο Π.Ε. Ξάνθης, Δαμιανίδη Παύλο Π.Ε. Ροδόπης, που κλήθηκαν νόμιμα σύμφωνα με το άρθρο 167 παρ. 4 του Ν. 3852/2010, συνήλθε σε δημόσια τακτική Συνεδρίαση το Περιφερειακό Συμβούλιο Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης μετά από την **Δ.Δ ΟΙΚ.7702/ 10 -12 – 2012** έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του που επιδόθηκε σε κάθε Περιφερειακό Σύμβουλο, σύμφωνα με το άρθρο 167 παρ. 2 του Ν. 3852 /2010

ΠΑΡΟΝΤΕΣ:

1. **Μιχαηλίδης Κωνσταντίνος** , Πρόεδρος
2. **Μαρκόπουλος Θεόδωρος** , Αντιπρόεδρος
3. **Ζαγναφέρης Κωνσταντίνος** , Γραμματέας

ΤΑ ΜΕΛΗ

- | | |
|-------------------------------------|------------------------------------|
| 1. Σαλήμ Σεβγκή | 20. Παπαδόπουλος Στυλιανός |
| 2. Νικολαΐδης Ιωάννης | 21. Πατήρας Νικόλαος |
| 3. Ούστογλου Γεώργιος | 22. Χατζηδημητρίου Χρήστος |
| 4. Μουμίν Καάν | 23. Τζανίδης Νικόλαος |
| 5. Τελλίδης Ιωάννης | 24. Παυλίδης Γεώργιος |
| 6. Βαβίας Σταύρος | 25. Πέτροβιτς Δημήτριος |
| 7. Χριστοδουλίδης Γεώργιος | 26. Μπαλίκας Ανδρέας |
| 8. Χαϊτίδης Δημήτριος | 27. Μιχελκής Κωνσταντίνος |
| 9. Γερομάρκος Γεώργιος | 28. Γαλαζούλας Χρήστος |
| 10. Σιακήρ Αϊχάν | 29. Χατζή Μεμής Τουρκές |
| 11. Κεφαλίδου Ανδρονίκη | 30. Πατακάκης Ανάργυρος |
| 12. Ουζούν Ιρφάν | 31. Παπαδόπουλος Κίμων |
| 13. Παπακοσμάς Κωνσταντίνος | 32. Μουσίδης Παναγιώτης |
| 14. Μαραγκού Γεωργία | 33. Ζησίμου Γεώργιος Παύλος |
| 15. Παπαδόπουλος Χρυσόστομος | 34. Αραμπατζής Αθανάσιος |
| 16. Τσολάκ Σουάτ | 35. Τρέλλης Χρήστος |
| 17. Γκουγκουσκίδου Μαρία | 36. Ποτόλιας Χρήστος |
| 18. Κανελάκης Ιωάννης | 37. Χαρίτου Δημήτριος |
| 19. Σερεφιά Σουλτάνα | 38. Γεροστεργίου Αικατερίνη |

ΑΠΟΝΤΕΣ:

Οι Αντιπεριφερειάρχες :

Ξανθόπουλος Ιωάννης, Π.Ε. Δράμας

Νικολάου - Μαυρανεζούλη Γεωργία , Π.Ε. Έβρου

ΤΑ ΜΕΛΗ

- | | |
|----------------------------------|---|
| 1. Χουσεΐν Ερτζάν | 6. Ματζιάρης Αντώνιος |
| 2. Πουρνάρα Μαρίκα | 7. Τσούλου -Τσαγκαλίδου Συρματένια |
| 3. Τσαλδαρίδης Αναστάσιος | 8. Καραβάς Κωνσταντίνος |
| 4. Ζιμπίδης Γεώργιος | 9. Καβαρατζής Σταύρος |
| 5. Κουκουβέλα Ζουμπουλιά | 10. Μπαράν Μπουρχάν |

Χρέη υπηρεσιακής γραμματέως άσκησε η υπάλληλος της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης κα Κατσικούδη Ελένη .

Αφού διαπιστώθηκε απαρτία διότι σε σύνολο 51 μελών ήταν παρόντα τα 41 μέλη άρχισε η συζήτηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης.

Εισηγούμενη το εικοστό τέταρτο θέμα της ημερήσιας διάταξης η Περιφερειακή Σύμβουλος κα Κεφαλίδου Ανδρονίκη , έθεσε υπόψη των μελών του Περιφερειακού Συμβουλίου Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης, το αριθ. Πρωτ: 6479/ 10-12-2012 έγγραφο του τμήματος Δομών Περιβάλλοντος της Δ/σης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Δράμας, το οποίο αναφέρει τα εξής:

Έχοντας υπόψη:

1. Το Ν.3316/2005 Ανάθεση και εκτέλεση δημοσίων συμβάσεων εκπόνησης μελετών και παροχής συναφών υπηρεσιών και άλλες διατάξεις, όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε μέχρι σήμερα.

2.Το Ν.3852/07.06.2010 Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης.

3.Το Π.Δ.144/27.12.2010 Οργανισμός της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης.

4.Την εγκύκλιο 6 (αριθμ. πρωτ. 2067)/14.01.2011 Δημόσιες συμβάσεις έργων, προμηθειών και υπηρεσιών της Τοπικής Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης, παράγραφο 1.Β.ι, εδάφιο δεύτερο, σύμφωνα με την οποία για τις μελέτες και τις υπηρεσίες του πεδίου εφαρμογής του Ν.3316/2005 των καταργημένων Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων και των λοιπών φορέων που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της Κ.Υ.Α. αρ. 40701/27-7-2006 (ΦΕΚ 1196 Β), εξακολουθεί να ισχύει η εν λόγω Κ.Υ.Α..

5.Την αρ. 14/2011 απόφαση του Περιφερειακού συμβουλίου Α.Μ.Θ. σύμφωνα με την οποία μεταβιβάστηκε η αρμοδιότητα της Προϊσταμένης Αρχής για μελέτες και υπηρεσίες του πεδίου εφαρμογής του Ν.3316/2005 από το Περιφερειακό Συμβούλιο της Περιφέρειας Α.Μ.Θ., στην Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Α.Μ.Θ. για συμβάσεις προϋπολογισμού μέχρι 500.000,00 Ευρώ.

6.Το φάκελο της μελέτης και συγκεκριμένα τα παρακάτω στοιχεία του:

- Πρόγραμμα χρηματοδότησης: ΣΑΜΠ 031/3 ΚΑΕ 2007ΜΠ3130008
- Προϋπολογισμός Μελέτης: 1.308.724,11 Ευρώ με Φ.Π.Α.
- Δημοπράτηση: 04-06-2008 Μέση Τεκμαρτή Έκπτωση: 20%
- Έγκριση πρακτικού δημοπρασίας: Πρακτικό 49^ο , Θέμα 1^ο , αριθμ. Απόφασης 223/24-10-2008 Απόφαση Έγκρισης Ανάθεσης μελέτης: αριθμ. πρωτ. 6954 / 27-10-2008 της Νομαρχιακής Επιτροπής Προγραμματισμού Τεχνικών Έργων και Οικονομικών του Νομαρχιακού Συμβουλίου Δράμας.
- Ανάδοχος: Σύμπραξη των γραφείων μελετών:
 - α. Γ. Καραβοκύρης & Συνεργάτες Σύμβουλοι Μηχανικοί Α.Ε.
Κατηγορία Πτυχίου ΥΔΡ (13),
 - β.Βράχος Σύμβουλοι Μηχανικοί & Γεωλόγοι Α.Ε. Κατηγορία Πτυχίου ΓΕΩΤ (21),
 - γ. Γεώργιος Καφέτσης Κατηγορία Πτυχίου ΓΕΩΛ (20),

- δ. Δημήτριος Αλεξόπουλος Κατηγορία Πτυχίου ΗΛΜ (9),
 ε. Ιωάννης Ευθυμίου Κατηγορία Πτυχίου ΤΟΠ (16),
 στ. Παναγιώτης Κεντερλής Κατηγορία Πτυχίου ΟΙΚ (3),
 ζ. Γ. Καραβοκύρης & Συνεργάτες Σύμβουλοι Μηχανικοί Α.Ε. Κατηγορία Πτυχίου ΠΕΡ (27).

- Ιδιωτικό Συμφωνητικό Αρχικής Σύμβασης: αριθ. Πρωτ. 7673/25-11-2008
 - Ποσόν Αρχικής Σύμβασης: «**879.819,00**» Ευρώ χωρίς Φ.Π.Α, «**1.046.984,61**» Ευρώ με Φ.Π.Α.
 - Απόφαση Ανάθεσης της 1^{ης} Συμπληρωματικής Σύμβασης: 6373/3-11-2009 της Νομαρχιακής Επιτροπής Προγραμματισμού Τεχνικού Έργων και Οικονομικών του Νομαρχιακού Συμβουλίου Δράμας.
 - Ιδιωτικό Συμφωνητικό της 1^{ης} Συμπληρωματικής Σύμβασης: αριθ. Πρωτ. 6931/30-11-2009
 - Ποσόν της 1^{ης} Συμπληρωματικής Σύμβασης «**152.555,00**» Ευρώ χωρίς Φ.Π.Α, «**181.540,45**» Ευρώ με Φ.Π.Α.
 - Ποσόν του Συνόλου των Συμβάσεων (Αρχικής και 1^{ης} Συμπληρωματικής): «**1.032.374,00**» Ευρώ χωρίς Φ.Π.Α, «**1.228.525,06**» Ευρώ με Φ.Π.Α.
 - Απόφαση έγκρισης του 2^{ου} Συγκριτικού Πίνακα Αρχικής και 1^{ης} Συμπληρωματικής Σύμβασης: Αριθμ. Απόφασης 135/2011 (Πρακτικό 12/2011) του Περιφερειακού Συμβουλίου της Περιφέρειας Α.Μ.Θ.
 - Εγκεκριμένος 2^{ος} Συγκριτικός Πίνακας προϋπολογισμού του Συνόλου των Συμβάσεων (Αρχικής και 1^{ης} Συμπληρωματικής): «**1.087.917,50**» Ευρώ χωρίς Φ.Π.Α, «**1.325.000,00**» Ευρώ με Φ.Π.Α.
- Συντάχθηκε για να συμπεριλάβει την εκτίμηση της αναθεώρησης και την αύξηση του ΦΠΑ και είναι σε ισοζύγιο ως προς τον 1^ο Συγκριτικό Πίνακα.
- Συμβατική προθεσμία: 8 μήνες δηλαδή μέχρι 25-7-2009
 - 1^η Παράταση Προθεσμίας: 3 μήνες δηλαδή μέχρι 25-10-2009
Απόφαση: Πρακτικό 37^ο, θέμα 12^ο, αριθμ. απόφ. 204/17-7-2009
 - 2^η Παράταση Προθεσμίας: 8 μήνες δηλαδή μέχρι 25-06-2010
Απόφαση: Πρακτικό 62^ο, θέμα 2^ο, αριθμ. απόφ. 339/23-10-2009
 - 3^η Παράταση Προθεσμίας: 6 μήνες δηλαδή μέχρι 25-12-2010
Απόφαση: Πρακτικό 29^ο, θέμα 2^ο, αριθμ. απόφ. 147/25-06-2010
 - 4^η Παράταση Προθεσμίας: 12 μήνες δηλαδή μέχρι 25-12-2011
Απόφαση: Πρακτικό 58^ο, θέμα 6^ο, αριθμ. απόφ. 339/16-12-2010
 - 5^η Παράταση Προθεσμίας: 12 μήνες δηλαδή μέχρι 25-12-2012
Απόφαση: Πρακτικό 25^ο, αριθμ. απόφ. 360/12-12-2011
 - **Αιτούμενη παράταση δώδεκα (12) μήνες δηλαδή μέχρι 25-12-2013**

7. Τους λόγους χορήγησης της 6^{ης} Παράτασης Προθεσμίας:

Οι λόγοι που αναφέρονται στην αίτηση για χορήγηση παράτασης της **συνολικής προθεσμίας** για την εκπόνηση του αντικειμένου της μελέτης, της αναδόχου σύμπραξης των γραφείων μελετών ευσταθούν.

Στις 27-4-2012 υποβλήθηκε από την Υπηρεσία μας ο φάκελος Προκαταρκτικού Προσδιορισμού Περιβαλλοντικών Απαιτήσεων στο ΥΠΕΚΑ, σύμφωνα με το νέο Νόμο 4014/2011 για Περιβαλλοντική Αδειοδότηση Έργων και δραστηριοτήτων, δηλ. έγινε ανασύνταξη από τον μελετητή της Προμελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων. Στην μελέτη Προκαταρκτικού Προσδιορισμού Περιβαλλοντικών Απαιτήσεων ελήφθη υπόψη ο υδρευτικός χαρακτήρας του έργου ως κύριος (ο αντιπλημμυρικός δευτερεύων) και έγινε συστηματική διερεύνηση και τεκμηρίωση της πρότασης αυτής, σε συνδυασμό με τα υφιστάμενα σήμερα έργα ύδρευσης της Δράμας και των άλλων Δημοτικών Διαμερισμάτων της περιοχής από τη Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης και Αποχέτευσης Δράμας (ΔΕΥΑΔ).

Στην συνέχεια και μετά από συνεχείς τηλεφωνικές συνεννοήσεις με την αρμόδια υπηρεσία του ΥΠΕΚΑ και τον ανάδοχο μελετητή, συντάχθηκε από τον μελετητή το τεύχος Συμπληρωματικών Στοιχείων της μελέτης Προκαταρκτικού Προσδιορισμού Περιβαλλοντικών Απαιτήσεων που μας ζητήθηκε από το ΥΠΕΚΑ και το οποίο αποστέλλουμε στο ΥΠΕΚΑ στις 2-8-2012.

Το τεύχος Συμπληρωματικών Στοιχείων της μελέτης συντάχθηκε για να συμπεριλάβει χάρτες με σημειωμένα τα έργα της Β΄ Φάσης δηλ. τον αγωγό μεταφοράς του νερού, το διωλιστήριο κ.λ.π., έργα που δεν είναι αντικείμενο της παρούσας μελέτης, την Μελέτη θραύσης Φράγματος και το Υδατικό Ισοζύγιο στην θέση του Φράγματος.

Στις 31-8-2012 το ΥΠΕΚΑ έστειλε σε δέκα (10) υπηρεσίες, το φάκελο της μελέτης Προκαταρκτικού Προσδιορισμού Περιβαλλοντικών Απαιτήσεων με το τεύχος Συμπληρωματικών Στοιχείων του έργου του θέματος και περιμένει τις απαντήσεις των υπηρεσιών αυτών για να προχωρήσει η όχι στην έγκριση.

Μετά από τα παραπάνω όπως είναι εύλογο δεν μπορεί να προχωρήσει η Οριστική Υδραυλική Μελέτη χωρίς να προηγηθεί η έγκριση της μελέτης Προκαταρκτικού Προσδιορισμού Περιβαλλοντικών Απαιτήσεων (ΠΠΠΑ).

Τέλος δεν μπορεί να ολοκληρωθεί η μελέτη συνολικά αν δεν εγκριθεί η Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων που θα ακολουθήσει την ΠΠΠΑ και δεν καθορισθούν οι Περιβαλλοντικοί Όροι του έργου οι οποίοι θα πρέπει να συμπεριληφθούν στην Υδραυλική Μελέτη.

Είναι σαφές ότι για την ολοκλήρωση της μελέτης απαιτείται η παράταση της **Συνολικής Προθεσμίας Περαιώσης της κατά δώδεκα (12) μήνες δηλαδή μέχρι 25-12-2013.**

Επισημαίνουμε ότι η αιτούμενη παράταση δεν τροποποιεί τον καθαρό μελετητικό χρόνο, διότι οφείλεται αποκλειστικά σε καθυστερήσεις για τις οποίες δεν ευθύνεται η ανάδοχος.

8. Για την 6^η Παράταση Προθεσμίας γνωμοδότησε θετικά το Τεχνικό Συμβούλιο Δημοσίων Έργων της πρώην Νομαρχίας Δράμας με το πρακτικό Νο 8, θέμα 7^ο /12-11-2012, σύμφωνα με το άρθρο 27 παραγ. 3 του Ν.3316/2005.

Εισηγούμαστε

Την Έγκριση της 6^{ης} Παράτασης της Συνολικής Προθεσμίας (σύμφωνα με το άρθρο 27 παραγ. 3 του Ν3316/2005) της Μελέτης: **«ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΔΡΕΥΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΡΑΜΑΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΟΥ ΦΡΑΓΜΑΤΟΣ ΜΥΛΟΡΕΜΑΤΟΣ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΜΑΥΡΟΛΙΘΙ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΛΙΒΑΔΕΡΟΥ ΝΟΜΟΥ ΔΡΑΜΑΣ»**, κατά δώδεκα (12) μήνες δηλαδή μέχρι 25-12-2013.

Το Περιφερειακό Συμβούλιο Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης μετά από διαλογική συζήτηση και έχοντας υπόψη τις διατάξεις α) του άρθρου 163 του Ν. 3852/2010 β) του άρθρου 27 παραγ. 3 του Ν3316/2005.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει την 6^η Παράταση της Συνολικής Προθεσμίας της Μελέτης: **«ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΔΡΕΥΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΡΑΜΑΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΟΥ ΦΡΑΓΜΑΤΟΣ ΜΥΛΟΡΕΜΑΤΟΣ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΜΑΥΡΟΛΙΘΙ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΛΙΒΑΔΕΡΟΥ ΝΟΜΟΥ ΔΡΑΜΑΣ»**, κατά δώδεκα (12) μήνες ήτοι μέχρι 25-12-2013.

Η παρούσα απόφαση έλαβε α/α 481 /2012

**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΑΝ.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ**

Κωνσταντίνος Μιχαηλίδης

**Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΟΥ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΑΝ.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ**

Κωνσταντίνος Ζαγναφέρης