

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Του Πρακτικού αριθ. 42/2023 Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας ΑΜΘ.

Αριθ. Απόφασης 1054/2023

ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Εισηγήση για την έγκριση χορήγησης της 1ης παράτασης της συμβατικής προθεσμίας περαίωσης του υποέργου "Κατασκευή γέφυρας ΚΟΣΜΙΟΥ και ΠΟΔΗΛΑΤΟΔΡΟΜΟΥ από ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΚΟ ΣΤΑΘΜΟ έως ΚΟΣΜΙΟ" της Πράξης "Κατασκευή γέφυρας ΚΟΣΜΙΟΥ και ΠΟΔΗΛΑΤΟΔΡΟΜΟΥ από ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΚΟ ΣΤΑΘΜΟ έως ΚΟΣΜΙΟ" με κωδικό ΟΠΣ : 6003236.

Στην Κομοτηνή σήμερα στις **11-12-2023** ημέρα **Δευτέρα** και **ώρα 11:00 π.μ.** πραγματοποιήθηκε στο Γραφείο 103 του Καταστήματος της Περιφερειακής Ενότητας Ροδόπης, 1ος όροφος, Λ. Δημοκρατίας 1, Κομοτηνή, η **τακτική** συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης ύστερα από την **ΟΙΚ.ΠΑΜΘ/ΔΔ/375491/6049/ 4-12-2023** έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου αυτής, που επιδόθηκε σε κάθε μέλος χωριστά, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 177 του Ν. 3852/2010 (όπως τροποποιήθηκε και ισχύει).

Παρόντες ήταν: οι κ.κ.: 1) **Πολίτης Αλέξιος** Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής 2) **Παπαεμμανουήλ Γρηγόριος** Αντιπεριφερειάρχης Δράμας μέλος 3) **Ταρκάν Μουλτάζα** αναπληρωματικό μέλος 4) **Εξακουστός Κωνσταντίνος** αναπληρωματικό μέλος 5) **Βουρβουκέλης Οδυσσεάς** αναπληρωματικό μέλος, 6) **Χατζηπέμου Χρήστος** μέλος

Απόντες ήταν οι: κ.κ. 1) **Κουρτίδης Κωνσταντίνος** Αντιπρόεδρος της οικονομικής επιτροπής, 2) **Βενετίδης Κωνσταντίνος** μέλος, 3) **Ιμπράμ Αχμέτ** μέλος, 4) **Τσώνης Αθανάσιος** μέλος, 5) **Ιωσηφίδης Αλέξανδρος** μέλος 6) **Μαρκόπουλος Θεόδωρος** μέλος 7) **Ζιμπίδης Γεώργιος** μέλος και 8) **Ιμάμογλου Τζιχάν** μέλος, οι οποίοι απουσίαζαν αν και κλήθηκαν νόμιμα.

Καθήκοντα Γραμματέα άσκησε η υπάλληλος της Περιφέρειας Αγγελική Γκουτζέρη.

Αφού διαπιστώθηκε απαρτία σε σύνολο έντεκα μελών, ήταν παρόντα τα έξι μέλη, ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής έθεσε υπόψη των μελών τα θέματα εκτός και ημερήσιας διάταξης.

Στη συνέχεια, αποφασίσθηκε, σύμφωνα με το άρθρο 168 του Ν.3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, κατά πλειοψηφία από τα μέλη της οικονομικής επιτροπής, η συζήτηση του τέταρτου εκτός ημερήσιας διάταξης θέματος.

ΑΠΟΦΑΣΗ 1054: Εισηγούμενη το τέταρτο θέμα ημερησίας η Δ/ση Τεχνικών Έργων της ΠΕ Ροδόπης με το υπ' αριθμ. πρωτ.:379018/6120/7-12-2023 έγγραφο της, έθεσε υπόψη των μελών της επιτροπής τα εξής:

1. Το Ν. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών και ειδικότερα το άρθρο 147.
2. Το Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης».
3. Το Ν.4071/2012 «Ρυθμίσεις για την τοπική ανάπτυξη, την αυτοδιοίκηση και την αποκεντρωμένη διοίκηση Ενσωμάτωση Οδηγίας 2009/50/ΕΚ».
4. Το Π.Δ. 144/23-12-2010 περί του Οργανισμού της Περιφέρειας Α.Μ.Θ. (Φ.Ε.Κ. 237/Α/27-12-2010).
5. Την από 20-12-2022 Σύμβαση εκτέλεσης του έργου, σύμφωνα με την οποία το έργο πρέπει να ολοκληρωθεί εντός δώδεκα (12) μηνών από την υπογραφή της Σύμβασης, δηλαδή έως τις 20-12-2023.
6. Την από 17-11-2023 αίτηση του Αναδόχου του έργου, με την οποία αιτείται τη χορήγηση παράτασης συνολικής προθεσμίας περαίωσης του έργου κατά δώδεκα (12) μήνες, ήτοι έως την 20-12-2024.
7. Το γεγονός ότι η Υπηρεσία συμφωνεί με τους λόγους που επικαλείται ο Ανάδοχος στο ως άνω έγγραφό του για τη χορήγηση παράτασης και αναλυτικότερα:
 - α. Με βάση το χρονοδιάγραμμα που εγκρίθηκε με την αριθ.6638/94/20-1-2023 απόφασή μας απαραίτητη προϋπόθεση για την έναρξη των εργασιών ήταν η έγκριση των κυκλοφοριακών ρυθμίσεων. Η μελέτη κυκλοφοριακών ρυθμίσεων που υποβλήθηκε από τον Ανάδοχο δεν προχώρησε λόγω της μη σύμφωνης γνώμης του Δήμου Κομοτηνής (αριθ. 12893/31-5-2023 έγγραφο) για την χρήση του

δρόμου Κόσμιο-Ιτέα για την κατεύθυνση επιστροφής των οχημάτων κατά τη φάση κατασκευής της γέφυρας. Στη συνέχεια υποβλήθηκε από τον Ανάδοχο νέα μελέτη κυκλοφοριακών ρυθμίσεων αποκλειστικά για την εκτέλεση των εργασιών οδοποιίας και ποδηλατόδρομου, η οποία βρίσκεται στη φάση έγκρισης από το Περιφερειακό Συμβούλιο και την Αποκεντρωμένη Διοίκηση ΑΜΘ. Για την καθαίρεση και ανακατασκευή της γέφυρας θα υπάρξει νέα πρόταση κυκλοφοριακών ρυθμίσεων.

- β. Επιπλέον απαραίτητη προϋπόθεση για την εκτέλεση των εργασιών ήταν η μετατόπιση των δικτύων ΟΚΩ και συγκεκριμένα των δικτύων της ΔΕΔΔΗΕ και της ΔΕΥΑΚ. Η δαπάνη μετατόπισης του δικτύου ΔΕΔΔΗΕ πληρώθηκε στις 6-10-2023 αλλά έως τώρα δεν έχουν εκτελεστεί οι εργασίες από τη ΔΕΔΔΗΕ. Ενώ υπήρξε ενημέρωση της ΔΕΥΑΚ από τον Ανάδοχο από τις 29-12-2022 για την ανάγκη μετατόπισης των δικτύων της και δική μας όχληση με το αριθ. 163291/2140/30-5-2023 έγγραφό μας, λάβαμε μόλις στις 10-11-2023 απάντηση για το ύψος της δαπάνης για μετατόπιση του δικτύου ακαθάρτων της ΔΕΥΑΚ με βάση σχετική μελέτη. Αποτέλεσμα όλων των παραπάνω είναι η αδυναμία έναρξης των εργασιών του έργου του θέματος.
8. Το γεγονός ότι λόγω της φύσης του έργου (εργασίες εντός κοίτης ποταμού για την καθαίρεση και ανακατασκευή της γέφυρας Κοσμίου), οι εργασίες που αφορούν τη γέφυρα δύνανται να εκτελεστούν με βάση την εμπειρία μας μόνο τους μήνες Ιούλιο έως Σεπτέμβριο, καθώς μόνο αυτούς τους μήνες μειώνεται η στάθμη ροής ποταμού και μπορούν τα μηχανήματα και το προσωπικό να κινούνται εντός της κοίτης.
9. Τα άρθρα 147 & 153 περί προθεσμιών και αναθεωρήσεων του Ν. 4412/2016 όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν, σύμφωνα με τα οποία υφίσταται επιπλέον οικονομικό αντικείμενο στη δαπάνη των αναθεωρήσεων του έργου και ως εκ τούτου η Απόφαση παράτασης της συνολικής προθεσμίας εκδίδεται από την Οικονομική Επιτροπή της Π.Α.Μ.Θ. κατόπιν εισήγησης της Δ.Τ.Ε. Π.Ε. Ροδόπης και της σύμφωνης γνώμης της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Ε.Π. Π.Α.Μ-Θ.
10. Την παρ.3 του άρθρου 149 του Ν. 4412/2016 με βάση την οποία ο Ανάδοχος συνεχίζει να δικαιούται το πριμ έγκαιρης παράδοσης του έργου ποσοστού 5% σύμφωνα με το άρθρο 16.2 της διακήρυξης, με μετάθεση κατά 12 μήνες του κρίσιμου χρόνου για τη χορήγησή του δηλαδή εφόσον οι εργασίες ολοκληρωθούν μέχρι 20-11-2024, επειδή σύμφωνα με όσα εκτέθηκαν παραπάνω ο Ανάδοχος είναι ανυπαίτιος για την καθυστέρηση έναρξης των εργασιών.
11. Την αριθ. 8771/6-12-2023 σύμφωνη γνώμη της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Προγράμματος «Ανατολική Μακεδονία-Θράκη» για τη χορήγηση 1^{ης} παράτασης του υποέργου του θέματος.

Κατόπιν των ανωτέρω, η Υπηρεσία

ΕΙΣΗΓΕΙΤΑΙ

την έγκριση χορήγησης της 1ης παράτασης της συμβατικής προθεσμίας περαίωσης του υποέργου **"ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΓΕΦΥΡΑΣ ΚΟΣΜΙΟΥ ΚΑΙ ΠΟΔΗΛΑΤΟΔΡΟΜΟΥ ΑΠΟ ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΚΟ ΣΤΑΘΜΟ ΕΩΣ ΚΟΣΜΙΟ"** έως την 20-12-2024, δηλαδή κατά δώδεκα (12) μήνες με αναθεώρηση και με μετάθεση κατά δώδεκα (12) μήνες του κρίσιμου χρόνου για την καταβολή του πριμ έγκαιρης παράδοσης έργου, δηλαδή εφόσον οι εργασίες ολοκληρωθούν μέχρι 20-11-2024.

Τα μέλη της μείζονος αντιπολίτευσης ζήτησαν να αναγράφεται στην απόφαση ότι μετά την απόφαση 2377/2022 της Ολομέλειας του ΣτΕ, κρίθηκαν ως αντισυνταγματικές οριστικά και αμετάκλητα, οι διατάξεις των ν.4623/2019 και 4625/2019 και συνεπώς η Οικονομική Επιτροπή δεν έχει νόμιμη σύνθεση.

Το μέλος της Οικονομικής Επιτροπής Χατζηπέμου Χρήστος διατύπωσε την εξής παρατήρηση: «η παρούσα σύνθεση της Οικονομικής Επιτροπής στερείται νομιμότητας μόνο στα ολοκληρωτικά καθεστώτα παρατηρείται τέτοια ασέβεια στις αποφάσεις των δικαστηρίων».

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής σε απάντηση της ανωτέρω αναφοράς δήλωσε ότι η σχετική απόφαση δεν έχει νομίμως επιδοθεί στο Υπουργείο Εσωτερικών και επομένως ισχύει, επί του παρόντος, η υφιστάμενη νομοθεσία. Σε κάθε, όμως, περίπτωση η συγκρότηση της Οικονομικής Επιτροπής θα ήταν ίδια εάν σκεφτούμε τις ανεξαρτητοποιήσεις μελών και την αδυναμία μικρών συνδυασμών να συμμετάσχουν στην Οικονομική Επιτροπή, σε συνδυασμό με τον Ν.5013/2023 που διασκεδάει τις ανωτέρω απόψεις.

Τα μέλη της μείζονος αντιπολίτευσης ζήτησαν να αναγράφεται στην απόφαση ότι μετά την απόφαση 2377/2022 της Ολομέλειας του ΣτΕ, κρίθηκαν ως αντισυνταγματικές οριστικά και αμετάκλητα, οι διατάξεις των ν.4623/2019 και 4625/2019 και συνεπώς η Οικονομική Επιτροπή δεν έχει νόμιμη σύνθεση.

Το μέλος της Οικονομικής Επιτροπής Χατζηπέμου Χρήστος διατύπωσε την εξής παρατήρηση: «η παρούσα σύνθεση της Οικονομικής Επιτροπής στερείται νομιμότητας μόνο στα ολοκληρωτικά καθεστώτα παρατηρείται τέτοια ασέβεια στις αποφάσεις των δικαστηρίων».

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής σε απάντηση της ανωτέρω αναφοράς δήλωσε ότι η σχετική απόφαση δεν έχει νομίμως επιδοθεί στο Υπουργείο Εσωτερικών και επομένως ισχύει, επί του παρόντος, η υφιστάμενη νομοθεσία. Σε κάθε, όμως, περίπτωση η συγκρότηση της Οικονομικής Επιτροπής θα ήταν ίδια εάν σκεφτούμε τις ανεξαρτητοποιήσεις μελών και την αδυναμία μικρών συνδυασμών να συμμετάσχουν στην Οικονομική Επιτροπή, σε συνδυασμό με τον Ν.5013/2023 που διασκεδάζει τις ανωτέρω απόψεις.

Η Οικονομική Επιτροπή Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης μετά από διαλογική συζήτηση και έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 176 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

Εγκρίνει τη χορήγηση της 1ης παράταξης της συμβατικής προθεσμίας περαίωσης του υποέργου **"ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΓΕΦΥΡΑΣ ΚΟΣΜΙΟΥ ΚΑΙ ΠΟΔΗΛΑΤΟΔΡΟΜΟΥ ΑΠΟ ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΚΟ ΣΤΑΘΜΟ ΕΩΣ ΚΟΣΜΙΟ"** έως την 20-12-2024, δηλαδή κατά δώδεκα (12) μήνες με αναθεώρηση και με μετάθεση κατά δώδεκα (12) μήνες του κρίσιμου χρόνου για την καταβολή του πριμ έγκαιρης παράδοσης έργου, δηλαδή εφόσον οι εργασίες ολοκληρωθούν μέχρι 20-11-2024.

Μειοψήφησαν τα μέλη της οικονομικής επιτροπής Εξακουστός Κωνσταντίνος και Βουρβουκέλης Οδυσσέας ψηφίζοντας κατά.

Συγκεκριμένα ο κ. Εξακουστός ανέφερε τα εξής: «θα ψηφίσουμε κατά διότι ως παράταξη δεν συμφωνούμε στην τακτική που έχει υιοθετήσει η Διοίκηση της Περιφέρειας να υλοποιούνται έργα εκχωρώντας συνεχόμενες παρατάξεις τα έργα θα πρέπει να ολοκληρώνονται στους χρόνους που έχουν συμφωνηθεί ώστε να λαμβάνουν τις μέγιστες απολαβές οι πολίτες της Περιφέρειας ».

Η παρούσα απόφαση έλαβε α/α 1054/2023.

**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ**

ΠΟΛΙΤΗΣ ΑΛΕΞΙΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

**ΠΑΠΑΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ
ΜΟΥΛΤΑΖΑ ΤΑΡΚΑΝ
ΕΞΑΚΟΥΣΤΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΒΟΥΡΒΟΥΚΕΛΗΣ ΟΔΥΣΣΕΑΣ
ΧΑΤΖΗΠΕΜΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ**