

ΦΑΚΕΛΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ & ΥΓΕΙΑΣ

[Π.Δ. 305/96 Άρθρο 3 παρ.3,4,5,6,8,9,10]

ΤΙΤΛΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ :

« ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΣΕ ΡΑΜΠΕΣ ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗΣ ΣΤΗΝ Π.Ε. ΞΑΝΘΗΣ »

Φορέας κατασκευής του έργου: Δ.Τ.Ε. Π.Ε. Ξάνθης.

ΦΑΚΕΛΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ & ΥΓΕΙΑΣ

A. ΓΕΝΙΚΑ

1. ΕΡΓΟ: « ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΣΕ ΡΑΜΠΕΣ ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗΣ ΣΤΗΝ Π.Ε. ΞΑΝΘΗΣ »
2. Δ/ΝΣΗ: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΞΑΝΘΗΣ
- 3.ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ : ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΞΑΝΘΗΣ
4. ΦΟΡΕΑΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ : Δ.Τ.Ε. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΞΑΝΘΗΣ
- 5.ΥΠΟΧΡΕΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΤΟΥ Φ.Α.Υ.: ΓΑΒΡΙΗΛΙΔΗΣ Θ.

B. ΜΗΤΡΩΟ ΕΡΓΟΥ

A. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΦΑΣΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

Η παρούσα μελέτη του έργου συντάχθηκε από την Δ/νση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Ξάνθης, στα πλαίσια του Ετήσιου προγράμματος Δράσης 2017 – Π.Ε. Ξάνθης και αφορά τις επισκευές στην ράμπα στην έξοδο του Πόρτο Λάγους καθώς και στις εργασίες καθαρισμού των ραμπών απολύμανσης Πόρτο Λάγους και Σημάντρων.

Αναλυτικότερα προβλέπεται η επισκευή της ράμπας στην έξοδο του Πόρτο Λάγους με κατεύθυνση προς την Ξάνθη που περιλαμβάνει:

- 1) Καθαίρεση του τμήματος της ράμπας που έχει υποστεί φθορά
- 2) Εκ νέου θεμελίωση και κατασκευή του παραπάνω τμήματος με σκυρόδεμα C20/25
- 3) Κατασκευή επικάλυψης της διαβρωμένης επιφάνειας της ράμπας με σκυρόδεμα C30/37
- 2) Ασφαλτικά έργα για την βελτίωση της βατότητας της παρακαμπτήριας οδού της ράμπας απολύμανσης
- 3) Τοποθέτηση ρυθμιστικών πινακίδων και οριοδεικτών

Επιπλέον θα γίνει καθαρισμός από βλάστηση και φερτά υλικά των ραμπών στην είσοδο του Πόρτο Λάγους και στα Σημάντρα.

Αναλυτικά οι εργασίες του παρόντος έργου φαίνονται στον προϋπολογισμό της μελέτης

ΚΙΝΔΥΝΟΙ ΠΟΥ ΕΝΔΕΧΕΤΑΙ ΝΑ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΘΟΥΝ

1. Αστάθμητοι κίνδυνοι εργατικών ατυχημάτων που σχετίζονται με τα Μηχανήματα έργου κατά την καθαίρεση οπλισμένων σκυροδεμάτων ,την μεταφορά των προϊόντων καθαίρεσης , το σιδέρωμα, την σκυροδέτηση την κατασκευή ασφαλικών στρώσεων
2. Πιθανός κίνδυνος εγκαυμάτων κατά την κατασκευή των ασφαλικών στρώσεων
3. Πιθανός κίνδυνος ηλεκτροπληξίας από γραμμές διανομής της Δ.Ε.Η.

Οι παραπάνω κίνδυνοι αφορούν εκτός από τους εργαζόμενους στο εργοτάξιο και τους κατοίκους της περιοχής.

ΣΧΕΔΙΑ

Μετά την ολοκλήρωση του έργου στον Φ.Α.Υ. θα προσαρτηθούν τοπογραφικό διάγραμμα όπου έγιναν όλες οι εργασίες και σχέδια όλων των τεχνικών.

Γ. ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ

- 1) Δεν υπάρχουν ιδιαιτερότητες στην κατασκευή του παραπάνω έργου.
- 2) Των θέσεων δικτύων ύδρευσης, αποχέτευσης, ηλεκτροδότησης:
Δεν απαιτούνται.
- 3) Οδοί διαφυγής και έξοδοι κινδύνου. Δεν απαιτούνται.

ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ
ΞΑΝΘΗ 14- 07 -2017

ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ
ΞΑΝΘΗ 14 - 07 -2017
Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ Τ.Σ.Ε.

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ
ΜΕ ΤΗΝ ΥΠ' ΑΡ.95741 /Ξ-ΔΤΕ-2415/14-7-2017
ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΤΕ ΠΕ ΞΑΝΘΗΣ

ΞΑΝΘΗ 14 -7-2017
Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ
Δ/ΝΣΗΣ Τ.Ε. ΠΕ ΞΑΝΘΗΣ

ΓΑΒΡΙΗΛΙΔΗΣ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

ΓΚΟΥΜΑ ΜΑΡΙΑ
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

ΧΡΥΣΑΝΑ ΛΑΜΠΡΟΥ
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ