

ΦΑΚΕΛΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ

Π.Δ. 305/96 ΑΡΘΡΟ 3 ΠΑΡ. 3.7.8.9.10.11

A. ΓΕΝΙΚΑ

ΕΡΓΟ: «ΑΛΛΑΓΗ ΚΟΥΦΩΜΑΤΩΝ ΣΤΟ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ΤΟΥ 2^{ου}-3^{ου} ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΞΑΝΘΗΣ»

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ : Οδός Βελισσαρίου 10, Ξάνθη

ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ ή ΚΥΡΙΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ : ΠΑΜΘ, ΠΕ ΞΑΝΘΗΣ

ΑΝΑΔΟΧΟΣ :

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΤΟΥ Φ.Α.Υ. :

Κάκογλου Δ., Πολιτικός Μηχανικός

B. ΜΗΤΡΩΟ ΕΡΓΟΥ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ:

Η μελέτη του έργου συντάχθηκε προκειμένου να αντιμετωπισθούν ορισμένα προβλήματα που παρουσιάζονται που στεγάζονται το 2^ο-3^ο Γυμνάσιο Ξάνθης, λόγω παλαιότητας.

Αναλυτικότερα, οι εργασίες που πρόκειται να εκτελεστούν είναι οι παρακάτω:

1. Αποξήλωση - απομάκρυνση των παλαιών κουφωμάτων και τοποθέτηση νέων από ανοδιωμένο αλουμίνιο χρώματος επιλογής της Υπηρεσίας, με διπλούς θερμομονωτικούς υαλοπίνακες ασφαλείας laminated με δύο κρύσταλλα, καθώς και αποξήλωση-απομάκρυνση σιδερένιων επενδύσεων των συνδέσεων των κουφωμάτων.
2. Αντικατάσταση των κατεστραμμένων μαρμάρινων ποδιών
3. Τοποθέτηση σιδηροδοκών διαστάσεων 100x100 από το δάπεδο έως και την οροφή, πλήρους τοποθέτησης, με ειδικά εξαρτήματα για την συγκράτηση των κουφωμάτων.
4. Επένδυση με φύλλα αλουμινίου των συνδέσεων των κουφωμάτων και των σιδηροδοκών επί των οποίων πρόκειται να στερεωθούν τα κουφώματα.
5. Σποραδική επισκευή επιχρισμάτων και χρωματισμός εσωτερικών-εξωτερικών επιφανειών όπου θα απαιτηθεί λόγω των εργασιών

ΠΑΡΑΔΟΧΕΣ ΜΕΛΕΤΗΣ :

Η Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων που επισυνάπτεται.

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ :

Οι τεχνικές προδιαγραφές και κανονισμοί που αναφέρονται στα άρθρα της Ειδικής Συγγραφής Υποχρεώσεων.

ΣΧΕΔΙΑ - ΜΕΛΕΤΕΣ :

Θα προσαρτηθούν στο Φ.Α.Υ. με τη μορφή παραρτήματος τα κατασκευαστικά σχέδια του έργου, μετά την ολοκλήρωση της εκτέλεσής του.

Τα καθαιρεθέντα υλικά, κ.λ.π., θα μεταφέρονται εκτός του χώρου του εργοταξίου, είτε δια χειρών, είτε δια μονοτρόχων είτε δια μηχανικών μέσων (αγωγός ή χωνί συλλογής υλικών και μπάζων), θα φορτώνονται σε φορητά και θα μεταφέρονται σε εγκεκριμένους χώρους απόθεσης αποβλήτων.

Πρόγραμμα αναγκαίων επιθεωρήσεων και συντηρήσεων του έργου και των εγκαταστάσεών του.

Θα πρέπει να γίνεται έλεγχος της ορθής λειτουργίας των κουφωμάτων τουλάχιστον 2 φορές το χρόνο και να επισκευάζονται τυχόν χαλασμένα εξαρτήματα (ιμάντες, λαστιχάκια, ράουλα κλπ).

Γ. ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ

Δεν υπάρχουν ζώνες ιδιαίτερου κινδύνου στο εργοτάξιο.

Δεν υπάρχουν ιδιαιτερότητες στην στατική δομή, ευστάθεια και αντοχή του έργου. (Το έργο θεωρείται μικρό.)

1. Ιδιαίτερες στατικές μελέτες : Όχι
2. Δίκτυα προστασίας : Όχι
3. Θέσεις υλικών: Δίπλα στο έργο.
4. Ζώνες κινδύνου : Όχι.

Δ. ΟΔΗΓΙΕΣ ΚΑΙ ΧΡΗΣΙΜΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ.

Δεν προβλέπεται κανένας ορατός κίνδυνος που θα μπορούσε να αντιμετωπισθεί εκ των προτέρων πέραν από τους συνήθεις.

<u>ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ</u>		<u>ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ</u>
ΞΑΝΘΗ 22/01/ 2018		ΞΑΝΘΗ 22/01/ 2018 Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ Τ. Δ. Π.
ΚΑΚΟΓΛΟΥ ΔΙΑΜΑΝΤΟΥΛΑ ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ	<u>ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ</u>	ΚΑΡΑΧΡΗΣΤΟΥ ΓΡΗΓΟΡΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ
Με την υπ' αρ. 128686/Ξ-ΔΤΕ-4389/22-01-2018 απόφαση της Δ.Τ.Ε. ΞΑΝΘΗ 22/01/ 2018 Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ Δ. Τ. Ε. ΧΡΥΣΑΝΑ ΛΑΜΠΡΟΥ ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ		