

# ΦΑΚΕΛΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ & ΥΓΕΙΑΣ

[Π.Δ. 305/96 Άρθρο 3 παρ.3,4,5,6,8,9,10]

**ΤΙΤΛΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ :**  
**«ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΡΕΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΚΑΝΑΛΙΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ  
ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΕ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΤΗΣ Π.Ε. ΞΑΝΘΗΣ»**

**Φορέας κατασκευής του έργου:** Δ.Τ.Ε. Π.Ε. Ξάνθης.

**ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ:** 250.000,00 ευρώ με Φ.Π.Α.

**ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ:** ΕΤΗΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΗΣ Π.Α.Μ.Θ. 2018 /

**Π.Ε. ΞΑΝΘΗΣ / ΚΑΠ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ 80%**

**ΚΩΔ. ΕΡΓΟΥ 173602011**

## **A. ΓΕΝΙΚΑ**

1. ΕΡΓΟ: ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΡΕΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΚΑΝΑΛΙΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΕ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΤΗΣ Π.Ε. ΞΑΝΘΗΣ
2. ΔΙΝΣΗ: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΞΑΝΘΗΣ
3. ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ : ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΞΑΝΘΗΣ
4. ΦΟΡΕΑΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ : Δ.Τ.Ε. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΞΑΝΘΗΣ
5. ΥΠΟΧΡΕΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΤΟΥ Φ.Α.Υ.: ΣΤΕΛΛΑ ΝΙΚΟΛΑΪΔΟΥ

## **B. ΜΗΤΡΩΟ ΕΡΓΟΥ**

### **A. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΦΑΣΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ**

Η Παρούσα μελέτη συντάχθηκε από την Δ/ση Τεχνικών Έργων Περιφερειακής Ενότητας Ξάνθης.

Ενότητας Ξάνθης.

Σκοπός του έργου είναι η συντήρηση - αποκατάσταση ρεμάτων, αποστραγγιστικών τάφρων και στραγγιστικών καναλιών στην ευρύτερη περιοχή του Δήμου Τοπείρου (οικισμοί Κύρνου, Ευλάλου, Ερασμίου και Δασοχωρίου) προκειμένου να γίνεται απρόσκοπτα και δίχως προβλήματα η παροχέτευση των όμβριων υδάτων ώστε να αποφεύγονται τα πλημμυρικά φαινόμενα σε περιόδους έντονων βροχοπτώσεων.

Αναλυτικότερα προβλέπονται οι εξής εργασίες:

- 1) Ο καθαρισμός τμήματος της υφιστάμενης αποστραγγιστικής τάφρου V στην περιοχή του Ερασμίου – Δασοχωρίου μέχρι τις εκβολές στη θάλασσα. Το τμήμα αυτό της αποστραγγιστικής τάφρου βρίσκεται στο ύψος του Ερασμίου, συγκεκριμένα δυτικά του οικισμού σε μήκος περί του 4,5 χλμ.
- 2) Ο καθαρισμός τμήματος του κλάδου της ανωτέρω αποστραγγιστικής τάφρου, στο ύψος του οικισμού Ζηλωτής και βρίσκεται δυτικά της αποστραγγιστικής τάφρου V σε μήκος περί του 2,54 χλμ.
- 3) Ο καθαρισμός τμήματος του κλάδου της αποστραγγιστικής τάφρου V στην περιοχή του Δεκάρχου, δυτικά του οικισμού σε μήκος περί του 3,00 χλμ

Ο καθαρισμός των αποστραγγιστικών τάφρων και στραγγιστικών καναλιών από απορρίμματα, μπάζα και αυτοφυή βλάστηση γίνεται με παράπλευρη εναπόθεση των προϊόντων αυτών όπου είναι δυνατόν και με μεταφορά τους, όπου δεν είναι επιτρεπτή η απόθεση, σε θέση που θα εγκρίνει η Υπηρεσία μας.

Κατά τη διάρκεια του καθαρισμού των ρεμάτων, αποστραγγιστικών τάφρων και στραγγιστικών καναλιών πιθανολογείται να αποκαλυφθούν τεχνικά που χρήζουν συντήρησης ή αποκατάστασης και ο ακριβής αριθμός τους και οι θέσεις τους είναι αδύνατον να προσδιοριστούν σήμερα λόγω της πυκνής βλάστησης.

### **ΚΙΝΔΥΝΟΙ ΠΟΥ ΕΝΔΕΧΕΤΑΙ ΝΑ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΘΟΥΝ**

- Πιθανός κίνδυνος κατά την εκσκαφή της κοίτης και των πρανών από αστοχία εδάφους [υποχωρήσεις πρανών, ανατροπή μηχανημάτων ]
- Πιθανός κίνδυνος κατά την κατασκευή των τεχνικών

- Πιθανός κίνδυνος κατά την φόρτωση και μεταφορά των προϊόντων εκσκαφής , πρόκλησης εργατικού ατυχήματος
- Πιθανός κίνδυνος λόγω της επαφής του έργου με τοπικούς δρόμους.
- Πιθανός κίνδυνος ηλεκτροπληξίας από γραμμές διανομής της Δ.Ε.Η.

## **ΣΧΕΔΙΑ**

Μετά την ολοκλήρωση του έργου στον Φ.Α.Υ. θα προσαρτηθούν τοπογραφικό διάγραμμα όπου έγιναν όλες οι εργασίες και σχέδια όλων των τεχνικών.

## **Γ. ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ**

- 1) Δεν υπάρχουν ιδιαιτερότητες στην κατασκευή του παραπάνω έργου.
- 2) Των θέσεων δικτύων ύδρευσης, αποχέτευσης, ηλεκτροδότησης:  
Δεν απαιτούνται.
- 3) Οδοί διαφυγής και έξοδοι κινδύνου. Δεν απαιτούνται.

### **ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ**

ΞΑΝΘΗ, 01- 02 -2018

ΝΙΚΟΛΑΪΔΟΥ ΣΤΕΛΛΑ  
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

### **ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ**

ΞΑΝΘΗ,01 - 02-2018  
Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ  
ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΔΟΜΩΝ  
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΚΑΡΑΧΡΗΣΤΟΥ ΓΡΗΓΟΡΙΑ  
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

### **ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ**

ΜΕ ΤΗΝ ΑΡ. 17639 / Ξ-ΔΤΕ-442  
ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ ΤΕΧΝ. ΕΡΓΩΝ Π.Ε. ΞΑΝΘΗΣ

ΞΑΝΘΗ,01 -02-2018  
Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ  
Δ/ΝΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΕ ΞΑΝΘΗΣ

ΚΑΡΑΧΡΗΣΤΟΥ ΓΡΗΓΟΡΙΑ  
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ