

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Του Πρακτικού αριθ. 15/2011 Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας ΑΜΘ.
Αριθ. Απόφασης 160 /2011

ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Εισήγηση για την έγκριση χορήγησης παράτασης περαίωσης εργασιών του έργου: «Αίθουσα πολλαπλών χρήσεων στο Δημοτικό Σχολείο Θεολόγου».

Στην Κομοτηνή σήμερα στις **30 Μαΐου 2011** ημέρα **Δευτέρα** και ώρα **15.00 μ.μ.** στην αίθουσα συνεδριάσεων του Καταστήματος της Περιφερειακής Ενότητας Ροδόπης, 1^{ος} όροφος, Δημοκρατίας 1, Κομοτηνή, συνήλθε σε δημόσια **τακτική** συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης ύστερα από την **Δ.Δ.ΟΙΚ. 1659/25-5-2011** έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου αυτής, που επιδόθηκε σε κάθε μέλος χωριστά, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 177 του Ν. 3852/2010.

Παρόντες ήταν : ο κ. 1) **Παύλος Δαμιανίδης** Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής 2) **Ανδρονίκη Κεφαλίδου** μέλος 3) **Δημήτριος Χαϊτίδης** Αντιπρόεδρος 4) **Γεώργιος Χριστοδουλίδης** μέλος 5) **Μαρία Γκουγκουσκίδου** μέλος, 6) **Αϊχάν Σιακήρ** μέλος 7) **Σταύρος Καβαρτζής** μέλος 8) **Κωνσταντίνος Μιχαήλ** μέλος και 9) **Χρήστος Τρέλλης** μέλος.

Καθήκοντα Γραμματέα άσκησε η υπάλληλος της Περιφέρειας ΑΜΘ Σμαρώ Δαδινίδου.

ΑΠΟΦΑΣΗ 160: Εισηγούμενη το όγδοο θέμα ημερήσιας διάταξης η Δ/ση Τεχνικών Έργων της ΠΕ Καβάλας , με το υπ' αριθμ. 02/1766/12-05-2011 έγγραφό της , έθεσε υπόψη των μελών τα εξής: Η μελέτη του έργου «ΑΙΘΟΥΣΑ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΘΕΟΛΟΓΟΥ» συντάχθηκε και θεωρήθηκε από τη Δ.Τ.Υ Νομαρχιακού Διαμερίσματος Καβάλας και εγκρίθηκε με την υπ' αριθμ. 07/763/ 05-03-203 0 απόφαση της Δ.Τ.Υ Νομαρχιακού Διαμερίσματος Καβάλας.

Με την υπ' αριθμ. 07/1070/ 24-03-2010 απόφαση Νομάρχη Καβάλας εγκρίθηκαν οι όροι διακήρυξης του έργου σε εκτέλεση του με αριθμό 9/2010 πρακτικού της 1ης Νομαρχιακής Επιτροπής Νομαρχιακού Διαμερίσματος Καβάλας (αρ. απόφασης 36/17-03-2010).

Η δημοπράτηση του έργου έγινε την 27-04-2010 και ανάδοχος μειοδότης ανεδείχθη η Κ/Ξ Μπουμπούνας Κατασκευές Ε.Ε - Γιαρλέλης Ελευθέριος με μέση έκπτωση 41,78% επί των τιμών του Τιμολογίου Μελέτης.

Με την υπ' αριθμ. 07/2630/ 13-07-2010 απόφαση Νομάρχη Καβάλας εγκρίθηκε ο ανάδοχος του έργου του θέματος, σε εκτέλεση του με αριθμό α) 18/2010 πρακτικού της 1^{ης} Νομαρχιακής Επιτροπής Νομαρχιακού Διαμερίσματος Καβάλας (αρ. απόφασης 78/14-05-2010) και β) 23/2010 πρακτικού της 1^{ης} Νομαρχιακής Επιτροπής Νομαρχιακού Διαμερίσματος Καβάλας (αρ. απόφασης 121/05-07-2010).

Το συμφωνητικό υπογράφηκε στις 30-07-2010 για το ποσό των 296.168,00 € πλέον Φ.Π.Α 16% 47.386,88 € ήτοι συνολικά 343.554,88 €.

Ημερομηνία περαίωσης του έργου βάσει συμφωνητικού έχει ορισθεί η 27-05-2011, ήτοι τριακόσιες (300) ημερολογιακές ημέρες από την υπογραφή της σύμβασης.

Η εγκατάσταση του εργοταξίου καθυστέρησε 30 ημέρες λόγω της υψηλής τουριστικής περιόδου γεγονός που θα δημιουργούσε πρόβλημα στις τουριστικές επιχειρήσεις του οικισμού. Επιπλέον λόγω των δυσμενών καιρικών συνθηκών κατά τους χειμερινούς μήνες ήταν αδύνατη η σκυροδέτηση για τουλάχιστον 1 μήνα. Επίσης με την εφαρμογή του Προγράμματος «Καλλικράτης» από 01-01-2011 και μέχρι τον καθορισμό των αρμοδιοτήτων στην Υπηρεσία, δημιουργήθηκε καθυστέρηση στη λήψη αποφάσεων για περίπου 1 μήνα.

Ο ανάδοχος με αίτηση του ζητά την χορήγηση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου κατά 3 μήνες, δηλαδή μέχρι της 27-08-2011.

Η Υπηρεσία μας, λαμβάνοντας υπ' όψιν τους παραπάνω λόγους, συνηγορεί στη χορήγηση παράτασης της προθεσμίας περαίωσης κατά 90 ημερολογιακές ημέρες, δηλαδή μέχρι τις 27-08-2011.

Κατόπιν των ανωτέρω και προκειμένου να συνεχιστούν οι εργασίες του έργου, η υπηρεσία:

ΕΙΣΗΓΕΙΤΑΙ

Την έγκριση χορήγησης παράτασης της προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου του θέματος, μέχρι την 27-08-2011.

Η Οικονομική Επιτροπή Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης μετά από διαλογική συζήτηση και έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 176 του Ν. 3852/2010 :

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει την χορήγηση παράτασης προθεσμίας περαίωσης εργασιών του έργου: «Αίθουσα πολλαπλών χρήσεων στο Δημοτικό Σχολείο Θεολόγου» , μέχρι 27-08-2011.

Η παρούσα απόφαση έλαβε α/α 160 /2011.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ Ο.Ε.

ΠΑΥΛΟΣ ΔΑΜΙΑΝΙΔΗΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

**ΑΝΔΡΟΝΙΚΗ ΚΕΦΑΛΙΔΟΥ
 ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΧΑΪΤΙΔΗΣ
 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΙΔΗΣ
 ΜΑΡΙΑ ΓΚΟΥΓΚΟΥΣΚΙΔΟΥ
 ΑΪΧΑΝ ΣΙΑΚΗΡ
 ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΑΒΑΡΑΤΖΗΣ
 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΙΧΕΛΗΣ
 ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΡΕΛΛΗΣ**